




Univerzita Palackého v Olomouci se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 				KD STAVBY č. 23
PREZENČNÍ LISTINA				
Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc – Holice				Datum: 6. 3. 2019
Účastníci	Organizace	Jméno	tel., e-mail	Přítomen / Nepřítomen
  	UPOL	Jana Zimová	733 690 454 jana.zimova@upol.cz	P
	UPOL	Michal Karták	Michal.kartak@upol.cz	P
	UPOL	Ladislav Huslar	734 188 945 ladislav.huslar@upol.cz	P
	UPOL	Jana Frantíková	731 648 125 jana.frantikova@upol.cz	P
	Safety Pro s.r.o.	Jaromír Havlík	724 039 707 havlik@prosafety.cz	P
	Safety Pro s.r.o.	Jan Šubrt	Subrt@prosafety.cz	P
	Safety Pro s.r.o.	Petr Dokoupil	730 596 934 dokoupil@prosafety.cz	N
	Safety Pro s.r.o.	Jan Valenta	valenta@prosafety.cz	N
	Safety Pro s.r.o.	Luděk Kuchař	kuchar@prosafety.cz	N
	Safety Pro s.r.o.	Lukáš Vencel	734 111 877 vencel@prosafety.cz	P
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba,a.s.	Martin Dufek	605 264 176 dufek@vrv.cz	N
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba,a.s	David Šprta	731 154 552 sprta@vrv.cz	N

  	VW Wachal a.s.	Jiří Tomáš	724 151 575 tomas@wachal.cz	P
	VW Wachal a.s.	Tomáš Kubín	kubin@wachal.cz 606 686 457	P
	VW Wachal a.s.	Jan Kajan	kajan@wachal.cz 731 193 750	P
	VW Wachal a.s.	David Žarlok	zarlok@wachal.cz 775 948 839	P
	Intar a.s.	Josef Katolický	603 543 727 jkatolicky@intar.cz	N
	Intar a.s.	Petr Svoboda	739 078 877 psvoboda@intar.cz	P
	Intar a.s.	Marek Starý	732 358 057 ing.marek.stary@gmail.com	N
	Autor návrhu	Jan Mléčka	739 016 898 mlecka@m2ai.com	P
	Alfaprojekt Olomouc a.s.	Petr Staněk		N

Program jednání (úkoly, závěry)

- **Prohlídka stavby - individuální** (v případě nutnosti společná po zahájení KD)
- **Připomínky k zápisu z minulého KD** (ihned po obdržení)
 - 1 **Obecné**
 - 2 **Projekt**
 - 3 **Jednání s úřady**
 - 4 **Harmonogramy**
 - 5 **Stav prací na stavbě**
 - 6 **Ostatní**
 - 7 **Koordinace s ostatními stavbami**
 - 8 **Změnové listy**
 - 9 **Vzorkování**
 - 10 **Design meeting**

Rozdělovník: emailové adresy uvedené u účastníků KD

Příští kontrolní den stavby: **13. 3. 2019 v 9:00.** na místě stavby

Průběh jednání (úkoly, závěry):

1. **Obecné:**

1.1.1. Smluvní partneři na stavbě jsou tito:

Investor: Univerzita Palackého v Olomouci
Projektant: INTAR a.s. pro Stavbu 1 a Stavbu 2
ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. pro Stavbu 3
Zhotovitel: VW Wachal a.s., Se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
TDS: SAFETY PRO s.r.o.
Koordinátor BOZP: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

1.1.2. Na stavbě pracují tito pracovníci v těchto funkcích:

Stavbyvedoucí – Jiří Tomáš (724 151 575)
Technický dozor stavebníka – Ing. Jaromír Havlík (724 039 707) Ing. Petr Dokoupil
(730 596 934), Ing. Jan Šubrt (730 565 506)
Koordinátor BOZP – Ing. Martin Dufek (605 264 176)

1.1.3. Na začátku každého KD předá zhotovitel TDS a koordinátorovi BOZP aktuální seznam subdodavatelů – pokud budou

Z: Zhotovitel

T: Trvale

31. 8. 2018 TDS požaduje předkládat seznamy zhotovitelů, včetně kontaktních osob



8.2.2 Technické listy změn – rozpracované

- TLZ č. 13 Reprofilace železobetonového skeletu (Stavba 1)
20. 2. 2019 TDS zpracoval, předal investorovi
- TLZ č. 14 Statické zajištění jižní části objektu (Stavba 1)
20. 2. 2019 Zhotovitel upozornil na nesrovnalosti v množství výztuže, projedná s projektantem. Po vyřešení připomínek zašle ocenění. V návaznosti na toto jednání zpracuje dané připomínky do PD, kterou následně vydá čistopisem jako přílohu k ZL.
27. 2. 2019 Zhotovitel zaslal ocenění. Nutno do rozpočtu doplnit trnování dle dohody z KD. TDS se vyjádří.

6. 3. 2019 TDS předložil podklady Objednateli.

- TLZ č. 15 a) Úprava podlah vzhledem k různým výškovým úrovním po vybourání oddělovacích konstrukcí (Stavba 2)
20. 2. 2019 Zhotovitel předložil ocenění, TDS se vyjádří.
27. 2. 2019 Zhotovitel upraví ocenění dle dohody z KD. (Úprava konstrukčních vrstev)

6. 3. 2019 TDS předložil podklady Objednateli.

- TLZ č. 15 b) Úprava slaboproudých a silnoproudých rozvodů (Stavba 2)
27. 2. 2019 Předloženo. TDS se vyjádří. Zhotovitel předloží alternativní návrh komunikátoru. HDMI kabel bude dodávkou Investora. Zhotovitel zrealizuje pouze přípravu pro dodatečnou montáž.

6. 3. 2019 TDS předložil podklady Objednateli.

- TLZ č. 16 Záměna položek stavebních úprav výplní otvorů v aule (Stavba 1)
20. 2. 2019 Zhotovitel provede ocenění.
27. 2. 2019 Zhotovitel předložil pracovní verzi ocenění. Dle dohody z KD Zhotovitel upraví ocenění a předloží TDS ke schválení.

6. 3. 2019 Zhotovitel předal ke kontrole TDS.

- TLZ č. 17 Stavební úpravy výplní otvorů v aule (Stavba 1)
20. 2. 2019 Zhotovitel provede ocenění.
27. 2. 2019 Zhotovitel předložil pracovní verzi ocenění. Dle dohody z KD Zhotovitel upraví ocenění a předloží TDS ke schválení.

6. 3. 2019 Zhotovitel upraví rozpočet dle dohody z KD a předá TDS ke kontrole.

Z: Zhotovitel

T: 8. 3. 2019

- TLZ č. 18 Úprava UT v aule (Stavba 1)
12. 2. 2019 Projektant společně s autorem návrhu upraví návrh topení dle nového členění fasády. Projektant následně také upraví rozdílový výkaz výměr.

Z: Projektant, Autor návrhu

T: 20. 2. 2019

20. 2. 2019 Projektant předložil návrh. Autor návrhu se vyjádřil k povrchové úpravě. Projektant společně s Objednatel prověří regulovatelnost navrženého vytápění. Následně je nutné upravit PD a zpracovat rozdílový výkaz výměr.

Z: Projektant, Objednatel

T: 27. 2. 2019

27. 2. 2019 Projektant zašle čistopis PD a výkaz výměr k změnovému listu. Zhotovitel následně ocení.

6. 3. 2019 Splněno. Zhotovitel provede ocenění.

