

POKRAČOVÁNÍ ARCH. DOHLEDU S NEGATIVNÍM VÝSLEDKEM.

11.12.2018

ZA ACO KALIBR

POČASÍ: $t_1 + 12$; $t_2 + 4$ °C ZATAŽENO

11.12.2018

STROJ: CAT 305; LOCUST 1203; JEMPR

PRACOVNÍ DOBA: 7:17

PRACOVNÍCI: 2x THP; 1x VW; 5x POLOVIT; 5x KONTAKTÁŘ;
2x KADIL; 3x ZAVADIL

PRÁCE: DOBĚTONÁVKA SCHODIŠTĚ V VÝTAHU

- ZDĚNÍ + OMÍTÁNÍ V VÝTAHU

- BOURÁNÍ GNORODKANALU V N.Č. 1.37

- ZDĚNÍ V DĚTSK. ČÁSTI

- VÝKOPOVÉ PRÁCE V ATRIUM

- BOURÁNÍ BET. PODLAHY V N.Č. 1.27 + ODVOD SUTI

- DEMONTÁŽ VÝTAHU + BOURACÍ PRÁCE (PŘEKLADY)

ZÁPIS ZHOTOVITEL: ŽÁDÁNÍ TDS O PŘEVZATÍ VÝZVUŽ NABĚTONOVANÝCH
SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ DLE ŽVIZO PD

11.12.2018

ZÁPIS TDS

DNEŠNÍHO DNE BYLA PŘEVZATA VÝZVUŽ

DLE ŽELIŽE PD ŽE DNE 19.11.2018

ZÁPIS ZHOTOVITEL

12.12.2018

ZHOTOVITEL UPOLZKŮJE OBSERKATELE, ŽE VZKLEDEM

K NEDODŘEŠENÍ STATIKY A ZPŮSOM ZALOŽENÍ

OBJEKTU PŘÍSTAVBY "ČUPLŮV" MĚNĚ MA

TĚTO ČÁSTI OBJEKTU (STAVBY) POKRÝVAJÍ V SOUČASNÉ

OBJEKTU ZHOTOVITEL MŮŽE PROVÁDĚT PRÁCE JEN

NA SO OZ STAVBA 2 "DĚTSKÁ SKUPINA" A

ÚPRAVĚ NOVÉHO VSTUPU VČ. VÝTAHU A DOKONČENÍ

IO 01 DĚŠŤOVÁ KAMNÁŘE. ZHOTOVITEL UPOZKŮJE

DÁLE OBSERKATELE, ŽE PO DOBY DODANÝM ZMĚNĚM

LISTU VČ. ROZPOČTU VÍŠE UVEDENÉ ZMĚNY STATIKY

POMĚROVÁNÍ ZÁPISU ZHODNUTÉ:

NEŽE POKRÝVAT NA PÍSMŮM NA STAVBĚ 1, A BUDE
KOTNO PRODLUŽIT TERMÍN VÝSTAVY A TERMÍN
DOKONČENÍ STAVBY 1.

ZA ZHODNUTÉ: M. K. K. K.

ZÁPIS TDS

TDS REZE NA VĚDOMÍ

12.12.2018

ZÁPIS TDS

DŘEŽNÍHO DNE PROBĚHL KONTROLA DEN
STAVBY A Z KĚD PLYNOCÍ ČKOLY A
POVINNOSTI.

12.12.2018

ZÁPIS TDS

PROBĚHLO PŘEVZETÍ PROIZVODNÍ OCHRANY
ROZVEDENÍ NN; PŘOVĚŘENO DLE POKYLO
Z KĚD, OBJEDNATELEM A TDS.

12.12.2018

POČASÍ: $t_1 + 1^\circ\text{C}$; $t_2 + 4^\circ\text{C}$ ZATAŽENO

12.12.2018

STROJE: CAT 305; LOCUST 1203; DGTPE; TATRA

PRACOVNÍ DOBA: 7^h - 17^h

PRACOVNÍCI: 2x THP; 4x ROLOVIT; 5x KONATRADE; 3x ZAVADIC
2x REKTIKONT

PRÁCE: BOUŘENÍ BET. PODLAHY V P. Ō. 1.27 + ODVOZ SUT)

- VÝKOPOVÉ PRÁCE V ATRIU + ODVOZ ZEMINY

- DEMONTÁŽ PĚŠKADŮ VE VYT. ŠACHTĚ

- ZDEM. JĚTSE. ČÁSTI

ni záznamy stavby:

List č.

95725

Datum:

st: $t_1 1^\circ\text{C}$; $t_2 12^\circ\text{C}$

14. 11. 2018

stave: CAT 305 ; KONTAKT VLS 975 ; PAM ; EL. MĚŘENÍ

STŘEHA

POVĚTRNÍ DOBA : $7^\circ - 16^\circ$

PROVÁDĚNÍ: TMR 3 PSV 22 VZ ED (KONT 4 ; MUREK 10 ; BOLIVIT 3 ; FERENC 5)

PRÁCE: - PROVÁDĚNÍ BOUVACÍCH PRACÍ 1. HP DLE PD

- KÁČENÍ KROVÍK OD ZÁPADNÍ STRANY OBSEKTU

- VÝVOL ZEMINY Z ATMA NA MEZIDEPOMI

- ZÁSYR VÝKOPU PO PROVÁDĚNÍCH PŘELOŽKÁCH VČ. MŮTKENÍ

- PROVÁDĚNÍ VÝKOPU ZÁKLADU NA ZÁKLADOVÝ SPÁV

- ODVOZ SUTÍ A STAVEBNÍCH KROT NA ŘÍZEHOV SKLÁDKU

POVĚTRNÍ DOBA : $t_1 2^\circ\text{C}$; $t_2 14^\circ\text{C}$

15. 11. 2018

stave: CAT 305 ; KONTAKT VLS 975 ; PAM ; EL. MĚŘENÍ

STŘEHA

POVĚTRNÍ DOBA : $7^\circ - 16^\circ$

PROVÁDĚNÍ: TMR 3 PSV 22 VZ ED (KONT 4 ; MUREK 10 ; BOLIVIT 3 ; FERENC 5)

PRÁCE: - PROVÁDĚNÍ BOUVACÍCH PRACÍ 1. HP DLE PD

- VÝVOL ZEMINY Z ATMA NA MEZIDEPOMI

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NEFUNKČNÍHO FENEROČKALU

- PROVÁDĚNÍ VÝKOPU ZÁKLADU NA ZÁKLADOVÝ SPÁV

- ODVOZ SUTÍ A STAVEBNÍCH KROT NA ŘÍZEHOV SKLÁDKU

POVĚTRNÍ DOBA : $t_1 3^\circ\text{C}$; $t_2 15^\circ\text{C}$

16. 11. 2018

stave: CAT 305 ; KONTAKT VLS 975 ; PAM ; EL. MĚŘENÍ

PÁTEK

POVĚTRNÍ DOBA : $6^\circ - 16^\circ$

PROVÁDĚNÍ: TMR 3 PSV 22 VZ ED (KONT 4 ; MUREK 10 ; BOLIVIT 3 ; FERENC 5)

PRÁCE: - PROVÁDĚNÍ BOUVACÍCH PRACÍ 1. HP DLE PD

- VÝVOL ZEMINY Z ATMA NA MEZIDEPOMI

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO FENEROČKALU DLE ZMĚN

- ODVOZ SUTÍ A STAVEBNÍCH KROT NA ŘÍZEHOV SKLÁDKU

- PROVÁDĚNÍ MZDÍVCE SO-OL DLE PD

ZÁKLADNÍ ZHOTOVITEL: BYLI POKLADĚNY PRÁCE NA ZÁKLADNÍ D. 1. 1. - 02

19. 11. 2018

ZÁKLADNÍ NEPOVĚŘENÍ NAPOSELÍ NA STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÝ PAS

POMĚNÍ

KUBIN

