

- **Dilatace**
24. 7. 2019 Příští KD bude zpracována kompletní PD následně do 5.8 výkaz výměr k ocenění.
31. 7. 2019 Nesplněno. TDS upozorňuje, že je toto nutné dořešit nejpozději do příštího KD vzhledem k postupu prací.
7. 8. 2019 Trvá. Nový termín příští KD.
14. 8. 2019 Nesplněno. Nový termín zpracování PD včetně výkazu výměr 16. 8. 2019.
21. 8. 2019 Splněno. Zhotovitel provede ocenění.
28. 8. 2019 Trvá

- **Úprava vstupů jižní přístavby**
31. 7. 2019 Zhotovitel provede ocenění dle dohody z KD.
7. 8. 2019 Zasláno TDS ke kontrole.
14. 8. 2019 Do 16. 8. 2019 zašle Investor a Projektant vyjádření k zaslaným připomínkám Zhotovitele.
21. 8. 2019 Dořešeno. TDS provede kontrolu.
28. 8. 2019 Splněno.

- **Stavební úpravy pro montáž travertinového obkladu**
31. 7. 2019 Projektant zpracuje PD změny včetně výkazu výměr do 9. 8. 2019
7. 8. 2019 Po vyjádření Zhotovitele k předloženému technickému řešení, projektant sdělí, do kdy zpracuje podklady k TLZ do finální podoby.
14. 8. 2019 Projektant zpracováno. Zhotovitel provede ocenění případně zašle připomínky k výkazu výměr.
21. 8. 2019 Zhotovitelem připomínkováno. Do 23. 8. 2019 Projektant zašle revizi VV.
Následně Zhotovitel ocení.
28. 8. 2019 Splněno včetně kontroly TDS.

- **Úprava ocelové konstrukce VZT rámu na střeších včetně úpravy atiky severní část a zajištění otvorů pro VZT potrubí**
24. 7. 2019 PD zaslána do příštího KD Projektant zpracuje výkaz výměr.
31. 7. 2019 Pracovní verze zaslána, nutno doplnit o další dílčí části dle dohody z KD.
7. 8. 2019 Zasláno. Zhotovitel provede ocenění.
14. 8. 2019 Zhotovitel našel nesrovnalosti ve výkazu výměr. Připomínky zašle Projektantovi k projednání.
21. 8. 2019 Zhotovitel zaslal připomínky. Projektant provede revizi VV.
28. 8. 2019 Trvá

- **Doplnění žebříků na střechu**
24. 7. 2019 Zhotovitel provede ocenění dle dohody z KD
31. 7. 2019 Trvá
7. 8. 2019 Zasláno. TDS připomínkováno.
14. 8. 2019 Zaslána finální verze. TDS se vyjádří.
21. 8. 2019 Splněno

