

20. 3. 2019 Trvá.

27. 3. 2019 Předjednané podmínky byly Projektantem a Autorem návrhu dojednány. A to následovně:

- Výška schodišťového stupně u bočního vstupu akceptovatelná, nutnost osadit madla po obou stranách
- Projektant prověří možnou dispoziční záměnu místností 1.34/1.35 a 1.18/1.27 z důvodů kolize při otevírání dveří.
- U vyrovnávajících stupňů v oblasti „prstů“ nutno osadit jednostranné madlo. Autor návrhu navrhne design tohoto madla
- Na hranu stupně jak už vyrovnávajícího, tak i v ostatních místech výškových úrovní „prstů“ musí být umístěny kontrastní pásy.
- Nutné umístění kontrastních pásků na výplně otvorů
- Hliníková stěna s OZN AI/09 musí mít okopový plech.
- V oblasti auly musí být zrealizovaná indukční smyčka. Projektant zpracuje návrh k projednání.

**3. 4. 2019 Trvá. Do příští KD také Projektant sdělí, zda existuje i jiné řešení než přeprojektování VZT z důvodu dispoziční záměny výše zmiňovaných místností.**

22.2.3 Projektant zpracuje koordinační řezy rozvodů TZB v oblasti dětské skupiny.

Z: Projektant

T: Příští KD 6. 3. 2019

6. 3. 2019 Nesplněno. Nový termín příští KD.

**3. 4. 2019 Nesplněno. Nový termín příští KD.**

23.2.1 Autor návrhu navrhne design sloupku u bočního vstupu, na kterém bude umístěna čtečka.

Z: Autor návrhu

T: 13. 3. 2019

13. 3. 2019 Zhotovitel ještě prověřuje možnost umístění čtečky na rám pasivního křídla.

20. 3. 2019 Čtečka bude umístěna na rámu pasivního křídla. Řídící jednotka musí být umístěna do 4m od čtečky.

27. 3. 2019 Zhotovitel prověří možnost zasekání řídící jednotky pod omítku.

**3. 4. 2019 Řídící jednotka nelze zasekat pod omítku. Jednotka bude umístěna za dveřmi Z/17 v 1PP. V případě, že vzdálenost od čtečky nebude do 4m, bere Objednatel na vědomí, že zařízení nemusí být plně funkční.**

**27.2.1 Zhotovitel a TDS upozornili na nesoulad PBŘ s částí ASŘ. Projektant prověří zapracování požadavků PBŘ do kompletní projektové dokumentace a provede aktualizaci samotného PBŘ dle dohody z KD.**

Z: Projektant

T: Příští KD 10. 4. 2019

**27.2.2 Zhotovitel upozornil na nevyřešené dilatace v PD, jak u styku přístavby a výškové budovy, tak v celém objektu.**

Z: Projektant

T: Příští KD 10. 4. 2019

**27.2.3 Projektant začal pracovat na revizi PD řešící problematiku elektroinstalací.**

## **2.1. Statika**

23.2.1.1 Zhotovitel upozorňuje, že současný návrh řešení založení kolektorové zdi předložený generálním projektantem, je nevhodný a nebezpečný a odmítá podle něj provádět práce. Rovněž, aniž by to požadoval statik a GP, byla provedena na základě pokynu TDS zkouška únosnosti základové

