

VICEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PŘF UPOL - II.																																																	
RÁMCOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ				Realizace stavby																																												Počet dnů	
Plnění	1. měsíc				2. měsíc				3. měsíc				4. měsíc				5. měsíc				6. měsíc				7. měsíc				8.měsíc				9. měsíc				10. měsíc				11. měsíc				12. měsíc				
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.		48.
Popis plnění																																																	
Den zahájení Stavby																																																	0
Milník č. 1 – provádění prací	45																																																45
Milník č. 2 – provádění prací					45																																												45
Milník č. 3 – provádění prací									45																																								45
Milník č. 4 – provádění prací													75																																75				
Milník č. 5 – provádění prací																					75																								75				
Milník č. 6 – provádění prací																													45								45												
Milník č. 7 – provádění prací																																	30				30												
Instalace interiéru																																					45 dní				0								
Úplné dokončení Stavby																																									0								
																																									360								

Milník č. 1 – podstatné dokončení prací – 45 dní ode dne zahájení stavby:
Milník č. 1 – provedení následujících prací: - Provedení zemních prací na kótu „- 1250 cm“ - Provedení základových konstrukcí na kótu „- 650 cm“ - Provedení základových konstrukcí na kótu „- 400 cm“ - Provedení základové desky na kótu „- 250 cm“ - Provedení ležaté dešťové a splaškové kanalizace s ukončením 15 cm za lícem základů a 15 cm nad základovou deskou - Provedení uložení zemní soustavy ochrany před bleskem - Zahrnuje i vedlejší rozpočtové náklady

Milník č. 3 – podstatné dokončení prací – 135 dní ode dne zahájení stavby:
Milník č. 3 – provedení následujících prací: - Provedení celé skladby střešního pláště ve skladbě S1- S3 včetně klempířských prvků a vegetační výsadby - Provedení montáže výplní otvorů pláště objektu - Provedení svislého zateplení objektu včetně barevné fasády včetně klempířských prvků a vnějších podhledů - Zahrnuje i vedlejší rozpočtové náklady

Milník č. 5 – podstatné dokončení prací – 285 dní ode dne zahájení stavby:
Milník č. 5 – provedení následujících prací: - Provedení pohledových stropních konstrukcí - Provedení kompletace VZT včetně osazení a zprovoznění TČ - Provedení kompletace elektro silnoproud a slaboproudu koncovými prvky, zapojení T4 a bivalentního zdroje - Provedení kompletace ZTI zařizovacími předměty - Provedení keramických obkladů a dlažeb - Provedení položení nášlapných vrstev podlah - Provedení kompletace klimatizačních jednotek - Provedení maleb a nátěrů - Splněním tohoto milníku naplněno podstatné dokončení díla tj. stav provozuschopnosti a připravenosti Stavby pro montáž interiéru - Zahrnuje i vedlejší rozpočtové náklady

Milník č. 7 – podstatné dokončení prací – 360 dní ode dne zahájení stavby:
Milník č. 7 – provedení následujících prací: - Zajištění a předání veškerých stanovisek dotčených orgánů podmiňující vydání účinného kolaudačního souhlasu - Zajištění a předání veškerých dokladů nezbytných k převzetí díla (revize, certifikáty, záruční listy, návody na obsluhu zařízení, protokoly o zaškolení obsluhy zařízení - Dokumentaci skutečného provedení stavby - Geodetické zaměření objektu, sítí a ploch

Milník č. 2 – podstatné dokončení prací – 90 dní ode dne zahájení stavby:
Milník č. 2 – provedení následujících prací: - Provedení svislých nosných konstrukcí - Provedení vodorovných nosných konstrukcí železobetonových i ocelových včetně atik a říms - Provedení nenosných příček - Provedení parotěsné zábrany SBS - Provedení svislé dešťové kanalizace s provizorním odvodem srážkových vod o budovy - Zahrnuje i vedlejší rozpočtové náklady

Milník č. 4 – podstatné dokončení prací – 210 dní ode dne zahájení stavby:
Milník č. 4 – provedení následujících prací: - Provedení vnitřního připojovacího potrubí kanalizace - Provedení rozvodů T + S vody - Provedení rozvodů potrubí VZT - Provedení kabeláže silnoproudu i slaboproudu - Provedení vodorovných tepelných izolací včetně betonových mazanin - Provedení trubních rozvodů UT včetně montáže podlahového vytápění a osazení konvektorů - Provedení trubních rozvodů VZT - Provedení rozvodů kamerového systému - Provedení vnitřních úprav povrchů - Zahrnuje i vedlejší rozpočtové náklady

Milník č. 6 – podstatné dokončení prací – 330 dní ode dne zahájení stavby:
Milník č. 6 – provedení následujících prací: - Provedení montáže FVE včetně připojení - Provedení montáže venkovního ocelového schodiště - Provedení napojení elektro na HDS - Provedení přípojky splaškové kanalizace a napojení vnitřní kanalizace - Provedení vodovodní přípojky a napojení na vnitřní rozvod vody - Provedení retenční nádrže a vsaku včetně připojení na rozvody srážkových vod - Provedení přípojky optokabelu - Provedení terénních a sadových úprav - Provedení VO - Instalace interiérového vybavení a montáže aktivních prvků (jiné výběrové řízení) za podmínek stanovených dohodou mezi Zhotovitelem a Objednatelem. - Zahrnuje i vedlejší rozpočtové náklady