




Univerzita Palackého v Olomouci se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 				KD STAVBY č. 21
PREZENČNÍ LISTINA				
Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc – Holice				Datum: 20. 2. 2019
Účastníci	Organizace	Jméno	tel., e-mail	Přítomen / Nepřítomen
  	UPOL	Jana Zimová	733 690 454 jana.zimova@upol.cz	P
	UPOL	Michal Karták	Michal.kartak@upol.cz	P
	UPOL	Ladislav Huslar	734 188 945 ladislav.huslar@upol.cz	P
	UPOL	Jana Frantíková	731 648 125 jana.frantikova@upol.cz	P
	Safety Pro s.r.o.	Jaromír Havlík	724 039 707 havlik@prosafety.cz	P
	Safety Pro s.r.o.	Jan Šubrt	Subrt@prosafety.cz	P
	Safety Pro s.r.o.	Petr Dokoupil	730 596 934 dokoupil@prosafety.cz	N-omluven
	Safety Pro s.r.o.	Jan Valenta	valenta@prosafety.cz	N
	Safety Pro s.r.o.	Luděk Kuchař	kuchar@prosafety.cz	N
	Safety Pro s.r.o.	Lukáš Vencel	734 111 877 vencel@prosafety.cz	P
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba,a.s.	Martin Dufek	605 264 176 dufek@vrv.cz	N
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba,a.s	David Šprta	731 154 552 sprta@vrv.cz	N

  	VW Wachal a.s.	Jiří Tomáš	724 151 575 tomas@wachal.cz	N-omluven
	VW Wachal a.s.	Tomáš Kubín	kubin@wachal.cz 606 686 457	P
	VW Wachal a.s.	Jan Kajan	kajan@wachal.cz 731 193 750	P
	VW Wachal a.s.	David Žarlok	zarlok@wachal.cz 775 948 839	P
	Intar a.s.	Josef Katolický	603 543 727 jkatolicky@intar.cz	N
	Intar a.s.	Petr Svoboda	739 078 877 psvoboda@intar.cz	P
	Intar a.s.	Marek Starý	732 358 057 ing.marek.stary@gmail.com	N
	Autor návrhu	Jan Mléčka	739 016 898 mlecka@m2ai.com	P
	Alfaprojekt Olomouc a.s.	Petr Staněk		N

Program jednání (úkoly, závěry)

- **Prohlídka stavby - individuální** (v případě nutnosti společná po zahájení KD)
- **Připomínky k zápisu z minulého KD** (ihned po obdržení)
 - 1 **Obecné**
 - 2 **Projekt**
 - 3 **Jednání s úřady**
 - 4 **Harmonogramy**
 - 5 **Stav prací na stavbě**
 - 6 **Ostatní**
 - 7 **Koordinace s ostatními stavbami**
 - 8 **Změnové listy**
 - 9 **Vzorkování**
 - 10 **Design meeting**

Rozdělovník: emailové adresy uvedené u účastníků KD

Příští kontrolní den stavby: **27. 2. 2019 v 9:00.** na místě stavby

Průběh jednání (úkoly, závěry):

1. **Obecné:**

1.1.1. Smluvní partneři na stavbě jsou tito:

Investor: Univerzita Palackého v Olomouci
Projektant: INTAR a.s. pro Stavbu 1 a Stavbu 2
ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. pro Stavbu 3
Zhotovitel: VW Wachal a.s., Se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
TDS: SAFETY PRO s.r.o.
Koordinátor BOZP: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

1.1.2. Na stavbě pracují tito pracovníci v těchto funkcích:

Stavbyvedoucí – Jiří Tomáš (724 151 575)
Technický dozor stavebníka – Ing. Jaromír Havlík (724 039 707) Ing. Petr Dokoupil
(730 596 934), Ing. Jan Šubrt (730 565 506)
Koordinátor BOZP – Ing. Martin Dufek (605 264 176)

1.1.3. Na začátku každého KD předá zhotovitel TDS a koordinátorovi BOZP aktuální seznam subdodavatelů – pokud budou

Z: Zhotovitel

T: Trvale

31. 8. 2018 TDS požaduje předkládat seznamy zhotovitelů, včetně kontaktních osob

2.1.2 Zhotovitel zajistí v zařízení staveniště sociální buňku, dále byl zhotovitel důrazně upozorněn že v prostoru staveniště je zakázáno kouřit (mimo vyhrazený prostor) a dále je zakázáno v prostoru staveniště používání rozhlasových přístrojů a pouštění hudby.

8.1.2 Investor zakazuje jakýkoli vstup do 1PP bez jeho předchozího povolení od pana Huslara. Veškeré práce v 1PP budou probíhat pod dozorem pana Huslara a nebo jím pověřené osoby



17.2.1 Projektant společně s Autorem návrhu prověří možné kolize se všemi koncovými prvky profesí ve Stavbě 1 s vnitřním vybavením nábytkem. Případné kolize projedná s Objednatel a zpracuje revizi PD.

30. 1. 2019 V řešení.

6. 2. 2019 Trvá

12. 2. 2019 Trvá

20. 2. 2019 Trvá

17.2.2 Zhotovitel dodá informace Objednateli, s jakým typem dveřního komunikátoru v oblasti dětské skupiny uvažuje rozpočet. Objednatel prověří, jak z uživatelského hlediska bude požadovat fungování zadního vstupu společně se vstupem do dětské skupiny. Případné změny oproti původní PD Projektant dle pokynů objednatel zpracuje do revize PD.

— Z: Zhotovitel, Objednatel

— T: Příští KD 30. 1. 2019

— 30. 1. 2019 Nesplněno. Nový termín příští KD.

— 6. 2. 2019 Aktualizace PD SPL zpracována. Projektant žádá o vyjádření Objednatel a případné odsouhlasení předložené PD.

— 12. 2. 2019 Trvá.

20. 2. 2019 Odsouhlaseno Objednatel. Dále bude řešeno interně. Zápis se vypouští.

19.2.1 Projektant byl upozorněn, že podmínky ve stanoviscích dotčených orgánů nejsou v prováděcí dokumentaci zapracovány. Investor však upozornil, že některé z podmínek byly již konzultovány a řešeny. Do příští KD projektant stavby prověří, zda a jak byly podmínky do PD zapracovány.

Z: Projektant

T: Příští KD 12. 2. 2019

12. 2. 2019 V řešení-Projektant ve spolupráci s Objednatel.

20. 2. 2019 Projektant dořeší předjednané podmínky Objednatel. Všechny podmínky které bude nutné dodatečně zapracovat do PD, bude Projektant průběžně konzultovat s Autorem návrhu.

2.1. Statika

10.2.1.5 Zhotovitel objevil při bouracích pracích silně vyztuženou podlahovou desku v severní části objektu a v jižní části v místě sociálního zázemí. Statik tuto situaci prověřil a předběžně povolil další bourání s podmínkou kontaktování před započatím těchto prací z důvodu případného zjištění dalších okolností.

— Z: Zhotovitel, Statik

— T: Před zahájením bouracích prací na podlahových deskách

— 28. 11. 2018 Statik společně s Projektantem určí velikost potřebných otvorů v silně vyztužených deskách pro vedení instalací ZTI. Projektant zpracuje výkres s těmito změnami a případnými požadavky na zajištění těchto otvorů.

— T: Příští KD 5. 12. 2018

— 5. 12. 2018 Po provedení kontroly objektu statikem povolil statik bourání v minimální možné míře, pro zajištění manipulace při montáži rozvodů, v pravém horním rohu místnosti 1.41 a v místě pro zajištění dilatace rozvodů UT. Ostatní velikost otvorů v podlahové desce dopřední do 6. 12. 2018.

— 12. 12. 2018 Nesplněno. Nový termín příští KD.

— 19. 12. 2018 Nesplněno. Nový termín příští KD (9. 1. 2019)

— 9. 1. 2019 Nový termín 15. 1. 2019

— 16. 1. 2019 Nový termín 21. 1. 2019



23. 1. 2019	Otvory v revizi PD řešící problematiku jižní části přístavby dořešeny opět nebyly. Nový termín příští KD.
30. 1. 2019	Zhotovitel do 1. 2. 2019 provede zaměření mocnosti bouraných konstrukcí podlah a výsledek měření zašle Projektantovi. Následně Projektant, do příštího KD (6. 2. 2019), zpracuje aktualizovaný výkres bouraných podlah.
6. 2. 2019	Zhotovitel zaslal mocnost bouraných podlah. Projektant do příštího KD zpracuje výkres.
12. 2. 2019	Výkres bouraných podlah bude součástí další revize PD.
20. 2. 2019	Splněno, zápis se vypouští.
13.2.1.1	Tento bod nově řeší kompletní problematiku statického zajištění objektu v jižní části v místě nově navržené přístavby. Jedná se o změnu projektu, která bude vyžadovat povolení změny stavby před jejím dokončením a vznikla vzhledem k takovým důsledkům, že vyžaduje projednání nové objednávky změny původního řešení u Projektantů stavby. Projektant nyní pracuje na odsouhlasené pracovní verzi předložené PD. Do příštího KD (19. 12. 2018) předloží termíny zpracování kompletní projektové dokumentace změny včetně výkazu výměr. Z: Projektant T: 19. 12. 2018 19. 12. 2018 Nesplněno. 9. 1. 2019 Do 15. 1. 2019 bude zpracována PD. 16. 1. 2019 Do 17. 1. 2019 Pracovní verze. Do 21. 1. 2019 finální verze. 23. 1. 2019 Finální verze revize DPS 1 předána. Zhotovitel a TDS vnesli připomínky, které Projektant zapracuje do příštího KD (30. 1. 2019). Do pondělí 28. 1. 2019 Projektant sdělí termín zpracování rozdílového rozpočtu k řešené problematice. 30. 1. 2019 Do pátku 1. 2. 2019 dopoledne bude zpracován rozdílový výkaz výměr. TDS opětovně upozorňuje Projektanta, aby v maximálně možné míře používal smluvní položky. Rovněž upozorňuje, že za rozsah a správnost rozdílového výkazu výměr plně zodpovídá projektant. 6. 2. 2019 Na základě připomínek na KD Projektant zaktualizuje předaný výkaz výměr který Zhotovitel následně ocení. 12. 2. 2019 Aktualizace výkazu výměr předána. Zhotovitel provede ocenění, následně TDS zkontroluje jednotkové ceny. Do konce týdne Projektant zašle revize výkresů ke změnovému listu. 20. 2. 2019 Nově se tento bod již řeší v bodě změnových listů. Zde se zápis vypouští.
3. Jednání s úřady	
2.3.1	TDS oznámil na stavební úřad zahájení stavebních prací
3.3.1	Plán kontrolních prohlídek SÚ Stavba č. 1: Po kompletním dokončení základových kcí Po kompletním dokončení nosné kce Plán kontrolních prohlídek SÚ Stavba č. 2: V průběhu realizace příček a vnitřních instalací 23. 1. 2019 Realizace vnitřních rozvodů instalací na stavbě 2 započala. Objednatel projedná termín kontrolní prohlídky na SÚ. 30. 1. 2019 Oznámení o fázi výstavby na SÚ provedeno.
14.3.1	Inženýrskou činnost, po předání PD řešící změnu stavby oblasti jižní přístavby, řeší sám Objednatel
20.3.1	V týdnu od 25. 2. 2019, vzhledem k předčasnému užívání části stavby, bude provedena prohlídka stavby zástupcem HZS.



Dod. č. 4

- TLZ č. 08 Záměna konstrukčního řešení instalačních kanálů (Stavba 1)
- TLZ č. 09 Doplnění UT do prostoru bočního vstupu (Stavba 2)
- -TLZ č. 10 Výměna podloží v oblasti jižní přístavby objektu (Stavba 1)
- -TLZ č. 11 Reprofilace železobetonového skeletu (Stavba 2)
- -TLZ č. 12 Přesun stoupačky UT u dětské skupiny (Stavba 2)

8.2.1 Technické listy změn – odeslány na MŠ

8.2.2 Technické listy změn – rozpracované

- TLZ č. 13 Reprofilace železobetonového skeletu (Stavba 1)
20. 2. 2019 TDS zpracoval, předal investorovi
- TLZ č. 14 Statické zajištění jižní části objektu (Stavba 1)
20. 2. 2019 Zhotovitel upozornil na nesrovnalosti v množství výztuže, projedná z projektantem. Po vyřešení připomínek zašle ocenění. V návaznosti na toto jednání zapracuje dané připomínky do PD, kterou následně vydá čistopisem jako přílohu k ZL.
- TLZ č. 15 Úprava podlah vzhledem k různým výškovým úrovním po vybourání oddělovacích konstrukcí (Stavba 2)
20. 2. 2019 Zhotovitel předložil ocenění, TDS se vyjádří.
- TLZ č. 16 Stavební úpravy v místnosti 1.09 (Stavba 2)
20. 2. 2019 Projektant upraví výkaz výměr dle nově zjištěných skutečností (PBŘ).
- **TLZ č. 17 a) Záměna položek stavebních úprav výplní otvorů v aule (Stavba 1)**
20. 2. 2019 Zhotovitel provede ocenění.
- **TLZ č. 17 b) Stavební úpravy výplní otvorů v aule (Stavba 1)**
20. 2. 2019 Zhotovitel provede ocenění.
- TLZ č. 18 Úprava UT v aule (Stavba 1)
12. 2. 2019 Projektant společně s autorem návrhu upraví návrh topení dle nového členění fasády. Projektant následně také upraví rozdílový výkaz výměr.
Z: Projektant, Autor návrhu
T: 20. 2. 2019
20. 2. 2019 Projektant předložil návrh. Autor návrhu se vyjádřil k povrchové úpravě. Projektant společně s Objednatel provede regulovatelnost navrženého vytápění. Následně je nutné upravit PD a zpracovat rozdílový výkaz výměr.
Z: Projektant, Objednatel
T: 27. 2. 2019

8.2.3. Technické listy změn – v jednání

- Realizace revizního otvoru v železobetonové desce u bočního vstupu (Stavba 2)
30. 1. 2019 Na KD bylo diskutováno řešení, Zhotovitel prověří jeho realizovatelnost a na příštím KD sdělí možnosti.
6. 2. 2019 Trvá
20. 2. 2019 Trvá.
- Úprava řešení rozvodů TZB v jižní části objektu

