

Technický list změny (TLZ 15a)

TLZ č./verze:	15a/ver1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 6.3.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	487/OVZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 14.1.2019 a Dodatku č.4 ze dne 15.2.2019
Projekt registrační číslo:	<i>Změna nesouvisí s projektem</i>
Stavba:	Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc Holice
Objekt:	Stavba 2, stavební objekt SO 02.1 – Stavební úpravy objektu č. 47 – Dětská skupina
Název změny:	Úprava podlah v dětské skupině
Důvod změny a identifikace původce změny:	
<p>Po odstranění původních dělicích příček, které tvořili dispozici Stavby, 2 bylo zjištěno, že horní hrana nášlapné vrstvy je v různých částech prostoru v odlišných výškových úrovních. Tyto různé výškové úrovně rovněž nekorespondují s výškovou úrovní vstupního prostoru, který projektem není dotčen. Pro splnění legislativních požadavků z hlediska bezbariérovosti stavby je nutné jednotlivé konstrukční souvrství částečně odbourat a dorovnat do jednotné úrovně podlaží v celém rozsahu stavby.</p> <p>Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 6).</p>	
Popis změny:	
<p>Po odstranění veškerých projektem předpokládaných dělicích konstrukcí bylo provedeno výškové zaměření se vztahením na neměnnou výškovou úroveň vstupu do prostoru dětské skupiny. Na základě tohoto zaměření budou upraveny některé konstrukční skladby, dojde k odbourání části stávajících podlahových vrstev a vytvoření nového souvrství nahrazující původní skladbu včetně hydroizolace a tepelné izolace. Vzhledem k technologickým postupům a nutnosti vyzrání betonu v konstrukční vrstvě podlahy před pokládkou pochozích vrstev dochází ke změně dílčích termínů v harmonogramu výstavby objektu dětské skupiny, ale na smluvní termíny úplného dokončení Stavby 2 a jejího předání a převzetí objednatelem tento posun v harmonogramu výstavby objektu SO 02.1 nemá vliv.</p> <p>Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nedochází k žádnému odpočtu položek, navýšení stávajících položek a nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. 5 a 6 §222 ZZVZ, jak je patrné z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD.</p> <p>Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 2, která je hrazena z vlastních finančních zdrojů objednatele, nikoli z podpory poskytnuté na realizaci Stavby 1 v rámci projektu Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PŘF UP, Olomouc - Holice.</p>	



Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

V rámci zpracovávání projektové dokumentace byl proveden základní stavebně technický průzkum v rozsahu, který umožňoval zachování běžné provozování objektu. Bez úplného vyklizení prostor a možnosti zaměření výškových úrovní v rozsahu celého půdorysu stavby, nemohlo být zjištěno, k jakým výškovým odchylkám dochází v rámci daného prostoru. Protože je nutné splnit požadavky pro bezbariérovost stavby a zároveň sjednotit výškovou úroveň v rámci Stavby 1 i Stavby 2, je nutné podlahové skladby vybourat/upravit a upravit do požadované výšky.

S navrženým řešením projektant souhlasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí, je pouze v části D.1.1 architektonicko-stavební řešení v objektu SO 02-1 u Stavby 2.





Přílohy:


Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č.2 – Zaměření skutečného stavu

Příloha č. 3 – Výkres – Půdorys 1.NP-stávající stav, bourání (SO02.1-D.1.1_02_1NP_BP)

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu do termínu podstatného dokončení Stavby 2	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,- Kč
	Přípočet:	87 096,51 Kč
	Celkem:	87 096,51 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Jana Zimová, Ing. Michal Karták Univerzita Palackého v Olomouci	6.3. 2019		
Za TDI:	Ing. Jaromír Havlík SAFETY PRO s.r.o.			
Za projektanta:	Ing. Petr Svoboda INTAR a.s.			
Za zhotovitele:	Ing. Tomáš Pindák VW WACHAL a.s.			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

