

Technický list změny (TLZ 37a)

TLZ č./verze:	37a/ver1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 15.8.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	487/OVZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 14.1.2019, Dodatku č. 4 ze dne 15.2.2019 a Dodatku č. 5 ze dne 5.4.2019, Dodatku č. 6 ze dne 8.7.2019
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002295
Stavba:	Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc Holice
Objekt:	Stavba 1, stavební objekt SO 01 Přístavba a stavební úpravy objektu č. 47
Název změny:	Úprava trasy dešťové kanalizace v atriu
Důvod změny a identifikace původce změny:	
<p>Prostorové uspořádání vnitřních instalací TZB v kanále pod místností č.1.42 (nová chodba při severním traktu) nelze podle předpokladů a návrhu obsaženého DPS bez projekčních úprav provést, a to zejména z povahy statiky. Při realizaci dle původního návrhu by muselo dojít k vícepracem na zajištění stability konstrukcí kolem otvoru prostupů a i tak upravováno trasování aj. detaily vedení TZB. Místo dalších jádrových vývrtů ve stávající konstrukci na hraně východní chodby a nově přistavované severní chodby se trasa kanalizačního svodného potrubí vede jednodušším způsobem mimo tuto staticky náročnou oblast. Při obnažení obezdívek stávajících svislých dešťových odpadů odvodňující střechy severního traktu byla část z nich z důvodu dobrého funkčního stavu ponechána bez úprav.</p> <p>Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je ale nezbytné a změna dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZZVZ, odst. 5).</p>	
Popis změny:	
<p>Navrhuje se nové trasování zemní vedení dešťové kanalizace v severní části SO 01. Nově vede přímo přes volnou oblast atria a ústí v páteřním rozvodu v kolektoru v 1.PP. Tento návrh obnáší doplnění revizi šachty v pozici křížení s dalším vedením dešťové kanalizace ve volné oblasti severozápadní části atria (pod terasou). Část nerealizovaných nových dešťových svodů v severním traktu se nerealizuje a odečítá se soupis zasmělných stavebních prací.</p> <p>Změna má dopad do projektové dokumentace pro provádění stavby, podle které je stavba realizována, hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s detailním výkazem výměr. Nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. 5 a 6 §222 ZZZVZ, jak je patrné z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD.</p> <p>Změnou se zvyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1.</p>	



Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):




Změna má vliv do části D.1.4E Zdravotně technické instalace u Stavby 1.

Přílohy:

Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č.2 – výkres TZB 1.PP

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-13.092,54 Kč
	Přípočet:	58.697,43 Kč
	Celkem:	45.604,89 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Vojtěch Gren Ing. Michal Karták Univerzita Palackého v Olomouci	10.9. 2019		
Za TDI:	Ing. Jaromír Havlík SAFETY PRO s.r.o.	10.9. 2019		
Za projektanta:	Ing. Petr Svoboda INTAR a.s.	10.9. 2019		
Za zhotovitele:	Ing. Tomáš Pindák VW WACHAL a.s.	10.9. 2019	