

Technický list změny (TLZ 19)

TLZ č./verze:	19/ver1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 22.5.2019

Smlouva o dílo (SoD) č.:	487/OVZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 14.1.2019, Dodatku č. 4 ze dne 15.2.2019 a Dodatku č. 5 ze dne 5.4.2019
Projekt registrační číslo:	<i>Změna nesouvisí s projektem</i>
Stavba:	Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc Holice
Objekt:	Stavba 2, stavební objekt SO 02.2 – Technologické přepojení stávajících TZB v objektu 47
Název změny:	Stavební úpravy v místnosti č. 1.09

Důvod změny a identifikace původce změny:

Stavební úpravy stávající učebny, která navazuje na modernizovanou část přízemí objektu č. 47, a které jsou řešeny projektem nebo předchozími změnovými listy, uvažovaly s odstraněním umyvadla ve stávající místnosti č. 1.09 (učebna), které bylo v kolizi s novým dveřním otvorem a s osazením ocelového rámu okolo nově bouraného otvoru v železobetonové stěně z důvodu statického zajištění. Nedošlo ovšem k vyprojektování osazení nového umyvadla a prověření možných kolizí nově navržené pozice umyvadla a osazení rámu s vnitřním vybavením a ovládáním místnosti včetně stávajícího přístrojového vybavení. Rovněž nebyly zapracovány požadavky PBŘ na rozdělení jednotlivých požárních úseků ve vztahu ke stávající vzduchotechnice od digestoře.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je ale nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

Osazení projektem zapomenutého umyvadla do jediné možné pozice z hlediska dispozice místnosti dojde k prostorové kolizi s koncovými prvky elektroinstalace, které je nutno přeložit do nové pozice. Ztužující rám stěny, který je řešen v TLZ 07a rovněž vyvolává kolizi s ovládacím prvkem stávající digestoře, který je nutno přeložit do vyhovující pozice.

Z hlediska nezpracování požadavků PBŘ do stavební části a části profesí, je nutno osadit na stávající rozvody vzduchotechniky od digestoře v místě průchodu stěnou protipožární klapky s následným propojením do systému EPS.

Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nedochází k žádnému odpočtu položek, navýšení stávajících položek a nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. 5 a 6 §222 ZZVZ, jak je patrné z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD.

Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 2, která je hrazena z vlastních finančních zdrojů objednatele, nikoli z podpory poskytnuté na realizaci Stavby 1 v rámci projektu Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PŘF UP, Olomouc - Holice.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

S navrženým řešením projektant souhlasí. Provedl doplnění DPS v dotčené části dokumentace včetně zpracování soupisu prací s výkazem výměr pro ocenění změny.
Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.





Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí, je pouze v příslušných částech dokumentace daného stavebního objektu Stavby 2.

Přílohy:

Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č.2 – Výkres - Přesun umyvadla ZTI_m.č._1_09_nový stav
Příloha č. 3 – Výkres - SO01-D.1.4.E_03_1NP_původní stav ZTI
Příloha č. 4 – Výkres - D14H2_SLP_DPS_Obj.47_2_Půdorys 1.np_REVIZE 1
Příloha č.5 – Výkres - D14H2_SLP_DPS_Obj.47_3_Schema_EPS_REVIZE 1
Příloha č.6 – Výkres - Stavební úpravy mč109
Příloha č.7 – Výkres - Úpravy VZT-mč109
Příloha č.8 – Výkres - Úprava silnoproudu napojení digestoře a klapky v m.č. 1.09
Příloha č.9 – Výkres - Úprava silnoproudu doplnění přístrojů do RS1.5 - m.č.109

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu do termínu podstatného dokončení Stavby 2	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,- Kč
	Přípočet:	104 421,69 Kč
	Celkem:	104 421,69 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Jana Zimová, Ing. Michal Karták Univerzita Palackého v Olomouci	24.6. 2019		
Za TDI:	Ing. Jaromír Havlík SAFETY PRO s.r.o.			
Za projektanta:	Ing. Petr Svoboda INTAR a.s.			
Za zhotovitele:	Ing. Tomáš Pindák VW WACHAL a.s.			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

