



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 779 00 OLOMOUC

č.j.: 120/PJ/OVZ/2025

dne: 26.08. 2025

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

K veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**LF/UMTM/UPOL - datová uložistiště**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2025-043277**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

jsou uváděné rozměry v Tabulce s požadovanými vlastnostmi uvažovány jako hraniční a navrhované řešení vyhoví pokud se bude dát umístit do vymezeného prostoru ?

Formát 19" skříně : je uváděn pouze z pohledu rozměrů? Vyhoví tedy řešení které splní rozměrové požadavky a nebude konstrukčně odpovídat 19" provedení (montáž do 19" rámu) ?

Rozměry (VxŠxH), mm	1991x1800x1070 (UPS,Bypass,Distribuce,Bateriové rámy)	ne více než

Konstrukce UPS	Formát 19" skříně	povinné
----------------	-------------------	---------



Odpověď:

Požadavek na konstrukci skříňe pro UPS ve formátu 19" je povinný. Současná UPS je v řadě stojící racková skříň 19" a jedná se náhradu

Dotaz č. 2:

Připojení výstupů a rozvod energie :

Je možné řešit uváděné požadavky použitím podružného rozvaděče pro různé okruhy a jednotlivé Racky (Skříňe) ?

Námi uvažovaná UPS má standardně na výstupu pouze jeden zálohovaný kabel, který se posléze rozvádí v externích podružných rozvaděčích.

Připojení výstupů a rozvod energie	Povinný vestavěný modulární inteligentní systém rozvodu energie na výstupu z UPS s možností instalace až 12 modulů rozvodu energie.	povinné
Připojení výstupů a rozvod energie	Dostupnost alespoň 2 vestavěných výstupních jističů se jmenovitým proudem alespoň 160 A s možností nastavení vypínacího proudu.	povinné



Složení modulů rozvodu napájení	- jeden 3f nebo tři 1f jističe (16A nebo 32A); - je připojen kabel s konektorem IEC 309; - Indikace stavu modulu pomocí LED	povinné
Požadavky na moduly rozvodu napájení	- beznástrojová instalace do integrovaného systému rozvodu napájení UPS; - automatická detekce v systému; - lokální a vzdálené zobrazení informací o stavu modulu.	povinné
Požadovaný počet a typ modulů rozvodu napájení v rámci UPS	Modul s 32A 3f jističem - 6 ks; Modul se třemi jističi 16A 1f - 4ks	povinné



Odpověď:

Požadavek na modulární systém rozvodu energie je povinný. V serverovně je podružný rozvaděč, ale jeho rozměry a kapacita neumožňuje zapojení všech racků. Některé racky musí být napájeny přímo z modulárního systému rozvodů UPS. V rámci výměny UPS neplánujeme větší stavební úpravy serverovny.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.

kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky