

## Technický list změny (TLZ 33)

<b>TLZ č./verze:</b>	33/ver1
<b>Datum předložení TLZ:</b>	Zhotovitel předložil 14.8.2019
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	487/OVZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 14.1.2019, Dodatku č. 4 ze dne 15.2.2019 a Dodatku č. 5 ze dne 5.4.2019, Dodatku č. 6 ze dne 8.7.2019
<b>Projekt registrační číslo:</b>	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002295
<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc Holice
<b>Objekt:</b>	Stavba 1, stavební objekt SO 01 Přístavba a stavební úpravy objektu č. 47
<b>Název změny:</b>	Doplnění žebříků na střechu
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<p>Stávající revizní žebřík na střechu auly je v kolizi s ocelovou konstrukcí pro nástřešní VZT jednotky a nesplňuje aktuální legislativní požadavky, zejm. na ochranné lemování obslužného koridoru. Tento aspekt byl při zpracování dokumentace pro provádění stavby generálním projektantem opominut, nebyl tedy součástí zadávací dokumentace, ale pro úspěšnou kolaudaci a následný provoz musí být proveden. Generální projektant zajistil na své náklady doplnění dokumentace, podle níž budou realizovány nové žebříky – a to jak z úrovně terénu na nižší střechu nad 1.NP, tak rovněž z nižší střechy na vyšší střechu auly.</p> <p>Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je ale nezbytné a změna dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).</p>	
<b>Popis změny:</b>	
<p>Navrhuje se nová dodávka a montáž 2ks ocelových žebříků PSV s označením Z/36 a Z/37, povrchová úprava pozink, v rámci spodního kusu Z/36 bude provedená zamykatelná zábrana proti výlezu. Změna má dopad do projektové dokumentace pro provádění stavby, podle které je stavba realizována, hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s detailním výkazem výměr. Nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. 5 a 6 §222 ZZVZ, jak je patrné z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD. Změnou se zvyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1.</p>	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	
<p>S navrženým řešením projektant souhlasí, změna je vyvolána revizní korekcí DPS –doplnění 2ks chybějící zámečnických prvků žebříků na střechu.</p>	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	
<p>Změna má vliv do části D.1.1 architektonicko-stavební řešení, je pouze v objektu SO 01 u Stavby 1.</p>	






**Přílohy:**

Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č.2 – výkresy pohledů a střechy

Příloha č.3 – výkresy PSV Z/36 a Z/37

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	65.465,90 Kč
	Celkem:	65.465,90 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Vojtěch Gren Ing. Michal Karták Univerzita Palackého v Olomouci	10.9. 2019		
Za TDI:	Ing. Jaromír Havlík SAFETY PRO s.r.o.	10.9. 2019		
Za projektanta:	Ing. Petr Svoboda INTAR a.s.	10.9. 2019		
Za zhotovitele:	Ing. Tomáš Pindák VW WACHAL a.s.	10.9. 2019	