Název části plnění	Rok	2024				2025																																			
	Měsíc	listopad				prosinec				leden				únor				březen				duben				květen				červen				červenec				srpen				září			
	Týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden	23. týden	24. týden	25. týden	26. týden	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden	34. týden	35. týden	36. týden	37. týden	38. týden	39. týden	40. týden	41. týden	42. týden	43. týden	44. týden
Vybudování studovny v 1.PP, středová část	I.A etapa	1. 11. 2024 – 21. 3. 2025																			4. 4.																						
Modernizace komunikačních prostor, východní část	I.A etapa	1. 11. 2024 – 21. 3. 2025																			4. 4.																						
Modernizace komunikačních prostor, západní část	II. etapa																								2. 5. 2025 – 12. 9. 2025																	26. 9.
Rekonstrukce výukových místností, východní část	I.A etapa	1. 11. 2024 – 21. 3. 2025																			4. 4.																						
Rekonstrukce výukových místností, západní část	II. etapa																								2. 5. 2025 – 12. 9. 2025																	26. 9.
Modernizace komunikačních prostor, středová část	I.B etapa	1. 11. 2024 – 30. 5. 2025																												13. 6.													
Bezbariérový přístup z atria, středová část	I.A etapa	1. 11. 2024 – 21. 3. 2025																			4. 4.																						
Bezbariérový přístup z atria, západní část	II. etapa																								2. 5. 2025 – 12. 9. 2025																	26. 9.

Předání místa plnění – 1. 11. 2024
I. etapa (I.A etapa a I.B etapa)

Podstatné dokončení – 21. 3. 2025
I.A etapa; Vybudování studovny v 1.PP, středová část

Podstatné dokončení – 21. 3. 2025
I.A etapa; Modernizace komunikačních prostor, východní část

Podstatné dokončení – 21. 3. 2025
I.A etapa; Rekonstrukce výukových místností, východní část

Podstatné dokončení – 21. 3. 2025
I.A etapa; Bezbariérový vstup z atria, středová část

Úplné dokončení – 4. 4 .2025
I.A etapa; Vybudování studovny v 1.PP, středová část

Úplné dokončení – 4. 4. 2025
I.A etapa; Modernizace komunikačních prostor, východní část

Úplné dokončení – 4. 4. 2025
I.A etapa; Rekonstrukce výukových místností, východní část

Úplné dokončení – 4. 4. 2025
I.A etapa; Bezbariérový vstup z atria, středová část

Předání místa plnění – 2. 5. 2025
II. etapa

Podstatné dokončení – 30. 5. 2025
I.B etapa; Modernizace komunikačních prostor, středová část

Úplné dokončení – 13. 6. 2025
I.B etapa; Modernizace komunikačních prostor, středová část

Podstatné dokončení – 12. 9. 2025
II. etapa; Modernizace komunikačních prostor, západní část

Podstatné dokončení – 12. 9. 2025
II. etapa; Rekonstrukce výukových místností, západní část

Podstatné dokončení – 12. 9. 2025
II. etapa; Bezbariérový vstup z atria, západní část

Úplné dokončení – 26. 9. 2025
II. etapa; Modernizace komunikačních prostor, západní část

Úplné dokončení – 26. 9. 2025
II. etapa; Rekonstrukce výukových místností, západní část

Úplné dokončení – 26. 9. 2025
II. etapa; Bezbariérový vstup z atria, západní část

ÚPLNÉ DOKONČENÍ DÍLA
26. 9. 2025

I.A etapa – Podstatné dokončení týkající se částí Modernizace komunikačních prostor, východní část; Rekonstrukce výukových místností, východní část; Vybudování studovny v 1.PP, středová část; Bezbariérový přístup z atria, středová část: část plnění odpovídající realizaci stavebních prací ve východní části objektu spočívajících v provedení demoličních prací, výměny podlah v učebnách a podlahové krytiny v chodbách, instalace sádrokartonových předstěn, realizace slaboproudých a silnoproudých rozvodů, zdravotechniky apod. Veškeré hrubé stavební práce musejí být dokončeny nejpozději **do 21. 3. 2025**. **Po tomto termínu mohou být prováděny pouze dokončovací práce „čistého“ charakteru** (např. instalace svítidel, koncových prvků slaboproudých a silnoproudých rozvodů, malování, osazení zařizovacích předmětů apod.).

I.A etapa – Úplné dokončení týkající se částí Modernizace komunikačních prostor, východní část; Rekonstrukce výukových místností, východní část; Vybudování studovny v 1.PP, středová část; Bezbariérový přístup z atria, středová část: část plnění odpovídající realizaci „čistých“ stavebních prací ve východní části objektu spočívajících v provedení např. instalace svítidel, koncových prvků slaboproudých a silnoproudých rozvodů, malování, osazení zařizovacích předmětů apod. Úplné dokončení prací musí být provedeno **do 4. 4. 2025**.

I.B etapa – Podstatné dokončení týkající se částí Modernizace komunikačních prostor, středová část: část plnění odpovídající realizaci stavebních prací ve středové části objektu spočívajících v provedení demoličních prací, výměny podlah, realizace slaboproudých a silnoproudých rozvodů, zdravotechniky, čištění schodišťových stupňů apod. Veškeré hrubé stavební práce musí být dokončeny nejpozději **do 30. 5. 2025**. **Po tomto termínu mohou být prováděny pouze dokončovací práce „čistého“ charakteru** (např. instalace svítidel, koncových prvků slaboproudých a silnoproudých rozvodů, malování, osazení zařizovacích předmětů, zprovoznění výtahů apod.).

I.B etapa – Úplné dokončení týkající se částí Modernizace komunikačních prostor, středová část: část plnění odpovídající realizaci „čistých“ stavebních prací ve středové části objektu spočívajících v provedení např. instalace svítidel, koncových prvků slaboproudých a silnoproudých rozvodů, malování, osazení zařizovacích předmětů, zprovoznění výtahů apod. Úplné dokončení prací musí být provedeno do **13. 6. 2025**.

II. etapa – Podstatné dokončení týkající se částí Modernizace komunikačních prostor, západní část; Rekonstrukce výukových místností, západní část; Bezbariérový přístup z atria, západní část: část plnění odpovídající realizaci stavebních prací v západní části objektu spočívajících v provedení demoličních prací, výměny podlah v učebnách a podlahové krytiny v chodbách, instalace sádrokartonových předstěn, realizace slaboproudých a silnoproudých rozvodů, zdravotechniky apod. Veškeré hrubé stavební práce musí být dokončeny nejpozději do **12. 9. 2025**. **Po tomto termínu mohou být prováděny pouze dokončovací práce „čistého“ charakteru** (např. instalace svítidel, koncových prvků slaboproudých a silnoproudých rozvodů, malování, osazení zařizovacích předmětů apod.).

II. etapa – Úplné dokončení týkající se částí Modernizace komunikačních prostor, západní část; Rekonstrukce výukových místností, západní část; Bezbariérový přístup z atria, západní část: část plnění odpovídající realizaci „čistých“ stavebních prací ve východní části objektu spočívajících v provedení např. instalace svítidel, koncových prvků slaboproudých a silnoproudých rozvodů, malování, osazení zařizovacích předmětů apod. Úplné dokončení prací musí být provedeno do **26. 9. 2025**.
Limitním termínem ukončení všech stavební prací je 26. 9. 2025. Veškeré stavební práce musejí být dokončeny a musejí být předány veškeré požadované dokumenty, návody, provozní knihy/deníky, podklady pro kolaudační rozhodnutí apod.