



DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 02.02.2011

Univerzita Palackého v Olomouci

se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

rektor: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

IČ: 619 89 592

DIČ: CZ 619 89 592

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

číslo účtu pro stavbu CRH: 43-6249310247/0100

číslo účtu pro stavbu RCPTM: 43-7234320287/0100

(dále jen „Objednatel 1“)

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 – Lysolaje

ředitelka: Doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

IČ: 61389030

DIČ: CZ61389030

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 4194332/0800

(dále jen „Objednatel 2“)

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

se sídlem: Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

ředitel: Dr. Ing. Pavel Čermák

IČ: 00027006

DIČ: CZ00027006

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-6854760297/0100

(dále jen „Objednatel 3“)

Společný zástupce objednatelů oprávněný jednat a podepisovat ve věcech technických (dále jen „Společný zástupce“): Ing. Jana Zimová

a

Sdružení „VCES-EUROGEMA-MERCI, REGIONÁLNÍ CENTRA, OLOMOUC“ založené smlouvou o sdružení ze dne 18.8.2010, která tvoří Přílohu č. 5 této smlouvy

Účastníci sdružení:

VCES a.s. – vedoucí účastník sdružení na základě smlouvy o sdružení ze dne 18.08.2010, která tvoří Přílohu č. 5 této smlouvy

IČ: 26746573

DIČ: CZ26746573

se sídlem: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9 (taktéž sídlo)

osoby oprávněné k podpisu této smlouvy:

Bruno Moyne, předseda představenstva

Ing. Zdeněk Pokorný, místopředseda představenstva

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl: B , vložka: 8052

EUROGEMA CZ, a.s. – účastník sdružení

IČ: 26801001

DIČ: CZ26801001

se sídlem: Blanická 917/19, Olomouc, PSČ 772 00

osoba oprávněná k podpisu této smlouvy:

Ing. Milan Válek, předseda představenstva

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl: B , vložka: 2670

MERCI, s.r.o. – účastník sdružení

IČ: 469 66 447

DIČ: CZ46966447

se sídlem: Hvězdoslavova 55b č.p. 1192, Brno Slatina 627 00

osoba oprávněná k podpisu této smlouvy:

Dr. Libor Reichstädter, jednatel

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl: C , vložka: 6817

osoba oprávněná jednat ve věcech právních jménem všech výše uvedených účastníků sdružení: Ing. Zdeněk Pokorný, místopředseda představenstva a výrobní ředitel VCES a.s.

osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech technických jménem všech výše uvedených účastníků sdružení: Ing. Zdeněk Pokorný, místopředseda představenstva a výrobní ředitel VCES a.s., Ing. Pavel Chalupa, senior project manager VCES a.s., Ing. František Zachař, project manager VCES a.s.

(všichni účastníci sdružení společně dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo ze dne 02.02.2011, ve znění ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.08.2011, dodatku č. 2 ze dne 07.09.2011, dodatku č. 3 ze dne 21.10.2011, dodatku č. 4 ze dne 11. 11. 2011, dodatku č.5 ze dne 30.11.2011 a dodatku č. 6 ze dne 05.04.2012 (dále jen „smlouva“):

I.

Shora uvedení Účastníci smlouvy uzavřeli dne 02.02.2011 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou Stavba CRH a Stavba RCPTM, specifikované Projektovou dokumentací pro výběr Zhotovitele Stavby CRH zpracovanou společností Stavoprojekt Olomouc a.s. v 06/2010 a Projektovou dokumentací pro výběr Zhotovitele Stavby RCPTM zpracovanou společností Stavoprojekt Olomouc a.s. v 08/2010 a rozhodnutími vydanými věcně a místně příslušnými správními úřady, které jsou obsaženy v Příloze č. 4. této smlouvy, a dále vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby CRH a Projektové dokumentace pro provádění stavby RCPTM v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektová dokumentace změny stavby CRH před jejím dokončením u objektu F2 v nezbytném rozsahu pro vydání odpovídajícího rozhodnutí věcně a místně příslušného stavebního úřadu o změně stavby CRH před jejím dokončením.

II.

Na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a na základě Změn projednaných Účastníky výše uvedené smlouvy postupem podle čl. VIII. výše uvedené smlouvy a v souladu s Přílohou č. 6 výše uvedené smlouvy s názvem „Manuál řízení stavby“, a to Změny č. 15 Změna parametrů skleníku objektu E, kdy dochází ke změně parametrů skleníku E spočívající ve zvýšení nosné konstrukce skleníku E na 1,5 násobek výšky nejvyšších pěstovaných rostlin (zvýšení skleníku ve hřebeni o cca 1,5m na výšku 5 125 mm, výška okapové hrany 4 135 mm) a s tím související změně v technologickém vybavení skleníku (VZT a chlazení, vytápění, osvětlení) se zachováním systému adiabatického chlazení a posílením o úhradu rozdílu v tepelné zátěži v důsledku zvýšení skleníku, uzavírají Účastníci výše uvedené smlouvy tento dodatek č. 7 k výše uvedené smlouvě za účelem změn Předmětu Díla. Změny Předmětu Díla spočívají v jeho zúžení, jak je sjednáno v čl. III. tohoto dodatku a v jeho rozšíření, jak je sjednáno v čl. IV. tohoto dodatku.

III.

Na základě Změny č. 15 Změna parametrů skleníku objektu E sjednávají Účastníci výše uvedené smlouvy zúžení Předmětu Díla výše uvedené smlouvy, stran objektu E (IC2), spočívající ve zrušení části vnitřních dělicích příček skleníku, vzduchotechniky, chlazení, měření a regulace, vytápění a elektroinstalace vyplývající ze změny parametrů skleníku, v rozsahu podrobně specifikovaném v Posouzení Změny č. 15 ze dne 29.03.2012. V návaznosti na tyto skutečnosti se Účastníci dohodli na snížení celkové Ceny za dílo podle čl. IV. odst. 1 výše uvedené smlouvy, a to o částku 2 724 825 Kč bez DPH.

IV.

Na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě Změny č. 15 Změna parametrů skleníku objektu E sjednávají Účastníci rozšíření Předmětu Díla výše uvedené smlouvy ve smyslu změny parametrů skleníku E spočívající ve zvýšení nosné konstrukce skleníku E na 1,5 násobek výšky nejvyšších pěstovaných rostlin (zvýšení skleníku ve hřebeni o cca 1,5m

na výšku 5 125 mm, výška okapové hrany 4 135 mm) a s tím související změně v technologickém vybavení skleníku (VZT a chlazení, vytápění, osvětlení) se zachováním systému adiabatického chlazení a posílením o úhradu rozdílu v tepelné zátěži v důsledku zvýšení skleníku, to vše v rozsahu podrobně specifikovaném v Posouzení Změny č. 15 ze dne 29.03.2012. Na základě těchto skutečností a na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v návaznosti na výzvu Objednatelů k jednacímu řízení bez uveřejnění 06, která je Přílohou č. 1 tohoto dodatku s názvem „Cenová příloha JŘBU 06“, se Účastníci shora uvedené smlouvy dohodli, že celková Cena za Dílo podle čl. IV. odst. 1 se zvyšuje o částku 11 568 598 Kč bez DPH.

V.

Na základě výše uvedených skutečností se Cena za Dílo a podíly na Ceně za Dílo příslušných Objednatelů podle výše uvedené smlouvy mění tak, jak je uvedeno níže, a Příloha č. 2 výše uvedené smlouvy s názvem „Cenová příloha“ se v celém rozsahu ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 2 se shodným názvem, přičemž tato příloha je připojena jako Příloha č. 2 k tomuto dodatku.

VI.

1. Účastníci výše uvedené smlouvy se dohodli, že ujednání čl. IV. odst.1 výše uvedené smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. IV. odst.1:

1. Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí 331 673 088 Kč
(slovy: třístatřicetjednamilionůšestsetšedesáttritisíceosmdesátosm korun českých).

Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Výše uvedená celková Cena za dílo bude placena jednotlivými Objednateli samostatně v příslušných podílech na Ceně za dílo, vyjadřujících jejich náklady na zhotovování jednotlivých IC, jejichž výstavbu financují podle čl. II. odst. 6, 7 a 8 této smlouvy, přičemž tyto podíly jsou, vyjma ceny za projektové práce staveb CRH a RCPTM, vymezeny ve smyslu ust. § 294 odst. 1 obchodního zákoníku takto:

1.1 Investiční celek 1 (CRH):

Podíl na Ceně za dílo za zhotovení IC 1 (bez daně z přidané hodnoty) činí 30 562 557 Kč

1.2 Investiční celek 2 (CRH):

Podíl na Ceně za dílo za zhotovení IC 2 (bez daně z přidané hodnoty) činí 82 592 227 Kč

1.3 Investiční celek 3 (CRH):

Podíl na Ceně za dílo za zhotovení IC 3 (bez daně z přidané hodnoty) činí 59 671 369 Kč

1.4 Investiční celek 4 (CRH):

Podíl na Ceně za dílo za zhotovení IC 4 (bez daně z přidané hodnoty) činí 68 416 466 Kč

1.5 Investiční celek 5 (CRH):

Podíl na Ceně za dílo za zhotovení IC 5 (bez daně z přidané hodnoty) činí 6 762 716 Kč

1.6 Investiční celek 6 (RCPTM):

Podíl na Ceně za dílo za zhotovení IC 6 (bez daně z přidané hodnoty) činí 76 333 976 Kč

Podíly na Ceně za Dílo podle odst. 1.1 – 1.6 nezahrnují podíly na Ceně za Dílo za projektové práce pro stavby CRH a RCPTM.

1.7 Podíl na Ceně za dílo za provedení projektových prací podle čl. II. odst. 3 písm. a) této Smlouvy pro stavbu CRH tvořené IC 1, IC 2, IC 3, IC 4 a IC 5 (bez daně z přidané hodnoty) činí 5 713 791 Kč. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Výše uvedená Cena za provedení projektových prací podle čl. II. odst. 3 písm. a) této Smlouvy pro stavbu CRH bude placena jednotlivými Objednateli samostatně v podílech podle Přílohy č. 2 této Smlouvy, vyjadřující jejich náklady na provedení těchto projektových prací, přičemž tyto podíly jsou vymezeny ve smyslu ust. § 294 odst. 1 obchodního zákoníku.

1.8 Podíl na Ceně za dílo za provedení projektových prací podle čl. II. odst. 3 písm. a) této Smlouvy pro stavbu RCPTM, tvořenou IC 6 (bez daně z přidané hodnoty) činí 1 619 987 Kč. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Výše uvedená Cena za provedení projektových prací pro stavbu RCPTM bude zaplacená Objednatelům 1 samostatně.

2. Účastníci výše uvedené smlouvy se dohodli, že ujednání čl. IV. odst. 2 výše uvedené smlouvy se ruší a nahrazuje novým ujednáním čl. IV. odst. 2 o tomto znění:

2. Celkem část Ceny za dílo odpovídající zhotovení Stavby CRH, včetně provedení jí odpovídajících projektových prací podle čl. II. odst. 3 písm. a) této Smlouvy (bez daně z přidané hodnoty) činí 253 719 125 Kč.

Celkem část Ceny za dílo odpovídající zhotovení Stavby RCPTM, včetně provedení jí odpovídajících projektových prací podle čl. II. odst. 3 písm. a) této Smlouvy (bez daně z přidané hodnoty) činí 77 953 963 Kč.

Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

VII.

1. Ostatní ujednání shora uvedené smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v deseti stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má povahu originálu, kdy Zhotovitel obdrží čtyři stejnopisy, Objednatel 1 čtyři stejnopisy a Objednatelé 2 a 3 po jednom stejnopise.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu posledním z Účastníků shora uvedené smlouvy.

Příloha č. 1: „Cenová příloha JŘBU 06“

Příloha č. 2: „Cenová příloha“

V Olomouci dne 24. 05. 2012

Univerzita Palackého v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI
rektorát
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Podpis:.....

rektor: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

V Praze dne 21. 5. 2012

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v.v.i.
ředitelství
Rozvojova 263, Praha 6 - Lysolaje, PSČ 165 02
IČO: 61389030

Podpis:.....

ředitelka: doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

V Praze dne 21. 5. 2012

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Podpis:.....

ředitel: Dr. Ing. Pavel Čermák



Handwritten signature

v Praze dne 14.5.2012

VCES a.s.

VCES a.s.
Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
IČ: 267 46 573

225


Podpis: 

Jméno: Bruno Moyne, předseda představenstva

Podpis: 

Jméno: Ing. Zdeněk Pokorný, místopředseda představenstva

EUROGEMA CZ, a.s.

 **EUROGEMA CZ, a.s.**
05
Blanická 19, 772 00 Olomouc

Podpis: 

Jméno: Ing. Milan Válek, předseda představenstva

MERCI, s.r.o.

Podpis: 

Jméno: Dr. Libor Reichstädter, jednatel

MERCI, s.r.o.
Hvězdoslavova 55b, 627 00 BRN
Tel.: 548 428 411
DIČ: CZ46966447



JŘBU 06 - Cenová příloha, část A

CELKOVÁ REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

Pol.	CELKOVÁ REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY	STAVBA CRH						STAVBA RCPTM		CELKEM
		Objekt D	Objekt E	Objekt F2	Objekt H	Infrastruktura	Objekt G			
		IC 1 (VÚRV) (Kč)	IC 2 (ÚEB AV ČR) (Kč)	IC 3 (UPOL) (Kč)	IC 4 (UPOL) (Kč)	IC 5 (UPOL) (Kč)	IC 6 (UPOL) (Kč)			
		0	11 141 096	0	0	0	0	0	11 141 096	
2		0	0	0	0	0	0	0	0	
3		0	427 502	0	0	0	0	0	427 502	
		0	11 568 598	0	0	0	0	0		
		11 568 598						0		
	</									

Pozn.: Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH

JŘBU 06 - Cenová příloha, část B

NÁKLADY NA DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Oceněné ve struktuře Fakturačních oddílů dle Přílohy č.2 Smlouvy o dílo

Pozn.: Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH

IC 2 - Investiční celek 2: Objekt E

Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin

11		<u>Změna č.015 - SO15.02 - Změna parametrů skleníku E</u> <u>Změna č.015 - zavedeno jako nová kapitola</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
11	1	<u>Stavební část</u> (Změna č.015 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)	1 348 621 Kč
11	2	<u>Skleník - konstrukce, otevíravá okna, zatemňovací clony, pohony</u> (Změna č.015 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)	1 646 695 Kč
11	3	<u>Vzduchotechnika a chlazení</u> (Změna č.015 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)	4 194 153 Kč
11	4	<u>Měření a regulace</u> (Změna č.015 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)	1 652 219 Kč
11	5	<u>Vytápění</u> (Změna č.015 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)	1 598 846 Kč
11	6	<u>Elektroinstalace</u> (Změna č.015 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)	700 562 Kč

IC 2 (Objekt E) Změny Fakturačních oddílů Celkem (bez DPH)

11 141 096 Kč

JŘBU 06 - Cenová příloha, část C

NÁKLADY NA DODATEČNÉ SLUŽBY - PROJEKTOVÉ PRÁCE

Pol.	Popis	Investiční celek	CELKEM
			(Kč)
1	DPS pro stavbu CRH		
	Vypracování revize DPS pro SO 15 02 - Skleník objektu E	navýšení ceny DPS v rámci IC 2	427 502
	CELKEM NÁKLADY NA PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO STAVBU CRH (bez DPH)		427 502
2	DPS pro stavbu RCPTM		
	Není předmětem JŘBU 06		0
	CELKEM NÁKLADY NA PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO STAVBU RCPTM (bez DPH)		0
	NÁKLADY NA PROJEKTOVÉ PRÁCE STAVBY CRH A STAVBY RCPTM CELKEM (bez DPH)		427 502

Pozn.: Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH

Dodatek č.7 - Příloha č.2 Smlouvy o dílo

Cenová příloha

OBSAH:

A. Pokyny pro zpracování nabídkové ceny

- A.1. Podklady pro zpracování nabídkové ceny
- A.2. Struktura nabídkové ceny
- A.3. Všeobecné podmínky k nabídkové ceně

B. Celková rekapitulace ceny

C. Fakturační oddíly

D. Ostatní náklady

E. Náklady na projektové práce



Dodatek č.7 - Příloha č.2 Smlouvy o dílo, část A

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

A.1. Podklady pro zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude cena paušální, úplná a nepřekročitelná, předložená uchazečem na základě zadávací dokumentace vč. všech jejích příloh, přičemž údaje uvedené v jednotlivých částech a přílohách zadávací dokumentace se navzájem doplňují a vymezují závazné podmínky a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky.

A.2. Struktura nabídkové ceny

Nabídková cena bude uchazečem rozdělena do tří částí. První část nabídkové ceny tvoří Náklady na stavbu CRH a RCPTM, oceněné pro jednotlivé investiční celky (IC1 až IC6) a doložené rozdělením do Fakturačních oddílů, druhou část nabídkové ceny tvoří Ostatní náklady oceněné uchazečem společně pro celé Dílo a rozdělené v rámci Celkové rekapitulace nabídkové ceny mezi jednotlivé investiční celky (IC1 až IC6) a třetí část nabídkové ceny tvoří Náklady na zhotovení DPS stavby CRH a stavby RCPTM, které budou stanoveny uchazečem samostatně pro stavbu CRH a stavbu RCPTM a rozděleny v rámci Celkové rekapitulace nabídkové ceny mezi jednotlivé investiční celky (IC1 až IC6).

V návaznosti na výše uvedené, bude cenová nabídka uchazeče obsahovat následující dokumenty:

- Celková rekapitulace nabídkové ceny (dle vzoru obsaženého v části 7.2 Přílohy č.7 ZD)
- Náklady na stavbu CRH a RCPTM (doložené rozkladem do Fakturačních oddílů dle struktury obsažené v části 7.3 Přílohy č.7 ZD)
- Ostatní náklady (doložené pro celé Dílo dle vzoru obsaženého v části 7.4 Přílohy č.7 ZD)
- Náklady na zhotovení DPS stavby CRH a stavby RCPTM (doložené pro stavbu CRH a stavbu RCPTM dle vzoru obsaženého v části 7.5 Přílohy č.7 ZD)

Celková rekapitulace nabídkové ceny:

Celková rekapitulace nabídkové ceny slouží jako celkový přehled Nákladů na stavbu CRH a RCPTM, Ostatních nákladů a Nákladů na zhotovení DPS stavby CRH a stavby RCPTM.

Celková rekapitulace nabídkové ceny bude uchazečem předložena ve struktuře dle vzoru, uvedeného v části 7.2 Přílohy č. 7 ZD. Vzor pro Celkovou rekapitulaci nabídkové ceny je uchazečům poskytnutý pouze v elektronické podobě ve formátu MS Excel (.xls). Uchazeč provede kompletní vyplnění Celkové rekapitulace nabídkové ceny včetně kontroly a případné opravy uvedených matematických vzorců. Za matematickou správnost dokumentu zodpovídá uchazeč.

Náklady na stavbu CRH a RCPTM:

Jedná se o přímé náklady na provedení všech prací a dodávek nutných pro realizaci stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů jednotlivých staveb CRH a RCPTM. Tyto náklady budou doloženy oceněnými Fakturačními oddíly dle předepsané struktury, která je obsažena v části 7.3 Přílohy č. 7 ZD a odpovídá členění díla na jednotlivé investiční celky (IC1 až IC6). Struktura Fakturačních oddílů vychází z členění Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, uvedeného v Příloze č. 6 ZD. Obsah jednotlivých Fakturačních oddílů je vymezen touto ZD vč. všech jejích příloh, zejména pak Projektovými dokumentacemi pro výběr zhotovitele stavby CRH a stavby RCPTM a Soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Doložení Nákladů na stavbu CRH a RCPTM uchazečem formou oceněných Fakturačních oddílů znamená doplnění celkové ceny pro **každý fakturační oddíl** a dále kontrolu, popř. doplnění veškerých vzorců a součtů za jednotlivé investiční celky (IC1 až IC6).

Vzhledem k obdobnému stavebně-technickému a architektonickému řešení staveb CRH a RCPTM uchazeč při tvorbě nabídkové ceny použije stejný způsob oceňování prací a dodávek obsažených v jednotlivých Fakturačních oddílech. Dále při stanovení Nákladů na stavbu CRH a RCPTM bude uchazeč respektovat dělení stavby na jednotlivé investiční celky a jejich vzájemné proporce tak, aby nedošlo k cenovému zvýhodnění některého investičního celku na úkor ostatních. Dokument Fakturační oddíly, členěný po jednotlivých investičních celcích (IC1 až IC6), který je obsažený v části 7.3 Přílohy č. 7 ZD, je uchazečům poskytnutý pouze v elektronické podobě ve formátu MS Excel (.xls). V dokumentu jsou uvedeny matematické vzorce u jednotlivých položek, kapitol a oddílů. Uchazeč v rámci ocenění Fakturačních oddílů provede kontrolu a případnou opravu těchto vzorců a zodpovídá za celkovou matematickou správnost dokumentu. Do dokumentu Fakturační oddíly v rámci ocenění není uchazeč oprávněn provádět žádné jiné zásahy mimo výše uvedené. Uchazeč v ocenění Fakturačních oddílů žádné položky nevynechá, nedoplní ani nesloučí.

Ostatní náklady:

Jedná se o veškeré nepřímé náklady, související s realizací Díla a vyplývající ze zadávací dokumentace, vč. všech jejích příloh, jako např. zařízení staveniště, ostraha staveniště, dočasná opatření, lešení, náklady na vnitrostaveništní přesun hmot (jeřáby, stavební výtahy), náklady na energie, náklady související s dodržováním předpisů BOZP, náklady na průzkumy, testování a zkoušení, náklady na geodetické a speciální práce, náklady na údržbu komunikací, náklady na opatření při provádění prací v zimním období, poplatky a ostatní finanční výlohy, a další.

Tyto náklady budou doloženy pro celé Dílo a to ve struktuře kapitol dle části 7.4 Přílohy č. 7 ZD, přičemž výčet položek u jednotlivých kapitol je pouze příkladný a uchazeč může jednotlivé kapitoly doplnit dle svého uvážení. Uchazeč je však povinen doložit Ostatní náklady ve formě podrobnějších položek, nikoliv pouze jednou částkou za každou kapitolu.

Struktura pro ocenění Ostatních nákladů, která je obsažena v části 7.4 Přílohy č. 7 ZD, je uchazečům poskytnuta pouze v elektronické podobě ve formátu MS Excel (.xls). V dokumentu jsou uvedeny matematické vzorce u jednotlivých položek. Uchazeč v rámci ocenění Ostatních nákladů provede kontrolu a případnou opravu těchto vzorců a zodpovídá za celkovou matematickou správnost tohoto dokumentu.

V rámci Celkové rekapitulace nabídkové ceny budou uchazečem Ostatní náklady, stanovené pro celé Dílo, rozděleny mezi jednotlivé investiční celky (IC1 až IC6), a to vždy poměrnou částí odpovídající poměru ceny příslušného IC, doložené oceněnými Fakturačními oddíly odpovídajícími příslušnému IC, vůči celkovým Nákladům na stavbu CRH a RCPTM.

Náklady na zhotovení DPS stavby CRH a stavby RCPTM:

Jedná se o veškeré náklady související s vypracováním, odsouhlasením a předáním Dokumentace pro provádění stavby CRH a stavby RCPTM (DPS).

Tyto náklady budou doloženy uchazečem samostatně pro stavbu CRH a pro stavbu RCPTM, a to v základní struktuře dle části 7.5 Přílohy č. 7 ZD. Dílčí kalkulaci cen DPS pro stavbu CRH a stavbu RCPTM uvede uchazeč samostatně dle vlastního uvážení v rámci výše uvedené části přílohy.

Struktura pro ocenění Nákladů na zhotovení DPS stavby CRH a stavby RCPTM, je uchazečům poskytnuta pouze v elektronické podobě ve formátu MS Excel (.xls).

V rámci Celkové rekapitulace nabídkové ceny budou uchazečem Náklady na zhotovení DPS stavby CRH rozděleny mezi jednotlivé investiční celky tvořící stavbu CRH (IC1 až IC5), a to vždy poměrnou částí odpovídající poměru ceny příslušného IC, doložené oceněnými Fakturačními oddíly odpovídajícími příslušnému IC, vůči celkovým Nákladům na stavbu CRH. Náklady na zhotovení DPS stavby RCPTM budou v rámci Celkové rekapitulace nabídkové ceny přiřazeny k IC6 z kterého jediné sestává stavba RCPTM.

A.3. Všeobecné podmínky k nabídkové ceně

Nabídková cena bude cena paušální, úplná a nepřekročitelná, uchazeč je zodpovědný za přesné určení a potvrzení rozsahu prací na základě prostudování všech částí zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh. Pokud se později zjistí, že některé stavební práce, dodávky a služby nejsou z jakéhokoli důvodu zahrnuty v nabídkové ceně, i přesto že nutnost jejich provedení byla zřejmá (seznatelná) ze zadávací dokumentace, resp. jakéhokoli její části nebo přílohy, budou tyto práce, dodávky a služby provedeny zcela na náklady uchazeče. Zadavatel má právo požadovat, aby uchazeč provedl takové práce, dodávky a služby bez nároku na další navýšení ceny díla nebo nároku na odložení splnění smluvních milníků nebo termínu dokončení.

Uchazeč odpovídá za matematickou správnost všech dokumentů cenové nabídky.

Uchazeč musí ve své nabídkové ceně zahrnout a brát v úvahu stavební práce v plném rozsahu tak, aby po jejich dokončení bylo možné dosáhnout všech architektonických, technických, funkčních a dalších požadovaných parametrů, specifikovaných Zadavatelem v rámci zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh.

Nabídková cena uchazeče musí obsahovat veškeré náklady na přesčasy a případné náklady na změny systému práce nezbytné pro splnění smluvních milníků a/nebo termínu dokončení.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na přípravu, dodávku, dopravu, montáž a veškeré související náklady spojené s realizací Díla od zadání po jeho předání do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudaci, zajištění kolaudace, průvodní dokumentaci, zaškolení obsluhy, revizní knihy aj.

Uchazeč při stanovení nabídkové ceny bere na vědomí, že veškerá stavební činnost musí být v souladu s aktuálním platným zněním stavebního zákona č. 183/2006, Sb. a v souladu se všemi platnými prováděcími vyhláškami, vazajícími se k tomuto zákonu.

Uchazeč při stanovení nabídkové ceny bere na vědomí, že všechny použité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat platným předpisům a ČSN EN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují), jejich vlastnosti musí být ověřeny certifikací, nebo schvalováním výrobků podle platného zákona. Volba a výběr materiálů musí svou úrovní odpovídat požadovanému standardu. Povinností budoucího uchazeče bude předkládání všech technologických postupů a dokladů o výsledcích měření a zkoušek prokazujících kvalitu.

Jsou-li v zadávací dokumentaci, vč. všech jejích příloh, uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží k vyjádření kvalitativního standardu konkrétního výrobku/dodávky a Zadavatel umožňuje v souladu s §44, odst. (9) zák. č. 137/2006 Sb. použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Dodatek č.7 - Příloha č.2 Smlouvy o dílo, část B

CELKOVÁ REKAPITULACE CENY

Pol.	CELKOVÁ REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY	STAVBA CRH					STAVBA RCPTM		CELKEM
		Objekt D IC 1 (VÚRV) (Kč)	Objekt E IC 2 (ÚEB AV ČR) (Kč)	Objekt F2 IC 3 (UPOL) (Kč)	Objekt H IC 4 (UPOL) (Kč)	Infrastruktura IC 5 (UPOL) (Kč)	Objekt G		
							IC 6 (UPOL) (Kč)		
1	<input type="checkbox"/> Náklady na stavbu CRH a RCPTM dle části C této Přílohy č.2 SoD	28 983 792	78 747 505	56 567 024	64 940 946	6 364 484	71 909 763	307 513 514	
2	<input type="checkbox"/> Ostatní náklady dle části D této Přílohy č.2 SoD	1 578 765	3 844 721	3 104 345	3 475 519	398 232	4 424 213	16 825 797	
3	<input type="checkbox"/> Náklady na projektové práce pro stavbu CRH a RCPTM dle části E této Přílohy č.2 SoD	633 222	1 950 197	1 568 125	1 404 619	157 629	1 619 987	7 333 778	
	INVESTIČNÍ CELKY - MEZISOUČET	31 195 779	84 542 423	61 239 494	69 821 084	6 920 345	77 953 963		
	STAVBA CRH CELKEM / STAVBA RCPTM CELKEM	253 719 125					77 953 963		
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM (bez DPH)								331 673 088

Pozn.: Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH

Dodatek č.7 - Příloha č.2 Smlouvy o dílo, část C

FAKTURAČNÍ ODDÍLY

Pozn.: Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH

IC 1 - Investiční celek 1: Objekt D

Centrum aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin

1	<u>Spodní stavba</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
1 1	<u>Zemní práce</u>		314 297 Kč
1 2	<u>Plošné zakládání</u>		660 232 Kč
1 3	<u>Hlubinné zakládání</u>		317 580 Kč
1 5	<u>Podlahová deska</u>		417 491 Kč
1 6	<u>Izolace spodní stavby</u>		196 666 Kč
2	<u>Nosná konstrukce</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
2 2	<u>Monolitické konstrukce</u>		2 769 540 Kč
2 2a	<u>Monolitické konstrukce - Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</u>		5 017 Kč
2 3	<u>Ocelové konstrukce</u>		156 224 Kč
3	<u>Opláštění</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
3 1	<u>Střešní plášť</u>		1 326 969 Kč
3 2	<u>Zdivo obvodové</u>		277 724 Kč
	<u>Původní cena celkem za fakturační oddíl 3.2</u>	280 699 Kč	
	<u>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</u>	-2 975 Kč	
3 3	<u>Opláštění fasády</u>		1 987 337 Kč
	<u>Původní cena celkem za fakturační oddíl 3.3</u>	1 991 487 Kč	
	<u>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</u>	-4 151 Kč	
3 4	<u>Okna, dveře, proskl. stěny</u>		1 137 059 Kč
	<u>Původní cena celkem za fakturační oddíl 3.4</u>	1 104 609 Kč	
	<u>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</u>	32 450 Kč	
3 5	<u>Ocelové kce v opláštění</u>		418 863 Kč
4	<u>Vnitřní dělicí konstrukce</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
4 1	<u>Vnitřní zděné příčky</u>		586 341 Kč
	<u>Původní cena celkem za fakturační oddíl 4.1</u>	584 151 Kč	
	<u>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</u>	12 289 Kč	
	<u>Změna č.019 - nové práce pro fytotrony</u>	-10 099 Kč	
4 3	<u>Vnitřní okna, dveře a prosklené stěny</u>		606 871 Kč
	<u>Původní cena celkem za fakturační oddíl 4.3</u>	614 499 Kč	
	<u>Změna č.019 - nové práce pro fytotrony</u>	-7 628 Kč	
4 4	<u>Zámečnické prvky</u>		303 072 Kč
4 5	<u>Požární ucpávky</u>		40 326 Kč
4 6	<u>Ostatní</u>		49 926 Kč
5	<u>Úpravy povrchů</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
5 1	<u>Povrchové úpravy stěn</u>		910 008 Kč
	<u>Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.1</u>	907 907 Kč	
	<u>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</u>	10 058 Kč	
	<u>Změna č.019 - nové práce pro fytotrony</u>	-7 957 Kč	
5 1 a	<u>Povrchové úpravy stěn - zateplovací panely chodba skleník</u>		64 727 Kč
5 2 a	<u>Povrchové úpravy podlah - konstrukční vrstvy (hrubé podlahy)</u>		399 058 Kč
5 2 b	<u>Povrchové úpravy podlah - nášlapné vrstvy</u>		552 483 Kč
5 3	<u>Zavěšené podhledy</u>		440 489 Kč
5 4	<u>Povrchové úpravy stropů</u>		6 543 Kč

6		Vybavení		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
6	1	Truhlářské práce		53 543 Kč
6	2	Hygienické doplňky		9 152 Kč
6	3	Hasicí přístroje		12 461 Kč
7		Technická zařízení budov		
7	1	Zařizovací předměty		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	1	1	Zařizovací předměty	127 041 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.1.1	126 581 Kč
			Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice	7 640 Kč
			Změna č.019 - nové práce pro fytotrony	-7 180 Kč
7	2		Kanalizace	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	2	1	Odvodnění střechy	14 945 Kč
7	2	2	Kanalizace pod deskou	55 726 Kč
7	2	3	Kanalizace (ostatní rozvody a prvky vnitřní kanalizace)	82 795 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.2.3	80 004 Kč
			Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice	5 159 Kč
			Změna č.019 - nové práce pro fytotrony	-2 368 Kč
7	3		Vnitřní vodovod	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	3	1	Vnitřní vodovod (rozvody + instalace)	273 423 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.3.1	342 427 Kč
			Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice	-65 994 Kč
			Změna č.019 - nové práce pro fytotrony	-3 010 Kč
7	3	2	Tepelná izolace	85 462 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.3.2	102 373 Kč
			Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice	-16 268 Kč
			Změna č.019 - nové práce pro fytotrony	-643 Kč
7	6		Vzduchotechnika	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	6	1	Větrání laboratoří, pracoven, zasedací místností a šaten	563 349 Kč
7	6	2	Větrání hygienických zařízení	9 257 Kč
7	6	3	Větrání skladů a místností v 1.NP	83 981 Kč
7	6	4	Větrání místností elektro	26 584 Kč
7	6	5	Větrání předávací stanice	7 601 Kč
7	8		Chlazení	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	8	1	Zdroj chladu pro vzduchotechnickou jednotku z č.1.1	249 835 Kč
7	8	2	Chlazení pracoven, laboratoří a zasedací místností	630 428 Kč
7	8	3	Samostatné chlazení vybraných místností	207 598 Kč
7	9		Topení	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	9	1	Topný zdroj, zařízení zdroje tepla	1 565 Kč
7	9	2	Potrubí	194 330 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.9.2	259 974 Kč
			Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice	-65 644 Kč
7	9	3	Armatury	30 784 Kč
7	9	4	Otopná tělesa	78 875 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.9.4	87 882 Kč
			Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice	-9 007 Kč
7	9	5	Nátěry	0 Kč
7	9	6	Tepelné izolace	76 130 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.9.6	79 853 Kč
			Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice	-3 723 Kč

7	10	<u>Elektronická požární ochrana</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	10	1 <u>EPS - Objekt D vč. ústředny + Energocentrum</u>	147 721 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.10.1	131 735 Kč
		Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice	15 986 Kč
7	11	<u>Měření a regulace</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	11	1 <u>DDC regulátory</u>	81 597 Kč
7	11	2 <u>Zpracování SW</u>	32 261 Kč
7	11	3 <u>Čidla a akční členy</u>	129 272 Kč
7	11	4 <u>Dispečink</u>	33 724 Kč
7	11	5 <u>Montážní materiál a práce</u>	222 419 Kč
7	11	6 <u>MaR - změna umístění OPS - Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</u>	183 495 Kč
7	12	<u>Elektroinstalace - silnoproud</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	12	1 <u>Sekání drážek pro elektro</u>	5 625 Kč
7	12	2 <u>Hromosvod a zemnění</u>	48 963 Kč
7	12	3 <u>Elektromontáže</u>	259 021 Kč
7	12	4 <u>Svítilna a světelné zdroje</u>	729 377 Kč
7	12	5 <u>Kabely, trasy, rozvaděče</u>	585 317 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.12.5	528 080 Kč
		Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice	57 237 Kč
7	12	6 <u>Záložní systém</u>	0 Kč
7	13	<u>Elektroinstalace - slaboproud</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	13	1 <u>Telefonní rozvody</u>	81 183 Kč
7	13	2 <u>Strukturovaná kabeláž</u>	122 850 Kč
7	13	3 <u>EZS</u>	132 679 Kč
7	13	4 <u>Přístupový systém</u>	28 688 Kč
7	14	<u>Výtahy, zdvihací prostředky</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	14	1 <u>Osobní výtahy</u>	354 866 Kč
7	15	<u>Ostatní technologické dodávky</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	15	1 <u>PS 03/D Trafostatnice objektu D</u>	352 193 Kč
7	15	2 <u>PS 11/D Technologické vybavení laboratoří</u>	2 979 032 Kč
8		<u>Venkovní objekty</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
8	1	<u>SO 01/D - Příprava území</u>	178 367 Kč
8	1a	<u>Změna č.003 - Přeložka trasy kabelového vedení NN pro pěšební pole</u>	179 953 Kč
8	2	<u>SO 32 - Vodovod V2 - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH</u>	144 557 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.2	177 779 Kč
		Změna č.008 - změna materiálu vodovodního potrubí	-33 222 Kč
8	3	<u>SO 40/D - Připojkové stoky - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH</u>	516 281 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.3	581 860 Kč
		Změna č.007 - změna materiálu kanalizačního potrubí	-65 579 Kč
8	4	<u>SO 42/D - Rozvod užitkové vody - propojení závlah ze stávající studny</u>	510 950 Kč
8	5	<u>SO 57/D - Venkovní osvětlení areálové</u>	88 451 Kč
8	6	<u>SO 58/D - Rozvody slaboproudu a informačních technologií, optické kabely</u>	92 419 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.6	86 119 Kč
		Změna č.013 - změna venkovního vedení optických sítí	6 300 Kč
8	7	<u>SO 64/D - Areálové zpevněné plochy včetně chodníků</u>	813 785 Kč
8	8	<u>SO 65/D - Mobilniář exteriéru</u>	13 691 Kč
8	9	<u>SO 67/D Sadové úpravy</u>	103 462 Kč

9	<u>Vedlejší náklady</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
9	1	Testování a funkční zkoušky TZB / Objekt D	4 033 Kč
9	2	Dokumentace skutečného provedení stavby / Objekt D	0 Kč
9	3	Průvodní dokumentace, zaškolení obsluhy / Objekt D	0 Kč
9	4	Trvalá pamětní deska / Objekt D	7 000 Kč
10	<u>Změna č.019 - Nové práce pro fytotrony</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
10	1	Stavební práce	52 591 Kč
10	2	ZTI - hrubé rozvody	4 745 Kč
10	3	ZTI - kompletace	9 400 Kč
10	4	Vzduchotechnika a chlazení - hrubé rozvody	873 479 Kč
10	5	Vzduchotechnika a chlazení - kompletace	692 440 Kč
10	6	Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - hrubé rozvody	114 136 Kč
10	7	Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR - kompletace	1 028 775 Kč
10	8	Vedlejší náklady	225 289 Kč
IC 1 (Objekt D) Celkem (bez DPH)			28 983 792 Kč

IC 2 - Investiční celek 2: Objekt E

Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin

1	<u>Spodní stavba</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
1	1	Zemní práce	705 265 Kč
1	2	Plošné zakládání	1 760 855 Kč
1	3	Hlubinné zakládání	950 800 Kč
1	5	Podlahová deska	1 840 708 Kč
1	6	Izolace spodní stavby	902 823 Kč
2	<u>Nosná konstrukce</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
2	1	Prefabrikované betonové konstrukce	47 944 Kč
2	2	Monolitické konstrukce	6 575 221 Kč
2	3	Ocelové konstrukce	2 040 491 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 2.3	2 223 504 Kč
		Změna č.015 - změna parametrů skleníku "E"	-183 013 Kč
3	<u>Opláštění</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
3	1	Střešní plášť	3 208 177 Kč
3	1 a	Střešní plášť - fytotrony, spojovací chodba skleník	583 776 Kč
3	2	Zdivo obvodové	805 397 Kč
3	3	Opláštění fasády	1 370 299 Kč
3	3 a	Opláštění fasády - stěny přilehlé skleníku	51 897 Kč
3	4	Okna, dveře, proskl. stěny	2 798 096 Kč
4	<u>Vnitřní dělicí konstrukce</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
4	1	Vnitřní zděné příčky	1 223 776 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 4.1	1 239 501 Kč
		Změna č.019 - nové práce pro fytotrony	-15 725 Kč
4	2	Sádkartonové příčky	32 891 Kč
4	3	Vnitřní okna, dveře a prosklené stěny	961 466 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 4.3	965 280 Kč
		Změna č.019 - nové práce pro fytotrony	-3 814 Kč
4	4	Zámečnické prvky	509 646 Kč
4	5	Požární ucpávky	40 326 Kč
5	<u>Úpravy povrchů</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
5	1	Povrchové úpravy stěn	1 866 994 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.1	1 872 498 Kč
		Změna č.019 - nové práce pro fytotrony	-5 504 Kč

5	2 a	Povrchové úpravy podlah - konstrukční vrstvy (hrubé podlahy)	1 396 739 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.2a	1 413 970 Kč
		Změna č.019 - nové práce pro fytotrony	-4 303 Kč
		Změna č.015 - změna parametrů skleníku "E"	-12 928 Kč
5	2 b	Povrchové úpravy podlah - nášlapné vrstvy	1 488 989 Kč
5	3	Zavěšené podhledy	1 141 490 Kč
5	4	Povrchové úpravy stropů	157 831 Kč
6		Vybavení	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
6	1	Truhlářské práce	29 746 Kč
6	2	Hygienické doplňky	10 420 Kč
6	3	Hasící přístroje	15 703 Kč
7		Technická zařízení budov	
7	1	Zařizovací předměty	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	1 1	Zařizovací předměty	294 367 Kč
7	2	Kanalizace	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	2 1	Odvodnění střechy	82 791 Kč
7	2 2	Kanalizace pod deskou	178 899 Kč
7	2 3	Kanalizace (ostatní rozvody a prvky vnitřní kanalizace)	128 369 Kč
7	3	Vnitřní vodovod	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	3 1	Vnitřní vodovod (rozvody + instalace)	538 975 Kč
7	3 2	Tepelná izolace	199 628 Kč
7	6	Vzduchotechnika	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	6 1	Laboratoře - přívod vzduchu	726 259 Kč
7	6 2	Laboratoře - odvod vzduchu	269 498 Kč
7	6 3	Digestoře - odvod vzduchu	101 768 Kč
7	6 4	LOKO ramena - odvod vzduchu	71 980 Kč
7	6 5	Flow boxy - odvod vzduchu	176 722 Kč
7	6 6	Skříně, louhy a kyseliny - odvod vzduchu	125 154 Kč
7	6 7	Pracovny a zázemí - přívod vzduchu	435 167 Kč
7	6 8	Pracovny a zázemí - odvod vzduchu	180 732 Kč
7	6 9	Cytometr strojovna - odvod vzduchu	28 457 Kč
7	6 10	Hlubokomrazicí boxy - odvod vzduchu	134 051 Kč
7	6 11	Hlubokomrazicí boxy - chlazení - část VZT	38 682 Kč
7	6 12	Autoklávy - chlazení - část VZT	8 464 Kč
7	6 13	Sklad hořavin - odvod vzduchu	26 932 Kč
7	6 14	Rozvodna NN - odvod vzduchu	25 355 Kč
7	6 15	Předávací stanice - odvod vzduchu	25 355 Kč
7	6 16	Dílna - přívod vzduchu	27 145 Kč
7	6 17	Skleník - přívod vzduchu	0 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.6.17	217 097 Kč
		Změna č.015 - změna parametrů skleníku "E"	-217 097 Kč
7	6 18	Skleník - odvod vzduchu	0 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.6.18	153 893 Kč
		Změna č.015 - změna parametrů skleníku "E"	-153 893 Kč
7	8	Chlazení	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	8 1	Zdroj chladu pro vzduchotechnickou jednotku z.č.1/1A	255 950 Kč
7	8 2	Klimatizace laboratoří a pracoven - velkokapacitní systém VRF	1 739 948 Kč
7	8 3	Zdroj chladu pro vzduchotechnickou jednotku z.č.2/2A	242 533 Kč
7	8 4	Strojovna cytometru - chlazení	30 446 Kč
7	8 5	Hluboko mrazicí boxy - chlazení	583 414 Kč
7	8 6	Autoklávy - chlazení	147 078 Kč
7	8 7	Server - chlazení	74 286 Kč
7	8 8	Adiabatické chlazení - vlhčení skleníku "E"	0 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.8.8	1 551 176 Kč
		Změna č.015 - změna parametrů skleníku "E"	-1 551 176 Kč

7	9	<u>Topení</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	9	1	<u>Topný zdroj, zařízení zdroje tepla</u>	55 060 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.9.1	82 570 Kč
			Změna č.015 - změna parametrů skleníku "E"	-27 510 Kč
7	9	2	<u>Potrubí</u>	682 472 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.9.2	714 387 Kč
			Změna č.015 - změna parametrů skleníku "E"	-31 915 Kč
7	9	3	<u>Armatury</u>	96 724 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.9.3	119 673 Kč
			Změna č.015 - změna parametrů skleníku "E"	-22 949 Kč
7	9	4	<u>Otopná tělesa</u>	69 968 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.9.4	220 458 Kč
			Změna č.015 - změna parametrů skleníku "E"	-150 490 Kč
7	9	5	<u>Nátěry</u>	0 Kč
7	9	6	<u>Tepelné izolace</u>	224 768 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.9.6	237 661 Kč
			Změna č.015 - změna parametrů skleníku "E"	-12 893 Kč
7	10	<u>Elektronická požární ochrana</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	10	1	<u>EPS vč. ústředny</u>	225 774 Kč
7	11	<u>Měření a regulace</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	11	1	<u>DDC regulátory</u>	715 146 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.11.1	741 888 Kč
			Změna č.015 - změna parametrů skleníku "E"	-26 742 Kč
7	11	2	<u>Zpracování SW</u>	154 689 Kč
7	11	3	<u>Čidla a akční členy</u>	223 677 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.11.3	278 981 Kč
			Změna č.015 - změna parametrů skleníku "E"	-55 304 Kč
7	11	4	<u>Dispečink</u>	81 109 Kč
7	11	5	<u>Montážní materiál a práce</u>	915 106 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.11.5	1 038 333 Kč
			Změna č.015 - změna parametrů skleníku "E"	-123 227 Kč
7	12	<u>Elektroinstalace - silnoproud</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	12	1	<u>Sekání drážek pro elektro</u>	18 292 Kč
7	12	2	<u>Hromosvod a zemnění</u>	124 757 Kč
7	12	3	<u>Elektromontáže</u>	261 974 Kč
7	12	4	<u>Svítilna a světelné zdroje</u>	1 192 988 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.12.4	1 330 748 Kč
			Změna č.015 - změna parametrů skleníku "E"	-137 760 Kč
7	12	5	<u>Kabely, trasy, rozvaděče</u>	1 693 022 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.12.5	1 710 950 Kč
			Změna č.015 - změna parametrů skleníku "E"	-17 928 Kč
7	13	<u>Elektroinstalace - slaboproud</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	13	1	<u>Elektrická zabezpečovací signalizace (EVS)</u>	223 788 Kč
7	13	2	<u>Docházkový systém</u>	35 495 Kč
7	13	3	<u>Strukturovaná kabeláž</u>	516 138 Kč
7	13	4	<u>Telefonní rozvody</u>	73 488 Kč
7	13	5	<u>Nosné kabelové trasy</u>	142 256 Kč
7	13	6	<u>Elektrická zabezpečovací signalizace (EVS) - skleník</u>	2 048 Kč
7	13	7	<u>Telefonní rozvody - skleník</u>	3 991 Kč
7	15	<u>Ostatní technologické dodávky</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	15	1	<u>PS 05/E Trafostanice objektu E</u>	455 775 Kč
7	15	2	<u>PS 06/E Náhradní zdroj objektu E</u>	0 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.15.2	418 767 Kč
			Změna č.019 - nové práce pro fytotony	-418 767 Kč
7	15	3	<u>PS 09/E Čerpací stanice surové vody pro chlazení laseru a postřik zeleně</u>	120 977 Kč
7	15	4	<u>PS 11/E Technologické vybavení laboratoří</u>	5 470 880 Kč

8		Venkovní objekty	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
8	1	SO 01/E - Příprava území vč. SO 02 Asanace demolice		765 717 Kč
8	2	SO 33 - Vodovod V3 - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH		532 473 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.2	749 818 Kč	
		Změna č.001 - odpočet přípojky vodovodu proobj. F2-přesun do IC3	-17 222 Kč	
		Změna č.008 - změna materiálu vodovodního potrubí	-200 123 Kč	
8	3	SO 40/E - Přípojkové stoky - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH		1 339 821 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.3	1 470 031 Kč	
		Změna č.007 - změna materiálu kanalizačního potrubí	-130 210 Kč	
8	4	SO 42/E - Závlahový systém pro objekt E		76 659 Kč
8	5	SO 43/E - Studna užitkové vody		43 071 Kč
8	6	SO 54/E - Rozvody NN 0,4 kV		199 444 Kč
8	7	SO 57/E - Venkovní osvětlení areálové		310 233 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.7	216 478 Kč	
		Změna č.017 - přesuny položek mezi IC	93 755 Kč	
8	8	SO 58/E - Rozvody slaboproudu a informačních technologií, optické kabely		163 791 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.8	157 041 Kč	
		Změna č.013 - změna venkovního vedení optických sítí	6 750 Kč	
8	9	SO 64/E - Areálové zpevněné plochy včetně chodníků		2 228 693 Kč
8	10	SO 65/E - Mobilní exteriér		38 238 Kč
8	11	SO 66/E - Terénní úpravy		80 563 Kč
8	12	SO 67/E - Sadové úpravy		357 498 Kč
9		Vedlejší náklady	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
9	1	Testování a funkční zkoušky TZB / Objekt E		4 033 Kč
9	2	Dokumentace skutečného provedení stavby / Objekt E		0 Kč
9	3	Průvodní dokumentace, zaškolení obsluhy / Objekt E		0 Kč
9	4	Trvalá pamětní deska / Objekt E		7 000 Kč
10		Změna č.019 - Nové práce pro fytotrony	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
10	1	Stavební práce		165 488 Kč
10	2	ZTI - hrubé rozvody		41 234 Kč
10	3	ZTI - kompletace		246 905 Kč
10	4	Vzduchotechnika a chlazení - hrubé rozvody		1 753 121 Kč
10	5	Vzduchotechnika a chlazení - kompletace		1 112 900 Kč
10	6	Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - hrubé rozvody		484 470 Kč
10	7	Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - kompletace		2 527 790 Kč
10	8	Elektroinstalace - záložní zdroj objektu E		1 310 418 Kč
10	9	Vedlejší náklady		620 318 Kč
11		Změna č.015 - SO15.02 - Změna parametrů skleníku E	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
11	1	Stavební část		1 348 621 Kč
11	2	Skleník - konstrukce, otevíravá okna, zatemňovací clony, pohony		1 646 695 Kč
11	3	Vzduchotechnika a chlazení		4 194 153 Kč
11	4	Měření a regulace		1 652 219 Kč
11	5	Vytápění		1 598 846 Kč
11	6	Elektroinstalace		700 562 Kč
IC 2 (Objekt E) Celkem (bez DPH)			78 747 505 Kč	

IC 3 - Investiční celek 3: Objekt F2

Technologické centrum

1		Spodní stavba	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
1	1	Zemní práce		440 871 Kč
1	2	Plošné zakládání		400 680 Kč
1	3	Hlubinné zakládání		770 154 Kč
1	5	Podlahová deska		683 073 Kč
1	6	Izolace spodní stavby		375 772 Kč
2		Nosná konstrukce	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
2	1	Prefabrikované betonové konstrukce		56 909 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 2.1	709 Kč	
		Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (přípočet)	56 200 Kč	

2	2	<u>Monolitické konstrukce</u>		4 629 316 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 2.2</i>	4 586 083 Kč	
		<i>Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (odpočet)</i>	-15 325 Kč	
		<i>Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (přípočet)</i>	58 557 Kč	
2	3	<u>Ocelové konstrukce</u>		224 293 Kč
3		<u>Opláštění</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
3	1	<u>Střešní plášť</u>		1 466 620 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 3.1</i>	1 450 705 Kč	
		<i>Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (odpočet)</i>	-12 231 Kč	
		<i>Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (přípočet)</i>	28 146 Kč	
3	2	<u>Zdivo obvodové</u>		256 742 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 3.2</i>	146 924 Kč	
		<i>Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (odpočet)</i>	-23 783 Kč	
		<i>Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (přípočet)</i>	133 601 Kč	
3	3	<u>Opláštění fasády</u>		3 352 314 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 3.3</i>	3 124 380 Kč	
		<i>Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (odpočet)</i>	-51 366 Kč	
		<i>Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (přípočet)</i>	279 300 Kč	
3	4	<u>Okna, dveře, proskl. stěny</u>		2 810 292 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 3.4</i>	2 524 322 Kč	
		<i>Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (odpočet)</i>	-17 400 Kč	
		<i>Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (přípočet)</i>	303 370 Kč	
3	5	<u>Ocelové kce v opláštění</u>		20 450 Kč
4		<u>Vnitřní dělicí konstrukce</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
4	1	<u>Vnitřní zděné příčky</u>		943 521 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 4.1</i>	1 117 643 Kč	
		<i>Změna č.011a - změna půdorysů pro fytotrony (odpočet)</i>	-174 122 Kč	
4	2	<u>Sádkartonové příčky</u>		220 066 Kč
4	3	<u>Vnitřní okna, dveře a prosklené stěny</u>		954 392 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 4.3</i>	967 448 Kč	
		<i>Změna č.011a - změna půdorysů pro fytotrony (odpočet)</i>	-13 056 Kč	
4	4	<u>Zámečnické prvky</u>		333 595 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 4.4</i>	291 295 Kč	
		<i>Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (odpočet)</i>	-23 700 Kč	
		<i>Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (přípočet)</i>	66 000 Kč	
4	5	<u>Požární ucpávky</u>		40 326 Kč
5		<u>Úpravy povrchů</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
5	1	<u>Povrchové úpravy stěn</u>		1 479 805 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.1</i>	1 543 485 Kč	
		<i>Změna č.011a - změna půdorysů pro fytotrony (odpočet)</i>	-102 960 Kč	
		<i>Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (odpočet)</i>	-4 732 Kč	
		<i>Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (přípočet)</i>	44 013 Kč	
5	2 a	<u>Povrchové úpravy podlah - konstrukční vrstvy (hrubé podlahy)</u>		1 048 422 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.2a</i>	1 073 291 Kč	
		<i>Změna č.011a - změna půdorysů pro fytotrony (odpočet)</i>	-36 842 Kč	
		<i>Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (přípočet)</i>	11 973 Kč	
5	2 b	<u>Povrchové úpravy podlah - nášlapné vrstvy</u>		1 304 298 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.2b</i>	1 285 178 Kč	
		<i>Změna č.011a - změna půdorysů pro fytotrony (odpočet)</i>	-31 124 Kč	
		<i>Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (přípočet)</i>	50 244 Kč	
5	3	<u>Zavěšené podhledy</u>		1 058 747 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.3</i>	1 039 231 Kč	
		<i>Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (přípočet)</i>	19 516 Kč	
5	4	<u>Povrchové úpravy stropů</u>		75 552 Kč
6		<u>Vybavení</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
6	1	<u>Truhlářské práce</u>		0 Kč
6	2	<u>Hygienické doplňky</u>		7 968 Kč
6	3	<u>Hasící přístroje</u>		17 687 Kč

7		Technická zařízení budov		
7	1	zařizovací předměty		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	1	1	zařizovací předměty	203 411 Kč
7	2	Kanalizace		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	2	1	Kanalizace vnitřní	248 155 Kč
7	2	2	Odvod kondenzátu od jednotek klimatizace	53 975 Kč
7	3	Vnitřní vodovod		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	3	1	Vnitřní vodovod (rozvody + instalace) - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH	343 425 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.3.1.	326 203 Kč
			Změna č.001 - přesun přípojky vodovodu pro objekt F2 z IC2	17 222 Kč
7	3	2	Rozvod demi vody	68 785 Kč
7	6	Vzduchotechnika + chlazení		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	6	1	Z1 Větrání laboratoří (jednotky)	514 704 Kč
7	6	2	Z1 Větrání laboratoří (prvky)	389 897 Kč
7	6	3	Z1 Větrání laboratoří (potrubí)	194 421 Kč
7	6	4	Z2 Větrání kanceláří, učeben, zasedacích místností, chodeb a hyg. zařízení (jednotky)	265 079 Kč
7	6	5	Z2 Větrání kanceláří, učeben, zasedacích místností, chodeb a hyg. zařízení (prvky)	135 086 Kč
7	6	6	Z2 Větrání kanceláří, učeben, zasedacích místností, chodeb a hyg. zařízení (potrubí)	171 789 Kč
7	6	7	Z5, Z6 Odtahy digestoří a skříněk na chemikálie	695 320 Kč
7	6	8	Z7 Komora s frekvenčními měniči	6 198 Kč
7	6	9	Z8 Předávací stanice	6 771 Kč
7	6	10	Z8 Předávací stanice (potrubí)	1 031 Kč
7	6	11	Z9 Neutralizace, výrobek demivody	13 391 Kč
7	6	12	Z9 Neutralizace, výrobek demivody (potrubí)	5 461 Kč
7	6	13	Z10 Příruční sklad chemikálií	78 457 Kč
7	6	14	Z12 Klimatizace laboratoří	1 364 017 Kč
7	6	15	Z14 Klimatizace kanceláří	1 315 309 Kč
7	6	16	Z15 Serverovna chlazení	32 679 Kč
7	6	17	Z16 Chladová místnost - strojní chlazení	130 535 Kč
7	6	18	Montážní materiál	192 447 Kč
7	9	Topení		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	9	1	Topný zdroj, zařízení zdroje tepla	2 934 Kč
7	9	2	Potrubí	218 286 Kč
7	9	3	Armatury	45 476 Kč
7	9	4	Otopná tělesa	189 878 Kč
7	9	5	Nátěry	0 Kč
7	9	6	Tepelné izolace	77 138 Kč
7	10	Elektronická požární ochrana		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	10	1	EPS vč. ústředny	237 607 Kč
7	11	Měření a regulace		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	11	1	DDC regulátory	444 391 Kč
7	11	2	Zpracování SW	104 040 Kč
7	11	3	Čidla a akční členy	158 611 Kč
7	11	4	Dispečink	55 301 Kč
7	11	5	Montážní materiál a práce	695 485 Kč
7	12	Elektroinstalace - silnoproud		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	12	1	Sekání drážek pro elektro	21 127 Kč
7	12	2	Hromosvod a zemnění	126 628 Kč
7	12	3	Elektromontáže	315 020 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.12.3	299 056 Kč
			Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (přípočet)	15 964 Kč

7	12	4	<u>Svitidla a světelné zdroje</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.12.4 Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (přípočet)	1 350 631 Kč 63 232 Kč	1 413 863 Kč
7	12	5	<u>Kabely, trasy, rozvaděče</u>		2 105 500 Kč
7	13		<u>Elektroinstalace - slaboproud</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	13	1	<u>Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)</u>		74 503 Kč
7	13	2	<u>Strukturovaná kabeláž</u>		387 922 Kč
7	13	3	<u>Telefonní rozvody</u>		66 431 Kč
7	13	4	<u>AV technika</u>		110 529 Kč
7	13	5	<u>Elektronická kontrola vstupu</u>		22 519 Kč
7	13	6	<u>Nosné kabelové trasy</u>		144 493 Kč
7	14		<u>Výtahy, zdvihací prostředky</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	14	1	<u>Osobní výtahy</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.14.1 Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (přípočet)	350 833 Kč 62 700 Kč	413 533 Kč
7	15		<u>Ostatní technologické dodávky</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	15	1	<u>Průtokový sterilizátor</u>		5 640 330 Kč
7	15	2	<u>PS 11 Technologické vybavení laboratoří</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.15.2 Změna č.011a - změna půdorysů pro fytotrony (odpočet)	5 668 106 Kč -91 457 Kč	5 576 649 Kč
7	15	3	<u>PS 10/F2 Vnitřní rozvody technických plynů</u>		631 227 Kč
8			<u>Venkovní objekty</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
8	1		<u>SO 01/F2 - Příprava území</u>		36 366 Kč
8	2		<u>SO 40/F2 - Přípojkové stoky - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.2 Změna č.007 - změna materiálu kanalizačního potrubí	589 918 Kč -89 585 Kč	500 333 Kč
8	3		<u>SO 53/F2 - Rozvody NN 0.4 kV - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.3 Změna č.002 - změna trasy rozvodů NN pro objekt F2	617 910 Kč -30 560 Kč	587 350 Kč
8	4		<u>SO 57/F2 - Venkovní osvětlení areálové</u>		62 689 Kč
8	5		<u>SO 58/F2 - Rozvody slaboproudu a informačních technologií, optické kabely</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.5 Změna č.013 - změna venkovního vedení optických sítí	441 452 Kč 95 600 Kč	537 052 Kč
8	6		<u>SO 64/F2 - Areálové zpevněné plochy včetně chodníků</u>		686 507 Kč
8	7		<u>SO 65/F2 - Mobilní exteriéru</u>		21 350 Kč
8	8		<u>SO 67/F2 Sadové úpravy</u>		67 735 Kč
8	9		<u>SO 70 - Rozvody technických plynů - stanice technických plynů</u>		72 719 Kč
9			<u>Vedlejší náklady</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
9	1		<u>Testování a funkční zkoušky TZB / Objekt F2</u>		4 033 Kč
9	2		<u>Dokumentace skutečného provedení stavby / Objekt F2</u>		0 Kč
9	3		<u>Průvodní dokumentace, zaškolení obsluhy / Objekt F2</u>		0 Kč
9	4		<u>Trvalá pamětní deska / Objekt F2</u>		7 000 Kč
10			<u>Změna č.11a - Nové práce</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
10	1		<u>Změny půdorysu pro fytotrony - konstrukce zděné</u>		189 053 Kč
10	2		<u>Změny půdorysu pro fytotrony - povrchové úpravy stěn</u>		102 341 Kč
10	3		<u>Změny základových konstrukcí pro fytotrony - pilotové založení vč. zemních prací</u>		98 000 Kč
10	4		<u>Změny základových konstrukcí pro fytotrony - plošné základy vč. podsypu a podkladního betonu</u>		171 544 Kč
11			<u>Změna č.019 - Nové práce pro fytotrony (2.část)</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
11	1		<u>Stavební práce</u>		109 597 Kč
11	2		<u>ZTI - hrubé rozvody</u>		38 329 Kč

11	3	ZTI - kompletace	246 905 Kč
11	4	Vzduchotechnika a chlazení - hrubé rozvody	1 220 360 Kč
11	5	Vzduchotechnika a chlazení - kompletace	1 065 910 Kč
11	6	Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - hrubé rozvody	212 457 Kč
11	7	Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - kompletace	1 491 810 Kč
11	8	Vedlejší náklady	355 955 Kč

IC 3 (Objekt F2) Celkem (bez DPH)

56 567 024 Kč

IC 4 - Investiční celek 4: Objekt H

Centrum genetiky a molekulární biologie

1		Spodní stavba		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
1	1	Zemní práce		138 858 Kč
1	2	Plošné zakládání		326 869 Kč
1	3	Hlubinné zakládání		747 972 Kč
1	5	Podlahová deska		687 013 Kč
1	6	Izolace spodní stavby		321 142 Kč
2		Nosná konstrukce		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
2	1	Prefabrikované betonové konstrukce		0 Kč
2	2	Monolitické konstrukce		4 842 191 Kč
2	3	Ocelové konstrukce		1 728 Kč
3		Opláštění		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
3	1	Střešní plášť		1 513 001 Kč
3	2	Zdivo obvodové		112 032 Kč
3	3	Opláštění fasády		2 539 898 Kč
3	4	Okna, dveře, proskl. stěny		4 182 792 Kč
4		Vnitřní dělicí konstrukce		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
4	1	Vnitřní zděné příčky		1 280 491 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 4.1	1 472 045 Kč	
		Změna č.019 - nové práce pro fytofony	-191 554 Kč	
4	2	Sádkartónové příčky		155 264 Kč
4	3	Vnitřní okna, dveře a prosklené stěny		1 546 139 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 4.3	1 565 209 Kč	
		Změna č.019 - nové práce pro fytofony	-19 070 Kč	
4	4	Zámečnické prvky		763 888 Kč
4	5	Požární ucpávky		40 326 Kč
5		Úpravy povrchů		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
5	1	Povrchové úpravy stěn		1 567 526 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.1	1 591 230 Kč	
		Změna č.019 - nové práce pro fytofony	-23 704 Kč	
5	2 a	Povrchové úpravy podlah - konstrukční vrstvy (hrubé podlahy)		1 176 729 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.2a	1 183 701 Kč	
		Změna č.019 - nové práce pro fytofony	-6 972 Kč	
5	2 b	Povrchové úpravy podlah - nášlapné vrstvy		1 379 414 Kč
5	3	Zavěšené podhledy		1 286 895 Kč
5	4	Povrchové úpravy stropů		5 212 Kč
6		Vybavení		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
6	1	Truhlářské práce		0 Kč
6	2	Hygienické doplňky		10 420 Kč
6	3	Hasicí přístroje		5 928 Kč

Handwritten signature

7		Technická zařízení budov	
7	1	Zařizovací předměty	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	1	1 Zařizovací předměty	281 467 Kč
7	2	Kanalizace	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	2	1 Kanalizace vnitřní	344 438 Kč
7	2	2 Odvod kondenzátu od jednotek klimatizace	55 155 Kč
7	3	Vnitřní vodovod	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	3	1 Vnitřní vodovod (rozvody + instalace)	392 341 Kč
7	3	2 Rozvod demi vody	104 391 Kč
7	6	Vzduchotechnika + chlazení	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	6	1 Z1 Větrání laboratoří (jednotky)	706 520 Kč
7	6	2 Z1 Větrání laboratoří (prvky)	493 576 Kč
7	6	3 Z1 Větrání laboratoří (potrubí)	230 750 Kč
7	6	4 Z2 Větrání laboratoří 2.NP s pož na zvýšenou čistotu (jednotky)	217 102 Kč
7	6	5 Z2 Větrání laboratoří 2.NP s pož na zvýšenou čistotu (prvky)	231 977 Kč
7	6	6 Z2 Větrání laboratoří 2.NP s pož na zvýšenou čistotu (potrubí)	38 227 Kč
7	6	7 Z3 Větrání kanceláří, učeben, zased. místností, chodeb a hyg. zař. (jednotky)	273 597 Kč
7	6	8 Z3 Větrání kanceláří, učeben, zased. místností, chodeb a hyg. zař. (prvky)	249 220 Kč
7	6	9 Z3 Větrání kanceláří, učeben, zased. místností, chodeb a hyg. zař. (potrubí)	118 528 Kč
7	6	10 Z5, Z6 Odtahy digestoří a skříněk na chemikálie	1 468 007 Kč
7	6	11 Z8 Předávací stanice (zařízení)	5 876 Kč
7	6	12 Z8 Předávací stanice (potrubí)	1 541 Kč
7	6	13 Z9 Průtoková sterilizace m.č. 105d (zařízení)	6 214 Kč
7	6	14 Z9 Průtoková sterilizace m.č. 105d (potrubí)	1 055 Kč
7	6	15 Z10 Příruční sklad chemikálií m.č. 118	85 032 Kč
7	6	16 Z11 Výrobník demivody m.č. 118a (zařízení)	5 170 Kč
7	6	17 Z11 Výrobník demivody m.č. 118a (potrubí)	1 349 Kč
7	6	18 Z12 Klimatizace laboratoří	1 213 917 Kč
7	6	19 Z14 Klimatizace kanceláří	934 283 Kč
7	6	20 Z15 Serverovna chlazení	36 230 Kč
7	6	21 Z16 Chladová místnost-strojní chlazení	78 948 Kč
7	6	22 Montážní materiál	149 431 Kč
7	6	23 Izolace	215 806 Kč
7	9	Topení	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	9	1 Topný zdroj, zařízení zdroje tepla	2 934 Kč
7	9	2 Potrubí	304 536 Kč
7	9	3 Armatury	34 750 Kč
7	9	4 Otopná tělesa	191 086 Kč
7	9	5 Nátěry	0 Kč
7	9	6 Tepelné izolace	98 592 Kč
7	10	Elektronická požární ochrana	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	10	1 EPS vč. ústředny	243 697 Kč
7	11	Měření a regulace	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	11	1 DDC regulátory	606 222 Kč
7	11	2 Zpracování SW	132 752 Kč
7	11	3 Čidla a akční členy	239 589 Kč
7	11	4 Dispečink	40 691 Kč
7	11	5 Montážní materiál a práce	811 878 Kč
7	12	Elektroinstalace - silnoproud	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	12	1 Sekání drážek pro elektro	23 619 Kč
7	12	2 Hromosvod a zemnění	155 013 Kč
7	12	3 Elektromontáže	314 967 Kč
7	12	4 Svítlidla a světelné zdroje	1 445 209 Kč
7	12	5 Kabely, trasy, rozvaděče	2 086 633 Kč

7	13	<u>Elektroinstalace - slaboproud</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	13	1 Elektrická zabezpečovací signalizace (EVS)	61 334 Kč
7	13	2 Strukturovaná kabeláž	394 984 Kč
7	13	3 Telefonní rozvody	32 248 Kč
7	13	4 AV technika	52 240 Kč
7	13	5 Elektronická kontrola vstupu	15 951 Kč
7	13	6 Nosné kabelové trasy	103 190 Kč
7	14	<u>Výtahy, zdvihací prostředky</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	14	1 Osobní výtahy	350 833 Kč
7	15	<u>Ostatní technologické dodávky</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	15	1 PS 10/H Vnitřní rozvody technických plynů	700 121 Kč
7	15	2 Průtokový sterilizátor	5 898 567 Kč
7	15	3 PS 11 - Technologické vybavení laboratoří	7 672 204 Kč
8		<u>Venkovní objekty</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
8	1	SO 01/H - Příprava území objektu H	147 214 Kč
8	1a	Změna č.014 - Přeložka stávajícího areálového teplovodu	446 224 Kč
8	2	SO 02/H - Asanace a demolice objektu H	627 978 Kč
8	3	SO 40/H - Přípojkové stoky - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH	227 764 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.3</i>	253 639 Kč
		<i>Změna č.007 - změna materiálu kanalizačního potrubí</i>	-25 875 Kč
8	4	SO 53/H - Rozvody NN 0,4 Kv - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH	509 812 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.4</i>	558 954 Kč
		<i>Změna č.002 - změna trasy rozvodů NN pro objekt H</i>	-49 142 Kč
8	5	SO 57/H - Venkovní osvětlení areálové	60 842 Kč
8	6	SO 58/H - Rozvody slaboproudu a informačních technologií, optické kabely	125 861 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.6</i>	128 936 Kč
		<i>Změna č.013 - změna venkovního vedení optických sítí</i>	-3 075 Kč
8	7	SO 64/H - Areálové zpevněné plochy včetně chodníků	62 858 Kč
8	8	SO 65/H - Mobilní exteriér	16 915 Kč
8	9	SO 67/H Sadové úpravy	10 277 Kč
8	10	SO 70/H Venkovní rozvody technického plynu	30 997 Kč
9		<u>Vedlejší náklady</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
9	1	Testování a funkční zkoušky TZB / Objekt H	4 033 Kč
9	2	Dokumentace skutečného provedení stavby / Objekt H	0 Kč
9	3	Původní dokumentace, zaškolení obsluhy / Objekt H	0 Kč
9	4	Trvalá pamětní deska / Objekt H	7 000 Kč
10		<u>Změna č.019 - Nové práce pro fytotrony</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
10	1	Stavební práce	363 819 Kč
10	2	ZTI - hrubé rozvody	61 188 Kč
10	3	ZTI - kompletace	259 745 Kč
10	4	Vzduchotechnika a chlazení - hrubé rozvody	2 122 802 Kč
10	5	Vzduchotechnika a chlazení - kompletace	1 232 910 Kč
10	6	Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - hrubé rozvody	499 402 Kč
10	7	Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - kompletace	2 931 175 Kč
10	8	Vedlejší náklady	606 415 Kč
IC 4 (Objekt H) Celkem (bez DPH)			64 940 946 Kč

IC 5 - Investiční celek 5: Infrastruktura

Páteří infrastruktura

7	15	<u>Ostatní technologické dodávky</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	15	1 a PS 01 - posílení vybavení stávající areálové trafostanice	1 729 824 Kč

7	15	1 b	PS 01 - posílení vybavení stávající areálové trafostanice - společná část pro CRH a RCPTM, pol. 7.15.1.2.34		316 699 Kč
8			Venkovní objekty	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
8	1		SO 01/PI - Příprava území páteřní komunikace vč. SO 02 Asanace demolice		147 772 Kč
8	2		SO 35/PI - Kanalizace jednotná K1 - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH		672 258 Kč
			<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.2</i>	715 023 Kč	
			<i>Změna č.007 - změna materiálu kanalizačního potrubí</i>	-42 765 Kč	
8	3		SO 56 - Venkovní osvětlení páteřní komunikace areálové		253 849 Kč
			<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.3</i>	347 604 Kč	
			<i>Změna č.017 - přesuny položek mezi IC</i>	-93 755 Kč	
8	4		SO 62 - Nová areálová páteřní komunikace, chodníky		3 094 762 Kč
8	5		SO 67/PI Sadové úpravy		42 184 Kč
8	6		SO 69 Oplocení areálu - část PK		95 136 Kč
9			Vedlejší náklady	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
9	1		Testování a funkční zkoušky		5 000 Kč
9	2		Dokumentace skutečného provedení stavby		0 Kč
9	3		Průvodní dokumentace, zaškolení obsluhy		0 Kč
9	4		Trvalá pamětní deska		7 000 Kč
IC 5 (Páteřní infrastruktura) Celkem (bez DPH)					6 364 484 Kč

IC 6 - Investiční celek 6: Objekt G

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů

1			Spodní stavba	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
1	1		Zemní práce		503 680 Kč
1	2		Plošné zakládání		553 495 Kč
1	3		Hlubinné zakládání		1 299 793 Kč
1	5		Podlahová deska		719 304 Kč
1	6		Izolace spodní stavby		306 099 Kč
2			Nosná konstrukce	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
2	2		Monolitické konstrukce		7 045 395 Kč
2	3		Ocelové konstrukce		67 852 Kč
3			Opláštění	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
3	1		Střešní plášť		1 666 702 Kč
3	2		Zdivo obvodové		370 931 Kč
3	3		Opláštění fasády		3 086 110 Kč
3	4		Okna, dveře, proskl. stěny		5 743 230 Kč
4			Vnitřní dělicí konstrukce	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
4	1		Vnitřní zděné příčky		1 298 462 Kč
4	2		Sádkartonové příčky		165 402 Kč
4	3		Vnitřní okna, dveře a prosklené stěny		2 181 308 Kč
4	4		Zámečnické prvky		423 194 Kč
4	5		Požární ucpávky		80 651 Kč
5			Úpravy povrchů	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
5	1		Povrchové úpravy stěn		1 995 762 Kč
5	2 a		Povrchové úpravy podlah - konstrukční vrstvy (hrubé podlahy)		1 270 297 Kč
			<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.2a</i>	1 246 173 Kč	
			<i>Změna č.010 - antivibrační podlaha v místnosti č.108</i>	24 124 Kč	
5	2 b		Povrchové úpravy podlah - nášlapné vrstvy		1 856 824 Kč
			<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.2b</i>	1 854 817 Kč	
			<i>Změna č.010 - antivibrační podlaha v místnosti č.108</i>	2 007 Kč	

5	3	<u>Zavěšené podhledy</u>	1 622 506 Kč
5	4	<u>Povrchové úpravy stropů</u>	137 685 Kč
<hr/>			
6		<u>Vybavení</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
6	2	<u>Hygienické doplňky</u>	15 324 Kč
6	3	<u>Hasicí přístroje</u>	28 526 Kč
<hr/>			
7		<u>Technická zařízení budov</u>	
7	1	<u>Zařizovací předměty</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	1	1 <u>Zařizovací předměty</u>	351 793 Kč
<hr/>			
7	2	<u>Kanalizace</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	2	1 <u>Kanalizace vnitřní</u>	228 442 Kč
7	2	2 <u>Odvod kondenzátu od jednotek klimatizace</u>	89 857 Kč
<hr/>			
7	3	<u>Vnitřní vodovod</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	3	1 <u>Vnitřní vodovod (rozvody + instalace)</u>	473 056 Kč
7	3	2 <u>Rozvod demi vody</u>	18 125 Kč
<hr/>			
7	6	<u>Vzduchotechnika + chlazení</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	6	1 <u>Z1 Větrání laboratoří 1.NP, 2.NP, 3.NP (zařízení)</u>	656 124 Kč
7	6	2 <u>Z1 Větrání laboratoří 1.NP, 2.NP, 3.NP (prvky)</u>	579 122 Kč
7	6	3 <u>Z1 Větrání laboratoří 1.NP, 2.NP, 3.NP (potrubí)</u>	247 210 Kč
7	6	4 <u>Z3 Větrání kanceláří, učeben, zasedacích místností, chodeb a hyg. zařízení (zařízení)</u>	398 021 Kč
7	6	5 <u>Z3 Větrání kanceláří, učeben, zasedacích místností, chodeb a hyg. zařízení (prvky)</u>	371 047 Kč
7	6	6 <u>Z3 Větrání kanceláří, učeben, zasedacích místností, chodeb a hyg. zařízení (potrubí)</u>	218 699 Kč
7	6	7 <u>Z5 Odtahy digestoří a mobilních odtahů (zařízení)</u>	773 803 Kč
7	6	8 <u>Z5 Odtahy digestoří a mobilních odtahů (potrubí)</u>	458 608 Kč
7	6	9 <u>Z6 Odtahy skříní na chemikálie (zařízení)</u>	129 363 Kč
7	6	10 <u>Z6 Odtahy skříní na chemikálie (potrubí)</u>	381 664 Kč
7	6	11 <u>Z8 Předávací stanice (zařízení)</u>	9 446 Kč
7	6	12 <u>Z8 Předávací stanice (potrubí)</u>	502 Kč
7	6	13 <u>Z9 Rozvodna - frekvenční měniče (na střeše)</u>	6 752 Kč
7	6	14 <u>Z10 Studený odtah od pecí 1.NP m.č. 122 (zařízení)</u>	27 460 Kč
7	6	15 <u>Z10 Studený odtah od pecí 1.NP m.č. 122 (potrubí)</u>	55 065 Kč
7	6	16 <u>Z11 Klimatizace laboratoří (levá část 1.NP, 2.NP)</u>	815 645 Kč
7	6	17 <u>Z12 Klimatizace laboratoří (pravá část 1.NP, 2.NP, 3.NP)</u>	948 282 Kč
7	6	18 <u>Z13 Klimatizace kanceláří (levá část 1.NP, 2.NP, 3.NP)</u>	1 182 669 Kč
7	6	19 <u>Z14 Klimatizace kanceláří (pravá část 2.NP, 3.NP)</u>	498 936 Kč
7	6	20 <u>Z16 centrální chlazení vodního okruhu laboratoří</u>	286 202 Kč
7	6	21 <u>Z20 Klimatizace rozvoden SLP</u>	111 839 Kč
7	6	22 <u>Montážní materiál</u>	51 875 Kč
7	6	23 <u>Izolace</u>	279 493 Kč
7	6	24 <u>Vzduchotechnika trafostanice</u>	158 639 Kč
<hr/>			
7	9	<u>Topení</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	9	1 <u>Topný zdroj, zařízení zdroje tepla</u>	2 934 Kč
7	9	2 <u>Potrubí</u>	596 495 Kč
7	9	3 <u>Armatury</u>	76 076 Kč
7	9	4 <u>Otopná tělesa</u>	253 699 Kč
7	9	5 <u>Nátěry</u>	0 Kč
7	9	6 <u>Tepelné izolace</u>	115 080 Kč
<hr/>			
7	10	<u>Elektronická požární ochrana</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	10	1 <u>EPS vč. ústředny</u>	265 205 Kč

7	11	Měření a regulace	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	11	1 DDC regulátory	653 408 Kč
7	11	2 Zpracování SW	139 688 Kč
7	11	3 Čidla a akční členy	213 914 Kč
7	11	4 Dispečink	56 914 Kč
7	11	5 Montážní materiál a práce	893 371 Kč
7	12	Elektroinstalace - silnoproud	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	12	1 Trafostanice	88 599 Kč
7	12	2 Sekání drážek pro elektro	26 050 Kč
7	12	3 Hromosvod a zemnění	133 179 Kč
7	12	4 Elektromontáže	392 219 Kč
7	12	5 Svítidla a světelné zdroje	2 035 781 Kč
7	12	6 Kabely, trasy, rozvaděče	2 331 118 Kč
7	13	Elektroinstalace - slaboproud	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	13	1 Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)	64 701 Kč
7	13	2 Strukturovaná kabeláž	563 050 Kč
7	13	3 Telefonní rozvody	33 703 Kč
7	13	4 AV technika	75 903 Kč
7	13	5 Elektronická kontrola vstupu	22 280 Kč
7	13	6 Nosné kabelové trasy	130 959 Kč
7	14	Výtahy, zdvihací prostředky	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	14	1 Osobní výtahy	661 341 Kč
7	15	Ostatní technologické dodávky	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	15	1 PS 01 - posílení vybavení stávající areálové trafostanice - společná část pro CRH a RCPTM, pol. 7.15.1.1	40 326 Kč
7	15	2 PS 10 - Rozvody technických plynů - vnitřní	1 940 447 Kč
7	15	3 PS 11 - Technologické vybavení laboratoří	7 773 650 Kč
7	15	4 PS 12 - Vybavení trafostanice pro objekt G	769 432 Kč
7	15	5 PS - 13 Náhradní zdroj pro objekt G	3 617 360 Kč
8		Venkovní objekty	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
8	1	SO 01 - Příprava území	321 722 Kč
8	2	SO 02 - Asanace a demolice objektů	53 478 Kč
8	3	SO 34 - Vodovod V4 - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.3 1 220 908 Kč Změna č.008 - změna materiálu vodovodního potrubí -393 480 Kč	827 428 Kč
8	4	SG 38 - Kanalizace jednotná K4 - nová páteřní pro objekt G Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.4 421 484 Kč Změna č.007 - změna materiálu kanalizačního potrubí -78 028 Kč	343 456 Kč
8	5	SO 40 - Připojkové stoky - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.5 192 554 Kč Změna č.007 - změna materiálu kanalizačního potrubí -17 940 Kč	174 614 Kč
8	6	SO 42 - Rozvody užitkové vody - Propojení stávajících závlah ze stávající studny	78 904 Kč
8	7	SO 53 - Rozvody NN 0,4 kV	92 334 Kč
8	8	SO 56 - Venkovní osvětlení páteřní komunikace areálové	107 292 Kč
8	9	SO 57 - Venkovní osvětlení areálové	102 500 Kč
8	10	SO 58 - Rozvody slaboproudu a informačních technologií, optické kabely Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.10 259 529 Kč Změna č.013 - změna venkovního vedení optických sítí 178 625 Kč	438 154 Kč
8	11	SO 62 - Nová areálová páteřní komunikace včetně chodníků	1 449 087 Kč
8	12	SO 64 - Areálové zpevněné plochy včetně chodníků	885 250 Kč
8	13	SO 65 - Mobilář	26 562 Kč
8	14	SO 66,67 - Terénní úpravy + Sadové úpravy	358 183 Kč
8	15	SO 70 - Stanice technických plynů	40 158 Kč
8	16	SO 71 - Připojka VN pro trafostanici objektu G - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.16 415 767 Kč Změna č.002 - připojka VN pro trafostanici objektu G -29 309 Kč	386 458 Kč

OSTATNÍ NÁKLADY

Pozn.: Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH

Dodatek č.7 - Příloha č.2 Smlouvy o dílo, část E

NÁKLADY NA PROJEKTOVÉ PRÁCE

Pol.	Projektové práce stavby CRH a stavby RCPTM			CELKEM
				(Kč)
1	DPS pro stavbu CRH			
	DPS pro objekt D - IC1 - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH Původní cena DPS pro objekt D - IC1 Změna č.003 - Projektová dokumentace přeložky kabelu NN pro pěstební pole Změna č.013 - Projektová dokumentace změny venkovního vedení optických sítí		624 910 7 500 812	633 222
	DPS pro objekt E - IC2 - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH Původní cena DPS pro objekt E - IC2 Změna č.013 - Projektová dokumentace změny venkovního vedení optických sítí Změna č.015 - Projektová dokumentace změny parametrů skleníku "E"		1 521 825 870 427 502	1 950 197
	DPS pro objekt F2 - IC3 - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH Původní cena DPS pro objekt F2 - IC3 Změna č.013 - Projektová dokumentace změny venkovního vedení optických sítí		1 228 768 16 967	1 245 735
	DPS pro objekt H - IC4 - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH Původní cena DPS pro objekt H - IC4 Změna č.014 - Projektová dokumentace pro přeložku stávajícího areálového teplovodu Změna č.013 - Projektová dokumentace změny venkovního vedení optických sítí		1 375 687 28 400 532	1 404 619
	DPS pro Infrastrukturu - IC5			157 629
1a	Dokumentace změny stavby před dokončením stavby CRH			
	Změna č.011 - Projektová dokumentace změny stavby před dokončením objektu "F2" - IC4			322 390
	CELKEM PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO STAVBU CRH (bez DPH)			5 713 791
2	DPS pro stavbu RCPTM			
	DPS pro objekt G - IC6 - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH Původní cena DPS pro objekt G - IC6 Změna č.013 - Projektová dokumentace změny venkovního vedení optických sítí		1 594 668 25 319	1 619 987
	CELKEM PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO STAVBU RCPTM (bez DPH)			1 619 987
	NÁKLADY NA PROJEKTOVÉ PRÁCE STAVBY CRH A STAVBY RCPTM CELKEM (bez DPH)			7 333 778

Pozn.: Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH