



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 487/OVZ/PV/2018

Objednatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.1: [REDACTED]
č.ú.2: [REDACTED]
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této Smlouvy: [REDACTED]
(dále jen „Oprávněná osoba“ nebo „Oprávněné osoby“)
Technický dozor stavebníka: SAFETY PRO s.r.o., se sídlem Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, IČO 28571690 na základě příkazní smlouvy
[REDACTED]
(dále jen „IDS“)
(dále jen „Objednatel“ nebo „UP“)

a

Zhotovitel: **VW WACHAL a.s.**
se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČO: 25567225
DIČ: CZ25567225
statutární orgán: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel
jednající: [REDACTED]
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Krajském soudem v Brně, oddíl B, vložka 2976
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED] výrobní ředitel
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též jako „smluvní strany“)

Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 511/8 | 771 47 Olomouc
www.upol.cz

Strana 1



uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 487/OVZ/PV/2018 ze dne 04. 09. 2018, ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 16. 10. 2018:**

I.

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 04. 09. 2018 Smlouvu o dílo č. 487/OVZ/PV/2018 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení **Stavby „Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc Holice“**, specifikované projektovými dokumentacemi a správnými rozhodnutími uvedenými v čl. II. odst. 1. Smlouvy (dále jen „Stavba“), a dále spočívající v zajištění zpracování dokumentů, uvedených v čl. II. Smlouvy pro každou z částí Stavby.
2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy, § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a čl. XIII. Smlouvy a dále s tím souvisejících změn dílčích termínů obsažených v Příloze č. 3 Smlouvy.

II.

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných změn závazků ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ, dále dodatečných stavebních prací definovaných v § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a dále provedení nepodstatných změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ 01 Úprava bočního vstupu, TLZ 02 Dořešení příčky mezi chodbou a aulou, oba pro Stavbu 1, TLZ 03 Přeložení potrubí UT pro Stavbu 2 a TLZ 04 Odstranění stávajícího betonového kanálu před objektem SO01 pro Stavbu 1, které jsou v elektronické podobě součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5, 6 ZZVZ vč. finančních limitů, uvedených v těchto zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, v Rekapitulaci změnových listů.

III.

1. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se zvyšuje o částku 226 755,47 Kč bez DPH a současně se snižuje o částku 74 459,64 Kč bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, a že ujednání čl. IV. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 1., a to následovně:

*1. „Celková cena za dílo činí **83 923 392,31 Kč bez DPH**. Zhotovitel je plátcem DPH.“*

2. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. toho dodatku se mění částí ceny za Dílo, odpovídající příslušným částem Stavby tak, jak je specifikováno v „Celkové rekapitulaci nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby aktualizované změnami Stavby“, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí.
3. Tímto dodatkem se Příloha č. 2 Smlouvy v části „Celkové rekapitulaci nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby“ ruší a nahrazuje novou částí s názvem „Celková rekapitulace nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby aktualizovaná změnami Stavby“ ve znění, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

IV.

1. Z objektivních důvodů na straně Objednatele, a to v návaznosti na jiné stavební práce probíhající v Místě plnění, se v Příloze č. 3 Smlouvy mění následující dílčí termín pro postup výstavby u Stavby 1 tak, že nově zní:

*„Inženýrský objekt IO-04 – Přeložka SLP musí být zrealizována do 1 měsíce **ode dne udělení pokynu Oprávněné osoby Objednatele, a to jeho doručením v písemné formě, emailovou zprávou, nebo ústně při konání kontrolního dne Stavby se zaznamenáním pokynu v zápisu z kontrolního dne** z důvodu nezbytnosti vymístění stávající telefonní ústředny a ústředny PZTS a EKV do budovy č. 54 (vrátnice) a z důvodu nezbytnosti přeložení optických kabelů a 1 metalického kabelu za účelem zachování nepřetržitého provozu datové sítě a telefonní sítě v areálu.“*

2. Z důvodů na straně Objednatele, a to v souvislosti s dodatečnými stavebními pracemi a změnami uvedenými v čl. II. odst. 1. tohoto dodatku, se v Příloze č. 3 Smlouvy mění následující dílčí termíny pro postup výstavby u Stavby 1 tak, že nově zní:

*„Zhotovitel umožní v souladu s příslušnými předpisy užívání ucelené části Stavby 1 – tj. východního vstupu se schodištěm a výtahem do max. **140 dní** od nabytí účinnosti Smlouvy a umožní uživateli od tohoto termínu tuto ucelenou část Stavby užívat včetně zajištění provizorního přístupu ve vazbě na stav postupu výstavby úseku C2 Rekonstrukce areálových komunikací.“*

*„Inženýrský objekt IO-01- Přípojka dešťové kanalizace včetně vsakovacího objektu musí být zrealizována do **1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku** tak, aby tuto přípojku bylo možné zasypat a terén využít pro přístup na staveniště pro provádění dalších prací.“*

V.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.



3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.
4. UP, která uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany uvedeném v záhlaví Smlouvy.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Příloha č. 1: „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ 01, TLZ 02, TLZ 03 a TLZ 04 včetně Rekapitulace změnových listů“

Příloha č. 2: „Celková rekapitulace nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby aktualizovaná změnami Stavby“

V Olomouci, dne

V Kroměříži, dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Prof.Mgr.
Jaroslav
Miller,
Ph.D. MA

.....
Univerzita Palackého v Olomouci
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Digitálně
podepsal:
Ing. Ondřej
Wachal
Datum: 26.11.2018
17:00:05

.....
Ondřej Wachal
per procura
VW Wachal a.s.

CELKOVÁ REKAPITULACE CENY ZA DÍLO PO JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH ZDROJÍCH A ČÁSTECH STAVBY AKTUALIZOVANÁ ZMĚNAMI STAVBY				
STAVBA: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací				
	jednotlivé části Stavby			
	Stavba 1	Stavba 2	Stavba 3	
	<i>Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PŘF UP, Olomouc – Holice</i>	<i>Stavební úpravy objektu č. 47 PŘF UP pro dětskou skupinu, Olomouc – Holice</i>	<i>Rekonstrukce areálových komunikací – část pro objekty č. 47 a 53</i>	
	(peněžní prostředky dotace)	(vlastní peněžní prostředky)	(vlastní peněžní prostředky)	(vlastní peněžní prostředky)
PŮVODNÍ CENY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY DLE SMLOUVY O DÍLO (náklady z rozpočtu + vedlejší a ostatní náklady)	74 391 161,12 Kč	1 064 727,72 Kč	5 112 483,45 Kč	3 202 724,19 Kč
Původní celková cena za dílo dle smlouvy o dílo	83 771 096,48 Kč			

CENY ZMĚN STAVBY NA ZÁKLADĚ JEDNOTLIVÝCH DODATKŮ PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVBY

Dodatek č.1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.2	101 079,98 Kč	0,00 Kč	51 215,85 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.3	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.4	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.5	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.6	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.7	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.8	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.9	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.10	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
NOVÉ CENY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY DLE VŠECH DODATKŮ KE SMLOUVĚ O DÍLO	74 492 241,10 Kč	1 064 727,72 Kč	5 163 699,30 Kč	3 202 724,19 Kč
Nová cena za dílo ve znění všech dodatků ke smlouvě o dílo	83 923 392,31 Kč			