

## Technický list změny (TLZ 03)

<b>TLZ č./verze:</b>	03/ver1
<b>Datum předložení TLZ:</b>	Zhotovitel předložil 10. 10.2018
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	487/OVZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.10.2018
<b>Projekt registrační číslo:</b>	<i>Změna nesouvisí s projektem</i>
<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc Holice
<b>Objekt:</b>	Stavba 2, stavební objekt SO 02.2 – Technologické přepojení stávajících TZB v objektu č. 47
<b>Název změny:</b>	Přeložení potrubí UT

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Při zahájení prací na vybudování nového bočního vstupu z exteriéru do objektu č. 47 bylo zjištěno, že stávající potrubí UT v prostoru vstupu do 1. PP je ve výškové i prostorové kolizi s navrženou mezipodestou před novým vstupem do výtahu a se schodišťovým ramenem do 1. PP. Pro zachování šířky úniku z 1. PP a splnění PBR norem je nutné potrubí prostorově upravit.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je ale nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

### Popis změny:

S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo navrženo řešení, v rámci kterého dochází k úpravě stávající větve rozvodu UT tak, že potrubí UT jsou nově vedeny podél stěny nad sebou, tím je dosaženo potřebného průchozího profilu. Dimenze a ostatní parametry potrubí zůstávají zachovány.

Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nedochází k žádnému odpočtu, pouze k připočtu, nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. 5 a 6 §222 ZZVZ, jak je patrné z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD.

Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 2, která je hrazena z vlastních finančních zdrojů objednatele, nikoli z podpory poskytnuté na realizaci Stavby 1 v rámci projektu Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PŘF UP, Olomouc – Holice.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí. Provedl doplnění DPS v dotčené části UT pro ocenění změny. Nové řešení je nezbytné z důvodu zachování průchozího profilu na schodišti z 1. PP a pro následnou kolaudaci objektu. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

### Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání







Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí, je pouze v části D.1.4.A Vytápění v objektu SO 02.2 u Stavby 2.

**Přílohy:**

Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
Příloha č.2 – výkres 04 – Dílčí půdorys 1.PP – úpravy stávajícího rozvodu - východ ( SO 02.2/D.1.4.A\_04)

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	51 215,85 Kč
	Celkem:	51 215,85 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Jana Zimová Ing. Michal Karták Univerzita Palackého v Olomouci	30.10. 2018		
Za TDI:	Ing. Jaromír Havlík SAFETY PRO s.r.o.			
Za projektanta:	Ing. Petr Svoboda INTAR a.s.			
Za zhotovitele:	Ing. Tomáš Pindák VW WACHAL a.s.			



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MSMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY