

Technický list změny (TLZ 01)

TLZ č./verze:	01/ver1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 28.11.2018
Smlouva o dílo (SoD) č.:	488/OVZ/PV/2018 ze dne 12.09.2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002293
Stavba:	Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PŘF UP, Olomouc - Holice
Objekt:	SO 20 (RB2) – Přístavba obj. 53 a stavební úpravy skleníku (RB2)
Název změny:	Zakládání objektu SO20 - čerpání vody

Důvod změny a identifikace původce změny:

V původním zadání dokumentace pro provádění stavby a v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebylo uvažováno s výskytem vyšší hladiny podzemní vody v místě zakládání objektu. Průzkum, který sloužil při zpracování dokumentace jako vstupní podklad, ani sledování výšky hladiny v suterénní jínce v průběhu letních měsíců předcházejících předání a převzetí staveniště zhotoviteli neposkytovaly předpoklad, že v konkrétním místě by ke zvýšené hladině spodní vody mělo docházet. Fakt, že hladina spodní vody je v současné době nestabilizovaná, je dále zřejmě způsoben i probíhajícími stavebními pracemi těsně přilehlé akce rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury, jejíž součástí bylo i provádění hloubkových výkopů, sanace podloží apod.

Po vykopání stavební jámy pro založení retenční nádrže skleníku na kótě - 3,150 mm došlo k výskytu a nezasakování zastiženého množství vyvěrající spodní vody, a to pozičně o cca 30 cm výšky vodního sloupce za stálého, velmi silného přítoku. Tento efekt není možné eliminovat pouhou povrchovou drenáží, neboť po odkopání oblasti je zde lokální složení zeminy s omezeným vsakem. Zhotovitel proto potřebuje zajistit nepřetržité odčerpávání vody do prostoru mimo staveniště.

Předpokládaná doba čerpání je 30 dnů, tedy po dobu do zabetonování a odbednění retenční nádrže skleníku a čtyř přilehlých železobetonových patek určených pro vynášení nosné konstrukce vnitřních sloupů konstrukce skleníku.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je ale nezbytné a změna dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZZV, odst. 5).

Popis změny:

Je nutno provést nezbytné čerpání vody ze stavební jámy mimo prostory staveniště, aby mohly být provedeny práce na vybudování železobetonové retenční nádrže a přilehlých základových patek skleníku.

Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr. Nová položka je oceněna v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. 5 a 6 §222 ZZZV, jak je patrné z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD.

Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



S navrženým řešením projektant souhlasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením, jedná se o technologicky nezbytné opatření nemající vliv na konečné technické řešení stavby.





Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.

Přílohy:

Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č.2 – výřez z výkresu spodní stavby
Příloha č.3 - fotodokumentace

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu do termínu úplného dokončení Stavby 1	
	s dopadem:	jen u dílčího termínu dle přílohy č. 3
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	44.064,00 Kč
	Celkem:	44.064,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Doc. Vladan Ondřej Ing. Michal Karták	4.1.2019		
Za TDI:	Ing. Petr Očenášek p. Milan Sigmund			
Za projektanta:	Ing. Jan Turek ASET studio s.r.o.			
Za zhotovitele:	MORYS s.r.o.			MORYS s.r.o. (26) Korejská 894/9 702 00 Ostrava - Přívoz IČ: 42864771 DIČ: CZ 42864771



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY