

## Technický list změny (TLZ 17)

<b>TLZ č./verze:</b>	17/ver1
<b>Datum předložení TLZ:</b>	Zhotovitel předložil 19.6.2019
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	487/OVZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 14.1.2019, Dodatku č. 4 ze dne 15.2.2019 a Dodatku č. 5 ze dne 5.4.2019
<b>Projekt registrační číslo:</b>	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002295
<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc Holice
<b>Objekt:</b>	Stavba 1, stavební objekt SO 01 Přístavba a stavební úpravy objektu č. 47
<b>Název změny:</b>	Úprava prosklené stěny v aule

### Důvod změny a identifikace původce změny:

S ohledem na aktuální stav stávající prosklené obvodové stěny v aule a projektem uvažované zásahy (osazení nové hliníkové výplně do stávající plastové stěny z důvodu odvětrání kouře) bylo rozhodnuto, že stávající prosklená stěna bude vyměněna v celém rozsahu včetně nezbytných zásahů do okolních konstrukcí. Současně s tím dochází k doplnění nově navržených stínících rolet z důvodu nového členění výkladců. Výměna stávající vnější výplně zlepší tepelně technickou pohodu v aule oproti původnímu stavu.

Vzhledem k morálnímu stáří a opotřebení konstrukce stávající stěny by s nejvyšší pravděpodobností došlo k nutnosti její výměny v dohledném časovém horizontu. Výměna prováděná současně s rekonstrukcí objektu nevyvolá zbytečné finanční náklady, které by vznikly v případě samotné výměny konstrukce prováděné v budoucnu.

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

### Popis změny:

Byla navržena nová hliníková prosklená stěna kombinací sloupků a paždíků, jejíž členění odpovídá architektonickému návrhu jižní přístavby objektu. Návrh konstrukce je z hlediska tepelně technických parametrů kvalitativně na vyšší úrovni než stávající prosklená plastová stěna a svým návrhem kopíruje parametry prvků a konstrukcí použitých v rámci celkové rekonstrukce a jižní přístavby. Rozměrově je nová prosklená konstrukce navržena nově od čisté podlahy bez parapetů (vazba na TLZ 18), svým členěním a řešením otevíravých částí splňuje požadavky PBŘ. Nové členění respektuje původní návrh dvou otevíravých dveřních křídel, které jsou požadovány jako úniková cesta. Tato dveřní křídla nejsou předmětem ocenění dle tohoto TLZ a zůstávají součástí původního závazku (TLZ 16).

Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nerealizované položky nebo jejich části jsou odečteny, navýšení stávajících položek a nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami dle odst. 4 § 222 ZZVZ, jak je patrné z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD.

Vzhledem k charakteru změny a dotačním podmínkám příslušné výzvy v OPVTV je nově navržená prosklená stěna v aule hrazená z vlastních prostředků objednatele, byť je realizována v rámci Stavby 1.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MSMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Změnou se snižuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1 – peněžní prostředky dotace a navyšuje se část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1 – vlastní peněžní prostředky.

**Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):**

S navrženým řešením projektant souhlasí. Provedl doplnění DPS v dotčené části dokumentace včetně zpracování soupisu prací s výkazem výměr pro ocenění změny. Popisovaná změna vyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením, které zajistil objednatel.





**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí, je pouze v části D.1.1 architektonicko-stavební řešení v objektu SO 1 u Stavby 1.

**Přílohy:**

Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
Příloha č.2 – Půdorys 1.np\_NS 1.37  
Příloha č.3 - Řezopohledy\_BP 1.37  
Příloha č.4 - Řezopohledy\_NS 1.37  
Příloha č.5 - Výrobky hliníkové 1.37  
Příloha č.6 - Výrobky stínící 1.37  
Příloha č.7 - SO01-D.1.1\_18\_pohled západní\_NS\_20-06\_R01

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-64 226,77 Kč
	Přípočet:	895 206,28 Kč
	Celkem:	830 979,51 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
<b>Za objednavatele:</b>	Ing. Jana Zimová, Ing. Michal Karták Univerzita Palackého v Olomouci	24.6. 2019		
<b>Za TDI:</b>	Ing. Jaromír Havlík SAFETY PRO s.r.o.			
<b>Za projektanta:</b>	Ing. Petr Svoboda INTAR a.s.			
<b>Za zhotovitele:</b>	Ing. Tomáš Pindák VW WACHAL a.s.			



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MSMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY