

Technický list změny (TLZ 11)

TLZ č./verze:	11/ver1
Datum předložení TLZ:	21.6.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	488/OVZ/PV/2018 ze dne 12.09.2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002293
Stavba:	Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci - Holici
Objekt:	SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní část
Název změny:	D+M ocelové konstrukce pro uložení kondenzačních jednotek

Důvod změny a identifikace původce změny:

Objednatel si v rámci zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavbu vyhradil změnu závazku na provedení dodatečných stavebních prací souvisejících s dodávkou datového serveru. Kompletní systém zařízení datového sálu se z důvodu své povahy plánovalo pořídit další (vlastní) veřejnou zakázkou, přičemž vzhledem k aktuálnímu datu oproti původnímu plánu není tato soutěž ukončena. Zhotovitel dostavby a stavební úpravy energocentra má přitom v letních měsících 2019 smluvní povinnost provést podstatné a úplné dokončení stavby, kdy se předpokládalo, že toto proběhne již včetně provedení příslušné opce. Vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám je tedy nezbytné objednat samotnou speciální dvojitou podlahu do datového sálu (viz TLZ 10) a vzhledem k efektivitě vynakládaných prostředků rovněž nástřešní ocelovou konstrukci pro uložení venkovních jednotek, které budou napojeny na jednotky vnitřní a zajistí tepelnou stabilitu místnosti datového sálu s velkým latentním teplem.

Neprovedení ocelové konstrukce nyní ale až později po dokončení střechy by si vyžádalo vynaložení dalších nákladů na odkrývku již hotové střechy, sekání kapes do zdiva atiky a provedení dodatečných hydroizolačních opatření na prostupech skladbou střechy i atikou.

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

Nad původní smluvní rámec bude nově v rámci realizace střešních souvrství provedena kompletní dodávka a montáž kompletních pozinkovaných rámů, pororoštů a podstavních sloupků rámové konstrukce vč. prostorového provázání s nosnou střešní konstrukcí a vyzdívkami atiky, a to s ohledem na předpokládané prostorové a hmotnostní parametry venkovních klimatizačních jednotek.

Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nedochází k žádnému odpočtu, pouze k přípočtu, nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. 4 §222 ZZVZ, jak je patrné z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD.

Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 2.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



S navrženým řešením projektant bez výhrady souhlasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.





Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.

Přílohy:

Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č.2 – půdorys střechy a výkres zámečnického výrobku

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu do termínu úplného dokončení Stavby 2	
	s dopadem:	-
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	207.097,21 Kč
	Celkem:	207.097,21 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Michal Karták Univerzita Palackého v Olomouci	21.6. 2019		
Za TDI:	Ing. Petr Očenášek Milan Sigmund	21.6. 2019		
Za projektanta:	Ing. Jan Turek ASET studio s.r.o.	21.6. 2019		
Za zhotovitele:	Kamil Broda MORYS s.r.o.	21.6. 2019		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

