

## Technický list změny (TLZ 04)

TLZ č./verze:	04/ver1
Datum předložení TLZ:	21.6.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	488/OVZ/PV/2018 ze dne 12.09.2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002293
Stavba:	Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PŘF UP, Olomouc - Holice
Objekt:	SO 20 (RB2) – Přístavba obj. 53 a stavební úpravy skleníku (RB2)
Název změny:	Chybějící zateplení soklu SO20 skladby OP 1

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Jedná se o chybu projektu, kdy byl nalezen rozpor mezi řešením požadovaným projektem pro provádění stavby a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ve vysoutěženém a zhotovitelem naceněném soupise tak chybí některé z vrstev dle Technické zprávy definované jako skladba OP 1–zateplená skladba soklová stěna. Konkrétně se jedná o položky ochranné profilované folie z PP s nakaširovanou filtrační textilií, ETICS –tepelná izolace z desek z XPS, vše soklová část fasády pod terénem. Zateplení soklové části objektu SO20 přístavby a skleníku pod terénem v celkovém rozsahu 155,816 m<sup>2</sup> je nutno dodat včetně výše uvedených opomenutých položek. Bez provedení zateplení deskami XPS a drenáže z nopové folie by navržená skladba soklové fasády nebyla funkční a degradovala by.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je ale nezbytné a změna dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

### Popis změny:

Změna nemá dopad do projektové dokumentace pro provádění stavby, podle které je stavba realizována, jedná se o formální napravení souladu projektu se smluvním rozpočtem, hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s detailním výkazem výměr. Nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. 5 a 6 §222 ZZVZ, jak je patrné z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD. Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant bez výhrad souhlasí.  
Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

### Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.





**Přílohy:**

Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č.2 – TZ skladby OP 1

Příloha č.3 – půdorys, řezy

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>bez dopadu do termínu úplného dokončení Stavby 1</b>	
	s dopadem:	-
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	258.787,02 Kč
	Celkem:	258.787,02 Kč
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
<b>Za objednavatele:</b>	Ing. Michal Karták Univerzita Palackého v Olomouci	21.6. 2019		
<b>Za TDI:</b>	Ing. Petr Očenášek Milan Sigmund	21.6. 2019		
<b>Za projektanta:</b>	Ing. Jan Turek ASET studio s.r.o.	21.6. 2019		
<b>Za zhotovitele:</b>	Kamil Broda MORYS s.r.o.	21.6. 2019		



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

