

## Technický list změny (TLZ 13)

<b>TLZ č./verze:</b>	13/ver1
<b>Datum předložení TLZ:</b>	Zhotovitel předložil 3.7.2019
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	488/OVZ/PV/2018 ze dne 12.09.2018
<b>Projekt registrační číslo:</b>	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002293
<b>Stavba:</b>	Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci - Holici
<b>Objekt:</b>	SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní část
<b>Název změny:</b>	Úprava provedení ocelových vrat Z 10

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Na základě požadavku uživatele a větší funkčnosti prvku byla provedena revize výkresu PSV ocelová vrata označená jako Z10. Změna spočívá v úpravě větrací mřížky, samozavíracového mechanismu křídla a v osazení tzv. koordinátoru dveří.

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

### Popis změny:

Ocelová vrata budou ve svém standardu upravena pro lepší obslužnost a zajištění účelu místnosti. Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nedochází k žádnému odpočtu, pouze k přípočtu, nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. 4 §222 ZZVZ, jak je patrné z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD.

Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 2.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

### Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání





**MSMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.

**Přílohy:**

Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
Příloha č.2 – výkres PSV Z10

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu do termínu úplného dokončení Stavby 2	
	s dopadem:	-
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-
	Přípočet:	8.392,00 Kč
	Celkem:	8.392,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Michal Karták Univerzita Palackého v Olomouci	5.9. 2019		
Za TDI:	Ing. Petr Očenášek Milan Sigmund	5.9. 2019		
Za projektanta:	Ing. Jan Turek ASET studio s.r.o.	5.9. 2019		
Za zhotovitele:	Ing. Jaromír Planka MORYS s.r.o.	5.9. 2019		



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY