

## Technický list změny (TLZ 14)

<b>TLZ č./verze:</b>	14/ver1
<b>Datum předložení TLZ:</b>	Zhotovitel předložil 3.7.2019
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	488/OVZ/PV/2018 ze dne 12.09.2018
<b>Projekt registrační číslo:</b>	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002293
<b>Stavba:</b>	Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci - Holici
<b>Objekt:</b>	SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní část
<b>Název změny:</b>	Systém generálního klíče
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<p>Jedná se o chybu projektu, kdy byl nalezen rozpor mezi řešením požadovaným projektem pro provádění stavby (PSV - abulky dveří) a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ve vysoutěženém a zhotovitelem naceněném soupise není explicitně zmíněna položka pro tzv. generální klíč se strukturovaným odstupňováním pro jednotlivé místnosti, v soupise prací, dodávek a služeb nebyl s PSV spárován odkaz na popis s tímto provozně potřebným, ale nákladnějším řešením.</p> <p>Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).</p>	
<b>Popis změny:</b>	
<p>Nad rámec je stavba doplněna rozšířením systému generálního klíče dveří.</p> <p>Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nedochází k žádnému odpočtu, pouze k připočtu, nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. 4 §222 ZZVZ, jak je patrné z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD.</p> <p>Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 2.</p>	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	
<p>S navrženým řešením projektant bez výhrad souhlasí.</p> <p>Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.</p>	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	







Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.

**Přílohy:**

Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>bez dopadu do termínu úplného dokončení Stavby 2</b>	
	s dopadem:	-
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	47.640,00 Kč
	Celkem:	47.640,00 Kč
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>		1

	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	<b>Razítko</b>
<b>Za objednavatele:</b>	Ing. Michal Karták Univerzita Palackého v Olomouci	5.9. 2019		
<b>Za TDI:</b>	Ing. Petr Očenášek Milan Sigmund	5.9. 2019		
<b>Za projektanta:</b>	Ing. Jan Turek ASET studio s.r.o.	5.9. 2019		
<b>Za zhotovitele:</b>	Ing. Jaromír Planka MORYS s.r.o.	5.9. 2019		



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MSMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY