

Technický list změny (TLZ 31)

TLZ č./verze:	31/ver1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 27.7.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	487/OVZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 14.1.2019, Dodatku č. 4 ze dne 15.2.2019 a Dodatku č. 5 ze dne 5.4.2019, ve znění Dodatku č. 6 ze dne 8.7.2019
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002295
Stavba:	Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc Holice
Objekt:	Stavba 2, stavební objekt SO 02.1
Název změny:	Úprava povrchů ve Stavbě 2

Důvod změny a identifikace původce změny:

V rámci výrobních upřesnění a prostorové koordinace vedení vnitřní infrastruktury dochází k ponížení původních výměr dřevěného akustického podhledu ve Stavbě 2. Nově jsou některé dílčí úseky realizovány systémovou skladbou opláštěné sádkartonové konstrukce, které umožňuje osazení většího počtu revizních dvířek. Dvířka je nutné nově provést tam, kde systémové závěsy modřínových kazet by jinak byly v kolizi s trubním vedením a na něm umístěnými uzavíracími armaturami. Touto dílčí změnou je dosaženo optimálního technického provedení při maximálním zachování původního konceptu a stavebního záměru zadaného zhotoviteli, změna se provádí pouze v nezbytné nutné míře (malé místnosti s náročnějším vedením rozvodů). V hlavních, největších prostorech zůstává podhled beze změny, dle předpokladu projektanta DPS a v souladu s autorským řešením architekta.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je ale nezbytné a změna dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

Dochází k mírnému ponížení rozsahu zasmluvněných výměr/cen dřevěného lamelového podhledu v místnosti č.1.08, 1.12, 1.13, 1.14b a 1.14d. Součástí změny jsou nové plochy SDK nosných konstrukcí na prostorově méně náročných CD profilech, jejich opláštění 1x deskou 12,5mm a rovněž doplnění příslušného počtu revizních dvířek o velikostech 200 x200 až 400 x400mm, odstupňovaných podle konkrétních nároků jednotlivých servisních míst.

Nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. 5 a 6 §222 ZZVZ, jak je patrné z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD.

Změnou se snižuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 2, která je hrazena z vlastních finančních prostředků objednatele, nikoli podpory poskytnuté na realizaci Stavby 1 v rámci Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 Přf UP, Olomouc –Holic.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Navrhovaná záměna je v souladu s celkovou koncepcí stavebního celku i interiérového vybavení, jedná se o dílčí upřesnění, které je nutné realizovat s ohledem na potřeby stavební proveditelnosti a z povahy potřebných servisních nároků. Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí, je pouze v části D.1.1 architektonicko-stavební řešení.

S navrhovanou záměnou projektant souhlasí.





Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna má vliv do části D.1.1 architektonicko-stavební řešení v objektu SO 02.1 u Stavby 2.

Přílohy:

Příloha č.1 – Soupis stavebních prací s vymezením původních a nových položek
Příloha č.2 – Výkres 1.NP

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-71.597,45 Kč
	Přípočet:	10.613,82 Kč
	Celkem:	-60.983,63 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Vojtěch Gren Ing. Michal Karták Univerzita Palackého v Olomouci	10.9. 2019		
Za TDI:	Ing. Jaromír Havlík SAFETY PRO s.r.o.	10.9. 2019		
Za projektanta:	Ing. Petr Svoboda INTAR a.s.	10.9. 2019		
Za zhotovitele:	Ing. Tomáš Pindák VW WACHAL a.s.	10.9. 2019		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY