

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo č. 070/OVZ/PV/2019

Objednatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú: [REDACTED]
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy: [REDACTED]
email: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických - technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“): [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **VW WACHAL a.s.**
se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČO: 25567225
DIČ: CZ25567225
statutární orgán: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel
[REDACTED]
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 2976
bankovní spojení: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 070/OVZ/PV/2019 ze dne 18.6.2019:

I.

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 18. 06. 2019 Smlouvu o dílo č. 070/OVZ/PV/2019 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající v realizaci akce „**UPOL - Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci**“.
2. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatné změny závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. K uzavření tohoto dodatku vede smluvní strany stav nouze vyhlášený usnesením vlády ČR č. 194 ze dne 12. března 2020 na území České republiky a na to navazující státní opatření, zejména usnesení vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření, kterým došlo k omezení volného pohybu osob (dále jen „stav nouze v ČR“). Tato bezprecedentní situace vyžaduje úpravu právních poměrů mezi smluvními stranami, a z toho důvodu se smluvní strany dohodly na následujícím:
3. Z výše uvedených důvodů se mění čl. III. odst. 2 Smlouvy takto:
Zhotovitel je povinen Předmět Díla provést (dokončit a předat) Objednateli nejpozději do **15. 06. 2020**.

II.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatel v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.
4. UP, která uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany uvedeném v záhlaví Smlouvy.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

V Olomouci dne 27.04.2020
Za objednatele:

V Kroměříži dne 24.04.2020
Za zhotovitele:

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

prokurista