

**Písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti zadaných stavebních prací
vypracovaný v souladu s § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů**

| | |
|---|--|
| Název stavby: | Rekonstrukce slavnostního sálu Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci |
| Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu | |
| <u>Nové řešení:</u> Statikem byl stav konstrukce trámů posouzen a navrženo provedení sond, otesání narušeného dřeva trámů a dále ošetření fungicidním prostředkem. Na větší straně nutno odbourat omítku pro lepší větrání trámů. Při odkrytí stropní konstrukce nad sálem došlo dle návrhu statika k upřesnění statického zajištění ramenatů – posílení příložkou a vrcholové vaznice – vyměněna a podepřena plátem a sloupkem u zdi.. Rozvody slaboproudu a silnoproudu jsou upraveny dle požadavku investora tak, aby splňovaly nové požadavky na mobilitu nábytku. Restaurování ostění dveří (mramor) a prahy bude provedeno nově, jeho stávající stav je již neuspokojivý. | |
| <u>Zdůvodnění změny:</u> <i>Při provádění stavebních prací v rámci realizace smlouvy o dílo ze dne 5.11.2012 uzavřené mezi Univerzitou Palackého v Olomouci jako objednavatelem a společností Eurogena CZ, a.s., Blanická 917/19, 772 00 Olomouc, IČ: 26801009/5500 jako zhotovitelem, bylo zjištěno, že nosná konstrukce podlahy v sále na větší straně vykazuje napadení broukem a lokálně i houbou. Statikem bylo toto posouzeno a provedena opatření. Nad sálem bylo nutno upřesnit dle skutečného stavu hloubkovou injektáž stropních a rákosníkových trámů, zajištění ramenatů a vrcholové vaznice. Ze strany investora došlo k požadavku změny interiéru na mobilní, to způsobuje úpravu sílna a slaboproudu. Rozvody není možné vést v jednotlivých stolech nábytku, ale je nutno veškeré rozvody vést podlahou.</i> | |

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Vyvolané dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny byly řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v rámci jednacích řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) .
Byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5.11.2012.

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | ano/ne |
|---------------------------------------|--------|

| | |
|---|--------------------------------|
| Vliv změny na smluvní cenu: | ano/ne |
| Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: | 4,931.702,- Kč |
| Pořízení/navýšení ceny díla bez DPH | 297.124,53 Kč bez DPH |
| Ponižení ceny díla bez DPH: | 126.925,61 Kč bez DPH |
| Nová cena díla bez DPH: | 5,101.900,09 Kč bez DPH |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ano/ne |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 05.01.2014 |
| Nový termín dokončení díla: bez vlivu na smluvní termíny | 05.01.2014 |

Zpracoval: Ing. Anna Kollárovitsová

Podpis:

