



*Handwritten signature/initials*

A BOUYGUES CONSTRUCTION COMPANY



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj  
pro inovace

*Handwritten signature/initials*

## DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 02.02.2011

### **Univerzita Palackého v Olomouci**

se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

rektor: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

IČ: 619 89 592

DIČ: CZ 619 89 592

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

číslo účtu pro stavbu CRH: 43-6249310247/0100

číslo účtu pro stavbu RCPTM: 43-7234320287/0100

(dále jen „Objednatel 1“)

### **Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.**

se sídlem: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 – Lysolaje

ředitelka: Doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

IČ: 61389030

DIČ: CZ61389030

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 4194332/0800

(dále jen „Objednatel 2“)

### **Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.**

se sídlem: Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

ředitel: Dr. Ing. Pavel Čermák

IČ: 00027006

DIČ: CZ00027006

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-6854760297/0100

(dále jen „Objednatel 3“)

Společný zástupce objednatelů oprávněný jednat a podepisovat ve věcech technických (dále jen „Společný zástupce“): Ing. Jana Zimová

a

Sdružení „VCES-EUROGEMA-MERCI, REGIONÁLNÍ CENTRA, OLOMOUC“ založené smlouvou o sdružení ze dne 18.8.2010, která tvoří Přílohu č. 5 této smlouvy

Účastníci sdružení:

**VCES a.s.** – vedoucí účastník sdružení na základě smlouvy o sdružení ze dne 18.08.2010, která tvoří Přílohu č. 5 této smlouvy

IČ: 26746573

DIČ: CZ26746573

se sídlem: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9 (taktéž sídlo)

osoby oprávněné k podpisu této smlouvy:

Ludovic, Michel, Alain Duplan, předseda představenstva

Ing. Zdeněk Pokorný, člen představenstva

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl: B , vložka: 8052

**EUROGEMA CZ, a.s.** – účastník sdružení

IČ: 26801001

DIČ: CZ26801001

se sídlem: Blanická 917/19, Olomouc, PSČ 772 00

osoba oprávněná k podpisu této smlouvy:

Ing. Milan Válek, předseda představenstva

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl: B , vložka: 2670

**MERCI, s.r.o.** – účastník sdružení

IČ: 46966447

DIČ: CZ46966447

se sídlem: Hvězdoslavova 55b č.p. 1192, Brno Slatina 627 00

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně oddíl: C , vložka: 6817

osoba oprávněná k podpisu této smlouvy:

Dr. Libor Reichstädter, jednatel

osoba oprávněná jednat ve věcech právních jménem všech výše uvedených účastníků sdružení: Ing. Zdeněk Pokorný, místopředseda představenstva a výrobní ředitel VCES a.s.

osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech technických jménem všech výše uvedených účastníků sdružení: Ing. Zdeněk Pokorný, místopředseda představenstva a výrobní ředitel VCES a.s., Ing. Pavel Chalupa, senior project manager VCES a.s., Ing. František Zachař, project manager VCES a.s.

(všichni účastníci sdružení společně dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 02.02.2011, ve znění ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.08.2011, dodatku č. 2 ze dne 07.09.2011, dodatku č. 3 ze dne 21.10.2011, dodatku č. 4 ze dne 11.11.2011 a dodatku č. 5 ze dne 30.11.2011 (dále jen "smlouva")



## I.

Shora uvedení Účastníci smlouvy uzavřeli dne 02.02.2011 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou Stavba CRH a Stavba RCPTM, specifikované Projektovou dokumentací pro výběr Zhotovitele Stavby CRH zpracovanou společností Stavoprojekt Olomouc a.s. v 06/2010 a Projektovou dokumentací pro výběr Zhotovitele Stavby RCPTM zpracovanou společností Stavoprojekt Olomouc a.s. v 08/2010 a rozhodnutími vydanými věcně a místně příslušnými správními úřady, které jsou obsaženy v Příloze č. 4. této smlouvy, a dále vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby CRH a Projektové dokumentace pro provádění stavby RCPTM v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a Projektové dokumentace změny stavby CRH před jejím dokončením u objektu F2 v nezbytném rozsahu pro vydání odpovídajícího rozhodnutí věcně a místně příslušného stavebního úřadu o změně stavby CRH před jejím dokončením.

## II.

1. Tento dodatek je uzavírán za účelem využití opčního práva ve smyslu § 99 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), na poskytnutí nových stavebních prací, jejichž zadání si Objednatelé vyhradili v zadávacích podmínkách nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce, odpovídající předmětu díla výše uvedené smlouvy, zadané v užším řízení, na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. b) zákona o veřejných zakázkách. Nové stavební práce, zadávané Objednateli na základě využití opčního práva, spočívají v zajištění stavební připravenosti pro montáž fytotronových komor v rozsahu požadavků specifikovaných v Realizační dokumentaci fytotronových komor, zpracované společností MERCI, s.r.o. jako vybraným dodavatelem fytotronových komor v 01/2012. O tyto nové stavební práce se rozšiřuje Předmět Díla výše uvedené smlouvy o dílo, jak je sjednáno v čl. III. tohoto dodatku.
2. Na základě Změny projednané Účastníky výše uvedené smlouvy postupem podle čl. VIII. výše uvedené smlouvy a v souladu s Přílohou č. 6 výše uvedené smlouvy s názvem „Manuál řízení stavby“, a to Změny č. 19 Nové práce pro fytotrony dochází k zúžení Předmětu Díla, jak je sjednáno v čl. IV. tohoto dodatku.

## III.

1. Na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů sjednávají Účastníci rozšíření Předmětu Díla výše uvedené smlouvy o dílo o nové stavební práce, prováděné v rámci IC 1 až IC 4 ve smyslu výše uvedené smlouvy o dílo, spočívající zejména v úpravách stavebních konstrukcí (zejména příčky, podlahy, střecha, povrchové úpravy apod.), v prvcích PSV, v řešení zdravotní techniky, v řešení vzduchotechniky a chlazení, v úpravách rozvodů elektroinstalace a v dalších nezbytných pracích v návaznosti na nutnost zajištění stavební připravenosti pro montáž fytotronových komor, přičemž tyto stavební práce jsou podrobně specifikovány v Dokumentaci stavební připravenosti pro montáž fytotronových komor, zpracované v 03/2012, která je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Na základě těchto skutečností a na základě cenové nabídky Zhotovitele, podané v návaznosti na výzvu Objednatelů k jednacímu řízení bez uveřejnění 05, přičemž tato cenová nabídka je Přílohou č. 2 tohoto dodatku s názvem „Cenová příloha JRBÚ 05“, se Účastníci shora



uvedené smlouvy dohodli, že celková Cena za Dílo podle čl. IV. odst. 1 se zvyšuje o částku 24 082 278 Kč bez DPH.

3. Zhotovitel je povinen nové stavební práce podle odst. 1 tohoto článku provádět a dokončovat v časové a věcné souvislosti s prováděním celého Díla podle výše uvedené smlouvy a v souladu s „Harmonogramem výstavby“, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy a všemi termíny danými touto smlouvou tak, aby byly dodrženy všechny termíny Mílníků sjednané v předmětné smlouvě.

Současně se zhotovitel zavazuje dokončovat nové stavební práce, které jsou předmětem tohoto dodatku tak, aby zajistil stavební připravenost pro montáž fytotronových komor do takového stavu, aby vybraný dodavatel těchto komor mohl zahájit montáž v níže uvedených termínech v investičních celcích stavby CRH:

IC 1 – nejpozději do 4. května 2012

IC 2 – nejpozději do 19. července 2012

IC 3 – nejpozději do 19. července 2012

IC 4 – nejpozději do 19. července 2012

- Zhotovitel se zavazuje poskytovat dodavateli fytotronových komor nezbytnou součinnost průběžně po celou dobu montáže fytotronových komor a kompletně dokončit nové stavební práce nejpozději do termínu podstatného dokončení příslušného IC a respektovat pokyny dodavatele fytotronových komor.

Účastníci berou na vědomí, že na provádění výše uvedených nových prací se použijí veškerá relevantní ujednání výše uvedené smlouvy.

#### IV.

Na základě Změny č. 19 Nové práce pro fytotроны sjednávají Účastníci výše uvedené smlouvy o dílo zúžení Předmětu Díla výše uvedené smlouvy o dílo, stran IC 1, IC 2 a IC 4, v rozsahu podrobně specifikovaném v Posouzení Změny č. 19 ze dne 29. března 2012. V návaznosti tyto skutečnosti se Účastníci dohodli na snížení celkové Ceny za dílo podle čl. IV. odst. 1 výše uvedené smlouvy o dílo, a to o částku 728 298 Kč bez DPH.

#### V.

Na základě výše uvedených skutečností se Cena za Dílo a podíly na Ceně za Dílo příslušných Objednatelů podle výše uvedené smlouvy mění tak, jak je uvedeno níže, a Příloha č. 2 výše uvedené smlouvy s názvem „Cenová příloha“ se v celém rozsahu ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 2 se shodným názvem, přičemž tato příloha je připojena jako Příloha č. 3 k tomuto dodatku.

#### VI.

1. Účastníci výše uvedené smlouvy o dílo se dohodli, že ujednání čl. IV. odst.1 výše uvedené smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. IV. odst.1:

**1. Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí 322 829 315 Kč**

**(slovy: třistadvacetdvamilionůosmsetdvacetdevěttisícitřístapátnáct korun českých).**

**Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.**



Výše uvedená celková Cena za dílo bude placena jednotlivými Objednateli samostatně v příslušných podílech na Ceně za dílo, vyjadřujících jejich náklady na zhotovování jednotlivých IC, jejichž výstavbu financují podle čl. II. odst. 6, 7 a 8 této smlouvy, přičemž tyto podíly jsou, vyjma ceny za projektové práce staveb CRH a RCPTM, vymezeny ve smyslu ust. § 294 odst. 1 obchodního zákoníku takto:

**1.1 Investiční celek 1 (CRH):**

Podíl na Ceně za dílo za zhotovení IC 1 (bez daně z přidané hodnoty) činí 30 562 557 Kč

**1.2 Investiční celek 2 (CRH):**

Podíl na Ceně za dílo za zhotovení IC 2 (bez daně z přidané hodnoty) činí 74 175 955 Kč

**1.3 Investiční celek 3 (CRH):**

Podíl na Ceně za dílo za zhotovení IC 3 (bez daně z přidané hodnoty) činí 59 671 369 Kč

**1.4 Investiční celek 4 (CRH):**

Podíl na Ceně za dílo za zhotovení IC 4 (bez daně z přidané hodnoty) činí 68 416 466 Kč

**1.5 Investiční celek 5 (CRH):**

Podíl na Ceně za dílo za zhotovení IC 5 (bez daně z přidané hodnoty) činí 6 762 716 Kč

**1.6 Investiční celek 6 (RCPTM):**

Podíl na Ceně za dílo za zhotovení IC 6 (bez daně z přidané hodnoty) činí 76 333 976 Kč

Podíly na Ceně za Dílo podle odst. 1.1 – 1.6 nezahrnují podíly na Ceně za Dílo za projektové práce pro stavby CRH a RCPTM.

**1.7 Podíl na Ceně za dílo za provedení projektových prací podle čl. II. odst. 3 písm. a) této Smlouvy pro stavbu CRH tvořené IC 1, IC 2, IC 3, IC 4 a IC 5 (bez daně z přidané hodnoty) činí 5 286 289 Kč. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.**

Výše uvedená Cena za provedení projektových prací podle čl. II. odst. 3 písm. a) této Smlouvy pro stavbu CRH bude placena jednotlivými Objednateli samostatně v podílech podle Přílohy č. 2 této Smlouvy, vyjadřující jejich náklady na provedení těchto projektových prací, přičemž tyto podíly jsou vymezeny ve smyslu ust. § 294 odst. 1 obchodního zákoníku.

**1.8 Podíl na Ceně za dílo za provedení projektových prací podle čl. II. odst. 3 písm. a) této Smlouvy pro stavbu RCPTM, tvořenou IC 6 (bez daně z přidané hodnoty) činí 1 619 987 Kč. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.**

**Výše uvedená Cena za provedení projektových prací pro stavbu RCPTM bude zaplacena Objednatelům 1 samostatně.**

2. Účastníci výše uvedené smlouvy o dílo se dohodli, že ujednání čl. IV. odst. 2 výše uvedené smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým ujednáním čl. IV. odst. 2 o tomto znění:

**2. Celkem část Ceny za dílo odpovídající zhotovení Stavby CRH, včetně provedení jí odpovídajících projektových prací podle čl. II. odst. 3 písm. a) této Smlouvy (bez daně z přidané hodnoty) činí 244 875 352 Kč.**

**Celkem část Ceny za dílo odpovídající zhotovení Stavby RCPTM, včetně provedení jí odpovídajících projektových prací podle čl. II. odst. 3 písm. a) této Smlouvy (bez daně z přidané hodnoty) činí 77 953 963 Kč.**

**Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.**

## VII.

Účastníci výše uvedené smlouvy o dílo prohlašují, že Zhotovitel předložil Objednatelům Dodatek č. 3 ze dne 20.11.2011 k pojistné smlouvě č. 56502349-15 o pojištění odpovědnosti za škodu, uzavřené mezi Českou pojišťovnou a.s. a VCES a.s., která tvoří Přílohu č. 7 výše uvedené smlouvy o dílo, přičemž tímto dodatkem k pojistné smlouvě se prodlužuje účinnost pojistné smlouvy do 19.11.2012. Výše uvedený dodatek k pojistné smlouvě tvoří Přílohu č. 4 tohoto dodatku a uzavřením tohoto dodatku se stává se takto nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

## VIII.

1. Ostatní ujednání shora uvedené smlouvy ve znění všech dodatků zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v deseti stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má povahu originálu, kdy Zhotovitel obdrží čtyři stejnopisy, Objednatel 1 čtyři stejnopisy a Objednatel 2 a 3 po jednom stejnopise. Příloha č. 1 jako oddělitelná příloha tohoto dodatku je pevně připojena pouze ke dvěma stejnopisům tohoto dodatku, z nichž jeden obdrží zhotovitel a druhý obdrží Objednatel 1.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu posledním z Účastníků shora uvedené smlouvy.

Příloha č. 1: Dokumentace stavební připravenosti pro montáž fytotronových komor zpracovaná v 03/2012 (která je vzhledem ke svému charakteru oddělitelnou součástí tohoto dodatku).

Příloha č. 2: „Cenová příloha JŘBU 05“

Příloha č. 3: „Cenová příloha“

Příloha č. 4: „Dodatek č. 3 ze dne 20.11.2011 k pojistné smlouvě č. 56502349-15 o pojištění odpovědnosti za škodu“



V Olomouci dne - 5 -04- 2012

**Univerzita Palackého v Olomouci**

Podpis:.....  
rektor: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

V Praze dne 3.4.2012

**Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.**

Podpis:.....  
ředitel: Dr. Ing. Pavel Čermák



**V PRAZE dne 29.3.2012**

**VCES a.s.**

VCES a.s.  
Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9  
IČ: 267 46 573

Podpis:.....  
Jméno : Ludovic, Michel, Alain Duplan, předseda představenstva

Podpis:.....  
Jméno: Ing. Zdeněk Pokorný, místopředseda představenstva

**EUROGEMA CZ, a.s.**

 **EUROGEMA CZ, a.s.**  
06  
Blanická 19, 772 00 Olomouc

Podpis:.....  
Jméno : Ing. Milan Válek, předseda představenstva

**MERCI, s.r.o.**

Podpis:.....  
Jméno : Dr. Libor Reichstädter, jednatel

**MERCI, s.r.o.**  
Hvězdoslavova 55b, 627 00 BRNO  
Tel.: 548 428 411  
DIČ: CZ46966447

## JŘBU 05 - Cenová příloha, část A

### CELKOVÁ REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

Pol.	CELKOVÁ REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY	STAVBA CRH					STAVBA RCPTM		CELKEM
		Objekt D	Objekt E	Objekt F2	Objekt H	Infrastruktura	Objekt G		
		IC 1 (VÚRV) (Kč)	IC 2 (ÚEB AV ČR) (Kč)	IC 3 (UPOL) (Kč)	IC 4 (UPOL) (Kč)	IC 5 (UPOL) (Kč)	IC 6 (UPOL) (Kč)		
1	Náklady na nové stavební práce pro stavby CRH a RCPTM dle části B této Cenové přílohy	3 000 855	8 262 644	4 741 323	8 077 456	0	0	24 082 278	
2	Ostatní náklady není předmětem JŘBU 05	0	0	0	0	0	0	0	
3	Náklady na nové služby - projektové práce není předmětem JŘBU 05	0	0	0	0	0	0	0	
	INVESTIČNÍ CELKY - MEZISOUČET	3 000 855	8 262 644	4 741 323	8 077 456	0	0		
	NÁKLADY NA NOVÉ STAVEBNÍ PRÁCE CELKEM PRO STAVBU CRH A RCPTM	24 082 278							
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM (bez DPH)	24 082 278							

Pozn.: Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH



## JŘBU 05 - Cenová příloha, část B

### NÁKLADY NA NOVÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Oceněné ve struktuře Fakturačních oddílů dle Přílohy č.2 Smlouvy o dílo

Pozn.: Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH

#### IC 1 - Investiční celek 1: Objekt D

Centrum aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin

10	Změna č.019 - Nové práce pro fytotrony Změna č.019 - zavedeno jako nová kapitola	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
10 1	Stavební práce (Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)	52 591 Kč
10 2	ZTI - hrubé rozvody (Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)	4 745 Kč
10 3	ZTI - kompletace (Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)	9 400 Kč
10 4	Vzduchotechnika a chlazení - hrubé rozvody (Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)	873 479 Kč
10 5	Vzduchotechnika a chlazení - kompletace (Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)	692 440 Kč
10 6	Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - hrubé rozvody (Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)	114 136 Kč
10 7	Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - kompletace (Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)	1 028 775 Kč
10 8	Vedlejší náklady (Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)	225 289 Kč
<b>IC 1 (Objekt D) Změny Fakturačních oddílů Celkem (bez DPH)</b>		<b>3 000 855 Kč</b>

#### IC 2 - Investiční celek 2: Objekt E

Centrum strukturální a funkční genomiky rostlin

10	Změna č.019 - Nové práce pro fytotrony Změna č.019 - zavedeno jako nová kapitola	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
10 1	Stavební práce (Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)	165 488 Kč
10 2	ZTI - hrubé rozvody (Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)	41 234 Kč
10 3	ZTI - kompletace (Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)	246 905 Kč
10 4	Vzduchotechnika a chlazení - hrubé rozvody (Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)	1 753 121 Kč
10 5	Vzduchotechnika a chlazení - kompletace (Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)	1 112 900 Kč
10 6	Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - hrubé rozvody (Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)	484 470 Kč
10 7	Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - kompletace (Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)	2 527 790 Kč
10 8	Elektroinstalace - záložní zdroj objektu E (Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)	1 310 418 Kč
10 9	Vedlejší náklady (Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)	620 318 Kč
<b>IC 2 (Objekt E) Změny Fakturačních oddílů Celkem (bez DPH)</b>		<b>8 262 644 Kč</b>

## JŘBU 05 - Cenová příloha, část B

### NÁKLADY NA NOVÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Oceněné ve struktuře Fakturačních oddílů dle Přílohy č.2 Smlouvy o dílo

Pozn.: Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH

#### **IC 3 - Investiční celek 3: Objekt F2**

*Technologické centrum*

11	<b>Změna č.019 - Nové práce pro fytotrony (2.část)</b> <i>Změna č.019 - zavedeno jako nová kapitola</i>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
11 1	<b>Stavební práce</b> <i>(Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)</i>	109 597 Kč
11 2	<b>ZTI - hrubé rozvody</b> <i>(Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)</i>	38 329 Kč
11 3	<b>ZTI - kompletace</b> <i>(Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)</i>	246 905 Kč
11 4	<b>Vzduchotechnika a chlazení - hrubé rozvody</b> <i>(Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)</i>	1 220 360 Kč
11 5	<b>Vzduchotechnika a chlazení - kompletace</b> <i>(Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)</i>	1 065 910 Kč
11 6	<b>Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - hrubé rozvody</b> <i>(Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)</i>	212 457 Kč
11 7	<b>Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - kompletace</b> <i>(Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)</i>	1 491 810 Kč
11 8	<b>Vedlejší náklady</b> <i>(Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)</i>	355 955 Kč

**IC 3 (Objekt F2) Změny Fakturačních oddílů Celkem (bez DPH)**

**4 741 323 Kč**

#### **IC 4 - Investiční celek 4: Objekt H**

*Centrum genetiky a molekulární biologie*

10	<b>Změna č.019 - Nové práce pro fytotrony</b> <i>Změna č.019 - zavedeno jako nová kapitola</i>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
10 1	<b>Stavební práce</b> <i>(Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)</i>	363 819 Kč
10 2	<b>ZTI - hrubé rozvody</b> <i>(Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)</i>	61 188 Kč
10 3	<b>ZTI - kompletace</b> <i>(Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)</i>	259 745 Kč
10 4	<b>Vzduchotechnika a chlazení - hrubé rozvody</b> <i>(Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)</i>	2 122 802 Kč
10 5	<b>Vzduchotechnika a chlazení - kompletace</b> <i>(Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)</i>	1 232 910 Kč
10 6	<b>Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - hrubé rozvody</b> <i>(Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)</i>	499 402 Kč
10 7	<b>Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - kompletace</b> <i>(Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)</i>	2 931 175 Kč
10 8	<b>Vedlejší náklady</b> <i>(Změna č.019 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)</i>	606 415 Kč

**IC 4 (Objekt H) Změny Fakturačních oddílů Celkem (bez DPH)**

**8 077 456 Kč**



## **Dodatek č.6 - Příloha č.2 Smlouvy o dílo**

### **Cenová příloha**

#### **OBSAH:**

- A. Pokyny pro zpracování nabídkové ceny**
  - A.1. Podklady pro zpracování nabídkové ceny
  - A.2. Struktura nabídkové ceny
  - A.3. Všeobecné podmínky k nabídkové ceně
- B. Celková rekapitulace ceny**
- C. Fakturační oddíly**
- D. Ostatní náklady**
- E. Náklady na projektové práce**

## Dodatek č.6 - Příloha č.2 Smlouvy o dílo, část A

### POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

#### **A.1. Podklady pro zpracování nabídkové ceny**

Nabídková cena bude cena paušální, úplná a nepřekročitelná, předložená uchazečem na základě zadávací dokumentace vč. všech jejích příloh, přičemž údaje uvedené v jednotlivých částech a přílohách zadávací dokumentace se navzájem doplňují a vymezují závazné podmínky a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky.

#### **A.2. Struktura nabídkové ceny**

Nabídková cena bude uchazečem rozdělena do tří částí. První část nabídkové ceny tvoří Náklady na stavbu CRH a RCPTM, oceněné pro jednotlivé investiční celky (IC1 až IC6) a doložené rozdělením do Fakturačních oddílů, druhou část nabídkové ceny tvoří Ostatní náklady oceněné uchazečem společně pro celé Dílo a rozdělené v rámci Celkové rekapitulace nabídkové ceny mezi jednotlivé investiční celky (IC1 až IC6) a třetí část nabídkové ceny tvoří Náklady na zhotovení DPS stavby CRH a stavby RCPTM, které budou stanoveny uchazečem samostatně pro stavbu CRH a stavbu RCPTM a rozděleny v rámci Celkové rekapitulace nabídkové ceny mezi jednotlivé investiční celky (IC1 až IC6).

V návaznosti na výše uvedené, bude cenová nabídka uchazeče obsahovat následující dokumenty:

- Celková rekapitulace nabídkové ceny (dle vzoru obsaženého v části 7.2 Přílohy č.7 ZD)
- Náklady na stavbu CRH a RCPTM (doložené rozkladem do Fakturačních oddílů dle struktury obsažené v části 7.3 Přílohy č.7 ZD)
- Ostatní náklady (doložené pro celé Dílo dle vzoru obsaženého v části 7.4 Přílohy č.7 ZD)
- Náklady na zhotovení DPS stavby CRH a stavby RCPTM (doložené pro stavbu CRH a stavbu RCPTM dle vzoru obsaženého v části 7.5 Přílohy č.7 ZD)

#### Celková rekapitulace nabídkové ceny:

Celková rekapitulace nabídkové ceny slouží jako celkový přehled Nákladů na stavbu CRH a RCPTM, Ostatních nákladů a Nákladů na zhotovení DPS stavby CRH a stavby RCPTM.

Celková rekapitulace nabídkové ceny bude uchazečem předložena ve struktuře dle vzoru, uvedeného v části 7.2 Přílohy č. 7 ZD. Vzor pro Celkovou rekapitulaci nabídkové ceny je uchazečům poskytnutý pouze v elektronické podobě ve formátu MS Excel (.xls). Uchazeč provede kompletní vyplnění Celkové rekapitulace nabídkové ceny včetně kontroly a případné opravy uvedených matematických vzorců. Za matematickou správnost dokumentu zodpovídá uchazeč.

#### Náklady na stavbu CRH a RCPTM:

Jedná se o přímé náklady na provedení všech prací a dodávek nutných pro realizaci stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů jednotlivých staveb CRH a RCPTM. Tyto náklady budou doloženy oceněnými Fakturačními oddíly dle předepsané struktury, která je obsažena v části 7.3 Přílohy č. 7 ZD a odpovídá členění díla na jednotlivé investiční celky (IC1 až IC6). Struktura Fakturačních oddílů vychází z členění Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, uvedeného v Příloze č. 6 ZD. Obsah jednotlivých Fakturačních oddílů je vymezen touto ZD vč všech jejích příloh, zejména pak Projektovými dokumentacemi pro výběr zhotovitele stavby CRH a stavby RCPTM a Soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Doložení Nákladů na stavbu CRH a RCPTM uchazečem formou oceněných Fakturačních oddílů znamená doplnění celkové ceny pro **každý fakturační oddíl** a dále kontrolu, popř. doplnění veškerých vzorců a součtu za jednotlivé investiční celky (IC1 až IC6).

Vzhledem k obdobnému stavebně-technickému a architektonickému řešení staveb CRH a RCPTM uchazeč při tvorbě nabídkové ceny použije stejný způsob oceňování prací a dodávek obsažených v jednotlivých Fakturačních oddílech. Dále při stanovení Nákladů na stavbu CRH a RCPTM bude uchazeč respektovat dělení stavby na jednotlivé investiční celky a jejich vzájemné proporce tak, aby nedošlo k cenovému zvýhodnění některého investičního celku na úkor ostatních. Dokument Fakturační oddíly, členěný po jednotlivých investičních celcích (IC1 až IC6), který je obsažen v části 7.3 Přílohy č. 7 ZD, je uchazečům poskytnutý pouze v elektronické podobě ve formátu MS Excel (.xls). V dokumentu jsou uvedeny matematické vzorce u jednotlivých položek, kapitol a oddílů. Uchazeč v rámci ocenění Fakturačních oddílů provede kontrolu a případnou opravu těchto vzorců a zodpovídá za celkovou matematickou správnost dokumentu. Do dokumentu Fakturační oddíly v rámci ocenění není uchazeč oprávněn provádět žádné jiné zásahy mimo výše uvedených. Uchazeč v ocenění Fakturačních oddílů žádné položky nevynechá, nedoplní ani nesloučí.



#### Ostatní náklady:

Jedná se o veškeré nepřímé náklady, související s realizací Díla a vyplývající ze zadávací dokumentace, vč. všech jejích příloh, jako např. zařízení staveniště, ostražba staveniště, dočasná opatření, lešení, náklady na vnitrostaveništní přesun hmot (jeřáby, stavební výtahy), náklady na energie, náklady související s dodržováním předpisu BOZP, náklady na průzkumy, testování a zkoušení, náklady na geodetické a speciální práce, náklady na údržbu komunikací, náklady na opatření při provádění prací v zimním období, poplatky a ostatní finanční výlohy, a další.

Tyto náklady budou doloženy pro celé Dílo a to ve struktuře kapitol dle části 7.4 Přílohy č.7 ZD, přičemž výčet položek u jednotlivých kapitol je pouze příkladný a uchazeč může jednotlivé kapitoly doplnit dle svého uvážení. Uchazeč je však povinen doložit Ostatní náklady ve formě podrobnějších položek, nikoliv pouze jednou částkou za každou kapitolu.

Struktura pro ocenění Ostatních nákladů, která je obsažena v části 7.4 Přílohy č. 7 ZD, je uchazečům poskytnuta pouze v elektronické podobě ve formátu MS Excel (.xls). V dokumentu jsou uvedeny matematické vzorce u jednotlivých položek. Uchazeč v rámci ocenění Ostatních nákladů provede kontrolu a případnou opravu těchto vzorců a zodpovídá za celkovou matematickou správnost tohoto dokumentu.

V rámci Celkové rekapitulace nabídkové ceny budou uchazečem Ostatní náklady, stanovené pro celé Dílo, rozděleny mezi jednotlivé investiční celky (IC1 až IC6), a to vždy poměrnou částí odpovídající poměru ceny příslušného IC, doložené oceněnými Fakturačními oddíly odpovídajícími příslušnému IC, vůči celkovým Nákladům na stavbu CRH a RCPTM.

#### Náklady na zhotovení DPS stavby CRH a stavby RCPTM:

Jedná se o veškeré náklady související s vypracováním, odsouhlasením a předáním Dokumentace pro provádění stavby CRH a stavby RCPTM (DPS).

Tyto náklady budou doloženy uchazečem samostatně pro stavbu CRH a pro stavbu RCPTM, a to v základní struktuře dle části 7.5 Přílohy č. 7 ZD. Dílčí kalkulaci cen DPS pro stavbu CRH a stavbu RCPTM uvede uchazeč samostatně dle vlastního uvážení v rámci výše uvedené části přílohy.

Struktura pro ocenění Nákladů na zhotovení DPS stavby CRH a stavby RCPTM, je uchazečům poskytnuta pouze v elektronické podobě ve formátu MS Excel (.xls).

V rámci Celkové rekapitulace nabídkové ceny budou uchazečem Náklady na zhotovení DPS stavby CRH rozděleny mezi jednotlivé investiční celky tvořící stavbu CRH (IC1 až IC5), a to vždy poměrnou částí odpovídající poměru ceny příslušného IC, doložené oceněnými Fakturačními oddíly odpovídajícími příslušnému IC, vůči celkovým Nákladům na stavbu CRH. Náklady na zhotovení DPS stavby RCPTM budou v rámci Celkové rekapitulace nabídkové ceny přiřazeny k IC6 z kterého jediné sestává stavba RCPTM.

### **A.3. Všeobecné podmínky k nabídkové ceně**

Nabídková cena bude cena paušální, úplná a nepřekročitelná, uchazeč je zodpovědný za přesné určení a potvrzení rozsahu prací na základě prostudování všech částí zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh. Pokud se později zjistí, že některé stavební práce, dodávky a služby nejsou z jakéhokoliv důvodu zahrnuty v nabídkové ceně, i přesto že nutnost jejich provedení byla zřejmá (seznatelná) ze zadávací dokumentace, resp. jakékoliv její části nebo přílohy, budou tyto práce, dodávky a služby provedeny zcela na náklady uchazeče. Zadavatel má právo požadovat, aby uchazeč provedl takové práce, dodávky a služby bez nároku na další navýšení ceny díla nebo nároku na odložení splnění smluvních milníků nebo termínu dokončení.

Uchazeč odpovídá za matematickou správnost všech dokumentů cenové nabídky.

Uchazeč musí ve své nabídkové ceně zahrnout a brát v úvahu stavební práce v plném rozsahu tak, aby po jejich dokončení bylo možné dosáhnout všech architektonických, technických, funkčních a dalších požadovaných parametrů, specifikovaných Zadavatelem v rámci zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh.

Nabídková cena uchazeče musí obsahovat veškeré náklady na přesčasy a případné náklady na změny systému práce nezbytné pro splnění smluvních milníků a/nebo termínu dokončení.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na přípravu, dodávku, dopravu, montáž a veškeré související náklady spojené s realizací Díla od zadání po jeho předání do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudaci, zajištění kolaudace, průvodní dokumentaci, zaškolení obsluhy, revizní knihy aj.

Uchazeč při stanovení nabídkové ceny bere na vědomí, že veškerá stavební činnost musí být v souladu s aktuálním platným zněním stavebního zákona č. 183/2006, Sb. a v souladu se všemi platnými prováděcími vyhláškami, vztahujícími se k tomuto zákonu.

Uchazeč při stanovení nabídkové ceny bere na vědomí, že všechny použité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat platným předpisům a ČSN EN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují), jejich vlastnosti musí být ověřeny certifikací, nebo schvalováním výrobků podle platného zákona. Volba a výběr materiálů musí svou úroveň odpovídat požadovanému standardu. Povinností budoucího uchazeče bude předkládání všech technologických postupů a dokladů o výsledcích měření a zkoušek prokazujících kvalitu.

Jsou-li v zadávací dokumentaci, vč. všech jejích příloh, uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží k vyjádření kvalitativního standardu konkrétního výrobku/dodávky a Zadavatel umožňuje v souladu s §44, odst. (9) zák. č. 137/2006 Sb. použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

## Dodatek č.6 - Příloha č.2 Smlouvy o dílo, část B

### CELKOVÁ REKAPITULACE CENY

Pol.	CELKOVÁ REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY	STAVBA CRH				STAVBA RCPTM		CELKEM	
		Objekt D IC 1 (VÚRV) (Kč)	Objekt E IC 2 (UEB AV ČR) (Kč)	Objekt F2 IC 3 (UPOL) (Kč)	Objekt H IC 4 (UPOL) (Kč)	Infrastruktura IC 5 (UPOL) (Kč)	Objekt G IC 6 (UPOL) (Kč)		
1	<input type="checkbox"/> Náklady na stavbu CRH a RCPTM dle části C této Přílohy č.2 SoD	28 983 792	70 331 234	56 567 024	64 940 946	6 364 484	71 909 763	299 097 242	
2	<input type="checkbox"/> Ostatní náklady dle části D této Přílohy č.2 SoD	1 578 765	3 844 721	3 104 345	3 475 519	398 232	4 424 213	16 825 797	
3	<input type="checkbox"/> Náklady na projektové práce pro stavbu CRH a RCPTM dle části E této Přílohy č.2 SoD	633 222	1 522 695	1 568 125	1 404 619	157 629	1 619 987	6 906 276	
	INVESTIČNÍ CELKY - MEZISOUČET	31 195 779	75 698 650	61 239 494	69 821 084	6 920 345	77 953 963		
	STAVBA CRH CELKEM / STAVBA RCPTM CELKEM	244 875 352						77 953 963	
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM (bez DPH)								322 829 315

Pozn.: Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH



## Dodatek č.6 - Příloha č.2 Smlouvy o dílo, část C

### FAKTURAČNÍ ODDÍLY

Pozn.: Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH

#### **IC 1 - Investiční celek 1: Objekt D**

Centrum aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin

			cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
<b>1</b>	<b><u>Spodní stavba</u></b>		
1	1	<u>Zemní práce</u>	314 297 Kč
1	2	<u>Plošné zakládání</u>	660 232 Kč
1	3	<u>Hlubinné zakládání</u>	317 580 Kč
1	5	<u>Podlahová deska</u>	417 491 Kč
1	6	<u>Izolace spodní stavby</u>	196 666 Kč
<b>2</b>	<b><u>Nosná konstrukce</u></b>		
2	2	<u>Monolitické konstrukce</u>	2 769 540 Kč
2	2a	<u>Monolitické konstrukce - Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</u>	5 017 Kč
2	3	<u>Ocelové konstrukce</u>	156 224 Kč
<b>3</b>	<b><u>Opláštění</u></b>		
3	1	<u>Střešní plášť</u>	1 326 969 Kč
3	2	<u>Zdivo obvodové</u>	277 724 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 3.2</i>	<i>280 699 Kč</i>
		<i>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</i>	<i>-2 975 Kč</i>
3	3	<u>Opláštění fasády</u>	1 987 337 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 3.3</i>	<i>1 991 487 Kč</i>
		<i>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</i>	<i>-4 151 Kč</i>
3	4	<u>Okna, dveře, proskl. stěny</u>	1 137 059 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 3.4</i>	<i>1 104 609 Kč</i>
		<i>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</i>	<i>32 450 Kč</i>
3	5	<u>Ocelové kce v opláštění</u>	418 863 Kč
<b>4</b>	<b><u>Vnitřní dělicí konstrukce</u></b>		
4	1	<u>Vnitřní zděné příčky</u>	586 341 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 4.1</i>	<i>584 151 Kč</i>
		<i>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</i>	<i>12 289 Kč</i>
		<i>Změna č.019 - nové práce pro fytotrony</i>	<i>-10 099 Kč</i>
4	3	<u>Vnitřní okna, dveře a prosklené stěny</u>	606 871 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 4.3</i>	<i>614 499 Kč</i>
		<i>Změna č.019 - nové práce pro fytotrony</i>	<i>-7 628 Kč</i>
4	4	<u>Zámečnické prvky</u>	303 072 Kč
4	5	<u>Požární ucpávky</u>	40 326 Kč
4	6	<u>Ostatní</u>	49 926 Kč
<b>5</b>	<b><u>Úpravy povrchů</u></b>		
5	1	<u>Povrchové úpravy stěn</u>	974 735 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.1</i>	<i>972 634 Kč</i>
		<i>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</i>	<i>10 058 Kč</i>
		<i>Změna č.019 - nové práce pro fytotrony</i>	<i>-7 957 Kč</i>
5	2 a	<u>Povrchové úpravy podlah - konstrukční vrstvy (hrubé podlahy)</u>	399 058 Kč
5	2 b	<u>Povrchové úpravy podlah - nášlapné vrstvy</u>	552 483 Kč
5	3	<u>Zavěšené podhledy</u>	440 489 Kč
5	4	<u>Povrchové úpravy stropů</u>	6 543 Kč

6		<b>Vybavení</b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
6	1	<a href="#">Truhlářské práce</a>		53 543 Kč
6	2	<a href="#">Hygienické doplňky</a>		9 152 Kč
6	3	<a href="#">Hasičí přístroje</a>		12 461 Kč
7		<b>Technická zařízení budov</b>		
7	1	<b>Zařizovací předměty</b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	1	1	<b>Zařizovací předměty</b>	127 041 Kč
			<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.1.1</i>	126 581 Kč
			<i>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</i>	7 640 Kč
			<i>Změna č.019 - nové práce pro fytotrony</i>	-7 180 Kč
7	2	<b>Kanalizace</b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	2	1	<a href="#">Odvodnění střechy</a>	14 945 Kč
7	2	2	<a href="#">Kanalizace pod deskou</a>	55 726 Kč
7	2	3	<b>Kanalizace (ostatní rozvody a prvky vnitřní kanalizace)</b>	82 795 Kč
			<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.2.3</i>	80 004 Kč
			<i>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</i>	5 159 Kč
			<i>Změna č.019 - nové práce pro fytotrony</i>	-2 368 Kč
7	3	<b>Vnitřní vodovod</b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	3	1	<b>Vnitřní vodovod (rozvody + instalace)</b>	273 423 Kč
			<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.3.1</i>	342 427 Kč
			<i>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</i>	-65 994 Kč
			<i>Změna č.019 - nové práce pro fytotrony</i>	-3 010 Kč
7	3	2	<b>Tepelná izolace</b>	85 462 Kč
			<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.3.2</i>	102 373 Kč
			<i>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</i>	-16 268 Kč
			<i>Změna č.019 - nové práce pro fytotrony</i>	-643 Kč
7	6	<b>Vzduchotechnika</b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	6	1	<a href="#">Větrání laboratoří, pracoven, zasedací místnosti a šaten</a>	563 349 Kč
7	6	2	<a href="#">Větrání hygienických zařízení</a>	9 257 Kč
7	6	3	<a href="#">Větrání skladů a místností v 1.NP</a>	83 981 Kč
7	6	4	<a href="#">Větrání místností elektro</a>	26 584 Kč
7	6	5	<a href="#">Větrání předávací stanice</a>	7 601 Kč
7	8	<b>Chlazení</b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	8	1	<a href="#">Zdroj chladu pro vzduchotechnickou jednotku z.č.1.1</a>	249 835 Kč
7	8	2	<a href="#">Chlazení pracoven, laboratoří a zasedací místnosti</a>	630 428 Kč
7	8	3	<a href="#">Samostatné chlazení vybraných místností</a>	207 598 Kč
7	9	<b>Topení</b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	9	1	<a href="#">Topný zdroj, zařízení zdroje tepla</a>	1 565 Kč
7	9	2	<a href="#">Potrubí</a>	194 330 Kč
			<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.9.2</i>	259 974 Kč
			<i>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</i>	-65 644 Kč
7	9	3	<a href="#">Armatury</a>	30 784 Kč
7	9	4	<a href="#">Otopná tělesa</a>	78 875 Kč
			<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.9.4</i>	87 882 Kč
			<i>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</i>	-9 007 Kč
7	9	5	<a href="#">Nátěry</a>	0 Kč
7	9	6	<a href="#">Tepelné izolace</a>	76 130 Kč
			<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.9.6</i>	79 853 Kč
			<i>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</i>	-3 723 Kč



7	10	<b><u>Elektronická požární ochrana</u></b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
7	10	1	<u>EPS - Objekt D vč. ústředny + Energocentrum</u> <i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.10.1</i> <i>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</i>	131 735 Kč 15 986 Kč	147 721 Kč
7	11	<b><u>Měření a regulace</u></b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
7	11	1	<u>DDC regulátory</u>		81 597 Kč
7	11	2	<u>Zpracování SW</u>		32 261 Kč
7	11	3	<u>Čidla a akční členy</u>		129 272 Kč
7	11	4	<u>Dispečink</u>		33 724 Kč
7	11	5	<u>Montážní materiál a práce</u>		222 419 Kč
7	11	6	<u>MaR - změna umístění OPS - Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</u>		183 495 Kč
7	12	<b><u>Elektroinstalace - silnoproud</u></b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
7	12	1	<u>Sekání drážek pro elektro</u>		5 625 Kč
7	12	2	<u>Hromosvod a zemnění</u>		48 963 Kč
7	12	3	<u>Elektromontáže</u>		259 021 Kč
7	12	4	<u>Svitidla a světelné zdroje</u>		729 377 Kč
7	12	5	<u>Kabely, trasy, rozvaděče</u> <i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.12.5</i> <i>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</i>	528 080 Kč 57 237 Kč	585 317 Kč
7	12	6	<u>Záložní systém</u>		0 Kč
7	13	<b><u>Elektroinstalace - slaboproud</u></b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
7	13	1	<u>Telefonní rozvody</u>		81 183 Kč
7	13	2	<u>Strukturovaná kabeláž</u>		122 850 Kč
7	13	3	<u>EZS</u>		132 679 Kč
7	13	4	<u>Přístupový systém</u>		28 688 Kč
7	14	<b><u>Výtahy, zdvihací prostředky</u></b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
7	14	1	<u>Osobní výtahy</u>		354 866 Kč
7	15	<b><u>Ostatní technologické dodávky</u></b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
7	15	1	<u>PS 03/D Trafostanice objektu D</u>		352 193 Kč
7	15	2	<u>PS 11/D Technologické vybavení laboratoří</u>		2 979 032 Kč
8		<b><u>Venkovní objekty</u></b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
8	1	<u>SO 01/D - Příprava území</u>			178 367 Kč
8	1a	<u>Změna č.003 - Přeložka trasy kabelového vedení NN pro pěšební pole</u>			179 953 Kč
8	2	<u>SO 32 - Vodovod V2 - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH</u> <i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.2</i> <i>Změna č.008 - změna materiálu vodovodního potrubí</i>	177 779 Kč -33 222 Kč		144 557 Kč
8	3	<u>SO 40/D - Přípojkové stoky - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH</u> <i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.3</i> <i>Změna č.007 - změna materiálu kanalizačního potrubí</i>	581 860 Kč -65 579 Kč		516 281 Kč
8	4	<u>SO 42/D - Rozvod užitkové vody - propojení závlah ze stávající studny</u>			510 950 Kč
8	5	<u>SO 57/D - Venkovní osvětlení areálové</u>			88 451 Kč
8	6	<u>SO 58/D - Rozvody slaboproudu a informačních technologií, optické kabely</u> <i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.6</i> <i>Změna č.013 - změna venkovního vedení optických sítí</i>	86 119 Kč 6 300 Kč		92 419 Kč
8	7	<u>SO 64/D - Areálové zpevněné plochy včetně chodníků</u>			813 785 Kč
8	8	<u>SO 65/D - Mobilní exteriéru</u>			13 691 Kč
8	9	<u>SO 67/D Sadové úpravy</u>			103 462 Kč

9		<u>Vedlejší náklady</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
9	1	<u>Testování a funkční zkoušky TZB / Objekt D</u>	4 033 Kč
9	2	<u>Dokumentace skutečného provedení stavby / Objekt D</u>	0 Kč
9	3	<u>Průvodní dokumentace, zaškolení obsluhy / Objekt D</u>	0 Kč
9	4	<u>Trvalá pamětní deska / Objekt D</u>	7 000 Kč
<b>10</b>			<b>cena celkem za fakturační oddíl (Kč)</b>
10	1	<u>Stavební práce</u>	52 591 Kč
10	2	<u>ZTI - hrubé rozvody</u>	4 745 Kč
10	3	<u>ZTI - kompletace</u>	9 400 Kč
10	4	<u>Vzduchotechnika a chlazení - hrubé rozvody</u>	873 479 Kč
10	5	<u>Vzduchotechnika a chlazení - kompletace</u>	692 440 Kč
10	6	<u>Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - hrubé rozvody</u>	114 136 Kč
10	7	<u>Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - kompletace</u>	1 028 775 Kč
10	8	<u>Vedlejší náklady</u>	225 289 Kč
<b>IC 1 (Objekt D) Celkem (bez DPH)</b>			<b>28 983 792 Kč</b>

## IC 2 - Investiční celek 2: Objekt E

### Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin

1		<u>Spodní stavba</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
1	1	<u>Zemní práce</u>	705 265 Kč
1	2	<u>Plošné zakládání</u>	1 760 855 Kč
1	3	<u>Hlubinné zakládání</u>	950 800 Kč
1	5	<u>Podlahová deska</u>	1 840 708 Kč
1	6	<u>Izolace spodní stavby</u>	902 823 Kč
<b>2</b>			<b>cena celkem za fakturační oddíl (Kč)</b>
2	1	<u>Prefabrikované betonové konstrukce</u>	47 944 Kč
2	2	<u>Monolitické konstrukce</u>	6 575 221 Kč
2	3	<u>Ocelové konstrukce</u>	2 223 504 Kč
<b>3</b>			<b>cena celkem za fakturační oddíl (Kč)</b>
3	1	<u>Střešní plášť</u>	3 791 953 Kč
3	2	<u>Zdivo obvodové</u>	805 397 Kč
3	3	<u>Opláštění fasády</u>	1 422 196 Kč
3	4	<u>Okna, dveře, proskl. stěny</u>	2 798 096 Kč
<b>4</b>			<b>cena celkem za fakturační oddíl (Kč)</b>
4	1	<u>Vnitřní zděné příčky</u>	1 223 776 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 4.1</i>	<i>1 239 501 Kč</i>
		<i>Změna č.019 - nové práce pro fytotrony</i>	<i>-15 725 Kč</i>
4	2	<u>Sádkartonové příčky</u>	32 891 Kč
4	3	<u>Vnitřní okna, dveře a prosklené stěny</u>	961 466 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 4.3</i>	<i>965 280 Kč</i>
		<i>Změna č.019 - nové práce pro fytotrony</i>	<i>-3 814 Kč</i>
4	4	<u>Zámečnické prvky</u>	509 646 Kč
4	5	<u>Požární ucpávky</u>	40 326 Kč
<b>5</b>			<b>cena celkem za fakturační oddíl (Kč)</b>
5	1	<u>Povrchové úpravy stěn</u>	1 866 994 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.1</i>	<i>1 872 498 Kč</i>
		<i>Změna č.019 - nové práce pro fytotrony</i>	<i>-5 504 Kč</i>
5	2 a	<u>Povrchové úpravy podlah - konstrukční vrstvy (hrubé podlahy)</u>	1 409 667 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.2a</i>	<i>1 413 970 Kč</i>
		<i>Změna č.019 - nové práce pro fytotrony</i>	<i>-4 303 Kč</i>



5	2 b	<a href="#">Povrchové úpravy podlah - nášlapné vrstvy</a>	1 488 989 Kč	
5	3	<a href="#">Zavěšené podhledy</a>	1 141 490 Kč	
5	4	<a href="#">Povrchové úpravy stropů</a>	157 831 Kč	
<b>6</b>			<b>cena celkem za fakturační oddíl (Kč)</b>	
6	1	<a href="#">Truhlářské práce</a>	29 746 Kč	
6	2	<a href="#">Hygienické doplňky</a>	10 420 Kč	
6	3	<a href="#">Hasicí přístroje</a>	15 703 Kč	
<b>7</b>			<b>cena celkem za fakturační oddíl (Kč)</b>	
<b>7 1</b>			<b><a href="#">Zařizovací předměty</a></b>	
7	1	1	<a href="#">Zařizovací předměty</a>	294 367 Kč
<b>7 2</b>			<b><a href="#">Kanalizace</a></b>	
			<b>cena celkem za fakturační oddíl (Kč)</b>	
7	2	1	<a href="#">Odvodnění střechy</a>	82 791 Kč
7	2	2	<a href="#">Kanalizace pod deskou</a>	178 899 Kč
7	2	3	<a href="#">Kanalizace (ostatní rozvody a prvky vnitřní kanalizace)</a>	128 369 Kč
<b>7 3</b>			<b><a href="#">Vnitřní vodovod</a></b>	
			<b>cena celkem za fakturační oddíl (Kč)</b>	
7	3	1	<a href="#">Vnitřní vodovod (rozvody + instalace)</a>	538 975 Kč
7	3	2	<a href="#">Tepelná izolace</a>	199 628 Kč
<b>7 6</b>			<b><a href="#">Vzduchotechnika</a></b>	
			<b>cena celkem za fakturační oddíl (Kč)</b>	
7	6	1	<a href="#">Laboratoře - přívod vzduchu</a>	726 259 Kč
7	6	2	<a href="#">Laboratoře - odvod vzduchu</a>	269 498 Kč
7	6	3	<a href="#">Digestoře - odvod vzduchu</a>	101 768 Kč
7	6	4	<a href="#">LOKO ramena - odvod vzduchu</a>	71 980 Kč
7	6	5	<a href="#">Flow boxy - odvod vzduchu</a>	176 722 Kč
7	6	6	<a href="#">Skříně, louhy a kyseliny - odvod vzduchu</a>	125 154 Kč
7	6	7	<a href="#">Pracovny a zázemí - přívod vzduchu</a>	435 167 Kč
7	6	8	<a href="#">Pracovny a zázemí - odvod vzduchu</a>	180 732 Kč
7	6	9	<a href="#">Cytometr strojovna - odvod vzduchu</a>	28 457 Kč
7	6	10	<a href="#">Hlubokomrazicí boxy - odvod vzduchu</a>	134 051 Kč
7	6	11	<a href="#">Hlubokomrazicí boxy - chlazení - část VZT</a>	38 682 Kč
7	6	12	<a href="#">Autoklávy - chlazení - část VZT</a>	8 464 Kč
7	6	13	<a href="#">Sklad hořlavín - odvod vzduchu</a>	26 932 Kč
7	6	14	<a href="#">Rozvodna NN - odvod vzduchu</a>	25 355 Kč
7	6	15	<a href="#">Předávací stanice - odvod vzduchu</a>	25 355 Kč
7	6	16	<a href="#">Dílna - přívod vzduchu</a>	27 145 Kč
7	6	17	<a href="#">Skleník - přívod vzduchu</a>	217 097 Kč
7	6	18	<a href="#">Skleník - odvod vzduchu</a>	153 893 Kč
<b>7 8</b>			<b><a href="#">Chlazení</a></b>	
			<b>cena celkem za fakturační oddíl (Kč)</b>	
7	8	1	<a href="#">Zdroj chladu pro vzduchotechnickou jednotku z.č.1/1A</a>	255 950 Kč
7	8	2	<a href="#">Klimatizace laboratoří a pracoven - velkokapacitní systém VRF</a>	1 739 948 Kč
7	8	3	<a href="#">Zdroj chladu pro vzduchotechnickou jednotku z.č.2/2A</a>	242 533 Kč
7	8	4	<a href="#">Strojovna cytometru - chlazení</a>	30 446 Kč
7	8	5	<a href="#">Hluboko mrazicí boxy - chlazení</a>	583 414 Kč
7	8	6	<a href="#">Autoklávy - chlazení</a>	147 078 Kč
7	8	7	<a href="#">Server - chlazení</a>	74 286 Kč
7	8	8	<a href="#">Adiabatické chlazení - vlhčení skleníku "E"</a>	1 551 176 Kč
<b>7 9</b>			<b><a href="#">Topení</a></b>	
			<b>cena celkem za fakturační oddíl (Kč)</b>	
7	9	1	<a href="#">Topný zdroj, zařízení zdroje tepla</a>	82 570 Kč
7	9	2	<a href="#">Potrubí</a>	714 387 Kč
7	9	3	<a href="#">Armatury</a>	119 673 Kč
7	9	4	<a href="#">Otopná tělesa</a>	220 458 Kč
7	9	5	<a href="#">Nátěry</a>	0 Kč
7	9	6	<a href="#">Tepelné izolace</a>	237 661 Kč

7	10	<u>Elektronická požární ochrana</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	10	1	<u>EPS vč. ústředny</u>	225 774 Kč
7	11	<u>Měření a regulace</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	11	1	<u>DDC regulátory</u>	741 888 Kč
7	11	2	<u>Zpracování SW</u>	154 689 Kč
7	11	3	<u>Čidla a akční členy</u>	278 981 Kč
7	11	4	<u>Dispečink</u>	81 109 Kč
7	11	5	<u>Montážní materiál a práce</u>	1 038 333 Kč
7	12	<u>Elektroinstalace - silnoproud</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	12	1	<u>Sekání drážek pro elektro</u>	18 292 Kč
7	12	2	<u>Hromosvod a zemnění</u>	124 757 Kč
7	12	3	<u>Elektromontáže</u>	261 974 Kč
7	12	4	<u>Svítilidla a světelné zdroje</u>	1 330 748 Kč
7	12	5	<u>Kabely, trasy, rozvaděče</u>	1 710 950 Kč
7	13	<u>Elektroinstalace - slaboproud</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	13	1	<u>Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)</u>	223 788 Kč
7	13	2	<u>Docházkový systém</u>	35 495 Kč
7	13	3	<u>Strukturovaná kabeláž</u>	516 138 Kč
7	13	4	<u>Telefonní rozvody</u>	73 488 Kč
7	13	5	<u>Nosné kabelové trasy</u>	142 256 Kč
7	13	6	<u>Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) - skleník</u>	2 048 Kč
7	13	7	<u>Telefonní rozvody - skleník</u>	3 991 Kč
7	15	<u>Ostatní technologické dodávky</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	15	1	<u>PS 05/E Trafostanice objektu E</u>	455 775 Kč
7	15	2	<u>PS 06/E Náhradní zdroj objektu E</u>	0 Kč
			<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.15.2</i>	<i>418 767 Kč</i>
			<i>Změna č.019 - nové práce pro fytoztrony</i>	<i>-418 767 Kč</i>
7	15	3	<u>PS 09/E Čerpací stanice surové vody pro chlazení laseru a postřik zeleně</u>	120 977 Kč
7	15	4	<u>PS 11/E Technologické vybavení laboratoří</u>	5 470 880 Kč
8		<u>Venkovní objekty</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
8	1	<u>SO 01/E - Příprava území vč. SO 02 Asanace demolic</u>		765 717 Kč
8	2	<u>SO 33 - Vodovod V3 - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH</u>		532 473 Kč
			<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.2</i>	<i>749 818 Kč</i>
			<i>Změna č.001 - odpočet přípojky vodovodu proobj. F2-přesun do IC3</i>	<i>-17 222 Kč</i>
			<i>Změna č.008 - změna materiálu vodovodního potrubí</i>	<i>-200 123 Kč</i>
8	3	<u>SO 40/E - Připojkové stoky - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH</u>		1 339 821 Kč
			<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.3</i>	<i>1 470 031 Kč</i>
			<i>Změna č.007 - změna materiálu kanalizačního potrubí</i>	<i>-130 210 Kč</i>
8	4	<u>SO 42/E - Závlahový systém pro objekt E</u>		76 659 Kč
8	5	<u>SO 43/E - Studna užitkové vody</u>		43 071 Kč
8	6	<u>SO 54/E - Rozvody NN 0,4 kV</u>		199 444 Kč
8	7	<u>SO 57/E - Venkovní osvětlení areálové</u>		310 233 Kč
			<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.7</i>	<i>216 478 Kč</i>
			<i>Změna č.017 - přesuny položek mezi IC</i>	<i>93 755 Kč</i>
8	8	<u>SO 58/E - Rozvody slaboproudu a informačních technologií, optické kabely</u>		163 791 Kč
			<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.8</i>	<i>157 041 Kč</i>
			<i>Změna č.013 - změna venkovního vedení optických sítí</i>	<i>6 750 Kč</i>
8	9	<u>SO 64/E - Areálové zpevněné plochy včetně chodníků</u>		2 228 693 Kč



8	10	SO 65/E - Mobilář exteriéru	38 238 Kč
8	11	SO 66/E Terénní úpravy	80 563 Kč
8	12	SO 67/E Sadové úpravy	357 498 Kč
<hr/>			
9		<b><u>Vedlejší náklady</u></b>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
9	1	Testování a funkční zkoušky TZB / Objekt E	4 033 Kč
9	2	Dokumentace skutečného provedení stavby / Objekt E	0 Kč
9	3	Průvodní dokumentace, zaškolení obsluhy / Objekt E	0 Kč
9	4	Trvalá pamětní deska / Objekt E	7 000 Kč
<hr/>			
10		<b><u>Změna č.019 - Nové práce pro fytotrony</u></b>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
10	1	Stavební práce	165 488 Kč
10	2	ZTI - hrubé rozvody	41 234 Kč
10	3	ZTI - kompletace	246 905 Kč
10	4	Vzduchotechnika a chlazení - hrubé rozvody	1 753 121 Kč
10	5	Vzduchotechnika a chlazení - kompletace	1 112 900 Kč
10	6	Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - hrubé rozvody	484 470 Kč
10	7	Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - kompletace	2 527 790 Kč
10	8	Elektroinstalace - záložní zdroj objektu E	1 310 418 Kč
10	9	Vedlejší náklady	620 318 Kč
<hr/>			
<b>IC 2 (Objekt E) Celkem (bez DPH)</b>			<b>70 331 234 Kč</b>

### IC 3 - Investiční celek 3: Objekt F2 Technologické centrum

1		<b><u>Spodní stavba</u></b>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
1	1	Zemní práce	440 871 Kč
1	2	Plošné zakládání	400 680 Kč
1	3	Hlubinné zakládání	770 154 Kč
1	5	Podlahová deska	683 073 Kč
1	6	Izolace spodní stavby	375 772 Kč
<hr/>			
2		<b><u>Nosná konstrukce</u></b>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
2	1	Prefabrikované betonové konstrukce	56 909 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 2.1	709 Kč
		Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (přípočet)	56 200 Kč
2	2	Monolitické konstrukce	4 629 316 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 2.2	4 586 083 Kč
		Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (odpočet)	-15 325 Kč
		Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (přípočet)	58 557 Kč
2	3	Ocelové konstrukce	224 293 Kč
<hr/>			
3		<b><u>Opláštění</u></b>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
3	1	Sřešní plášť	1 466 620 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 3.1	1 450 705 Kč
		Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (odpočet)	-12 231 Kč
		Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (přípočet)	28 146 Kč
3	2	Zdivo obvodové	256 742 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 3.2	146 924 Kč
		Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (odpočet)	-23 783 Kč
		Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (přípočet)	133 601 Kč
3	3	Opláštění fasády	3 352 314 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 3.3	3 124 380 Kč
		Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (odpočet)	-51 366 Kč
		Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (přípočet)	279 300 Kč
3	4	Okna, dveře, proskl. stěny	2 810 292 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 3.4	2 524 322 Kč
		Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (odpočet)	-17 400 Kč
		Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (přípočet)	303 370 Kč
3	5	Ocelové kce v opláštění	20 450 Kč

4		<b><u>Vnitřní dělicí konstrukce</u></b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
4	1	<u>Vnitřní zděné příčky</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 4.1 Změna č.011a - změna půdorysů pro fytotrony (odpočet)	1 117 643 Kč -174 122 Kč	943 521 Kč
4	2	<u>Sádkartonové příčky</u>		220 066 Kč
4	3	<u>Vnitřní okna, dveře a prosklené stěny</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 4.3 Změna č.011a - změna půdorysů pro fytotrony (odpočet)	967 448 Kč -13 056 Kč	954 392 Kč
4	4	<u>Zámečnické prvky</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 4.4 Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (odpočet) Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (přípočet)	291 295 Kč -23 700 Kč 66 000 Kč	333 595 Kč
4	5	<u>Požární ucpávky</u>		40 326 Kč
5		<b><u>Úpravy povrchů</u></b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
5	1	<u>Povrchové úpravy stěn</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.1 Změna č.011a - změna půdorysů pro fytotrony (odpočet) Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (odpočet) Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (přípočet)	1 543 485 Kč -102 960 Kč -4 732 Kč 44 013 Kč	1 479 805 Kč
5	2 a	<u>Povrchové úpravy podlah - konstrukční vrstvy (hrubé podlahy)</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.2a Změna č.011a - změna půdorysů pro fytotrony (odpočet) Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (přípočet)	1 073 291 Kč -36 842 Kč 11 973 Kč	1 048 422 Kč
5	2 b	<u>Povrchové úpravy podlah - nášlapné vrstvy</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.2b Změna č.011a - změna půdorysů pro fytotrony (odpočet) Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (přípočet)	1 285 178 Kč -31 124 Kč 50 244 Kč	1 304 298 Kč
5	3	<u>Zavěšené podhledy</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.3 Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (přípočet)	1 039 231 Kč 19 516 Kč	1 058 747 Kč
5	4	<u>Povrchové úpravy stropů</u>		75 552 Kč
6		<b><u>Vybavení</u></b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
6	1	<u>Truhlářské práce</u>		0 Kč
6	2	<u>Hygienické doplňky</u>		7 968 Kč
6	3	<u>Hasicí přístroje</u>		17 687 Kč
7		<b><u>Technická zařízení budov</u></b>		
7	1	<b><u>Zařizovací předměty</u></b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	1	1 <u>Zařizovací předměty</u>		203 411 Kč
7	2	<b><u>Kanalizace</u></b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	2	1 <u>Kanalizace vnitřní</u>		248 155 Kč
7	2	2 <u>Odvod kondenzátu od jednotek klimatizace</u>		53 975 Kč
7	3	<b><u>Vnitřní vodovod</u></b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	3	1 <u>Vnitřní vodovod (rozvody + instalace) - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.3.1. Změna č.001 - přesun přípojky vodovodu pro objekt F2 z IC2	326 203 Kč 17 222 Kč	343 425 Kč
7	3	2 <u>Rozvod demi vody</u>		68 785 Kč



7	6	<b><u>Vzduchotechnika + chlazení</u></b>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	6	1 <a href="#">Z1 Větrání laboratoří (jednotky)</a>	514 704 Kč
7	6	2 <a href="#">Z1 Větrání laboratoří (prvky)</a>	389 897 Kč
7	6	3 <a href="#">Z1 Větrání laboratoří (potrubí)</a>	194 421 Kč
7	6	4 <a href="#">Z2 Větrání kanceláří, učeben, zasedacích místností, chodeb a hyg. zařízení (jednotky)</a>	265 079 Kč
7	6	5 <a href="#">Z2 Větrání kanceláří, učeben, zasedacích místností, chodeb a hyg. zařízení (prvky)</a>	135 086 Kč
7	6	6 <a href="#">Z2 Větrání kanceláří, učeben, zasedacích místností, chodeb a hyg. zařízení (potrubí)</a>	171 789 Kč
7	6	7 <a href="#">Z5, Z6 Odtahy digestoří a skříněk na chemikálie</a>	695 320 Kč
7	6	8 <a href="#">Z7 Komora s frekvenčními měniči</a>	6 198 Kč
7	6	9 <a href="#">Z8 Předávací stanice</a>	6 771 Kč
7	6	10 <a href="#">Z8 Předávací stanice (potrubí)</a>	1 031 Kč
7	6	11 <a href="#">Z9 Neutralizace, výrobek demivody</a>	13 391 Kč
7	6	12 <a href="#">Z9 Neutralizace, výrobek demivody (potrubí)</a>	5 461 Kč
7	6	13 <a href="#">Z10 Příruční sklad chemikálií</a>	78 457 Kč
7	6	14 <a href="#">Z12 Klimatizace laboratoří</a>	1 364 017 Kč
7	6	15 <a href="#">Z14 Klimatizace kanceláří</a>	1 315 309 Kč
7	6	16 <a href="#">Z15 Serverovna chlazení</a>	32 679 Kč
7	6	17 <a href="#">Z16 Chladová místnost - strojní chlazení</a>	130 535 Kč
7	6	18 <a href="#">Montážní materiál</a>	192 447 Kč
7	9	<b><u>Topení</u></b>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	9	1 <a href="#">Topný zdroj, zařízení zdroje tepla</a>	2 934 Kč
7	9	2 <a href="#">Potrubí</a>	218 286 Kč
7	9	3 <a href="#">Armatury</a>	45 476 Kč
7	9	4 <a href="#">Otopná tělesa</a>	189 878 Kč
7	9	5 <a href="#">Nátěry</a>	0 Kč
7	9	6 <a href="#">Tepelné izolace</a>	77 138 Kč
7	10	<b><u>Elektronická požární ochrana</u></b>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	10	1 <a href="#">EPS vč. ústředny</a>	237 607 Kč
7	11	<b><u>Měření a regulace</u></b>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	11	1 <a href="#">DDC regulátory</a>	444 391 Kč
7	11	2 <a href="#">Zpracování SW</a>	104 040 Kč
7	11	3 <a href="#">Čidla a akční členy</a>	158 611 Kč
7	11	4 <a href="#">Dispečink</a>	55 301 Kč
7	11	5 <a href="#">Montážní materiál a práce</a>	695 485 Kč
7	12	<b><u>Elektroinstalace - silnoproud</u></b>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	12	1 <a href="#">Sekání drážek pro elektro</a>	21 127 Kč
7	12	2 <a href="#">Hromosvod a zemnění</a>	126 628 Kč
7	12	3 <a href="#">Elektromontáže</a>	315 020 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.12.3</i>	<i>299 056 Kč</i>
		<i>Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (přípočet)</i>	<i>15 964 Kč</i>
7	12	4 <a href="#">Svitidla a světelné zdroje</a>	1 413 863 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.12.4</i>	<i>1 350 631 Kč</i>
		<i>Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (přípočet)</i>	<i>63 232 Kč</i>
7	12	5 <a href="#">Kabely, trasy, rozvaděče</a>	2 105 500 Kč
7	13	<b><u>Elektroinstalace - slaboproud</u></b>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	13	1 <a href="#">Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)</a>	74 503 Kč
7	13	2 <a href="#">Strukturovaná kabeláž</a>	387 922 Kč
7	13	3 <a href="#">Telefonní rozvody</a>	66 431 Kč
7	13	4 <a href="#">AV technika</a>	110 529 Kč
7	13	5 <a href="#">Elektronická kontrola vstupu</a>	22 519 Kč
7	13	6 <a href="#">Nosné kabelové trasy</a>	144 493 Kč

7	14	<b><u>Výtahy, zdvihací prostředky</u></b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	14	1	<b><u>Osobní výtahy</u></b> Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.14.1 Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (připočet)	350 833 Kč 62 700 Kč
				413 533 Kč
7	15	<b><u>Ostatní technologické dodávky</u></b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	15	1	<b><u>Průtokový sterilizátor</u></b>	5 640 330 Kč
7	15	2	<b><u>PS 11 Technologické vybavení laboratoří</u></b> Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.15.2 Změna č.011a - změna půdorysů pro fytotrony (odpočet)	5 668 106 Kč -91 457 Kč
				5 576 649 Kč
7	15	3	<b><u>PS 10/F2 Vnitřní rozvody technických plynů</u></b>	631 227 Kč
8			<b><u>Venkovní objekty</u></b>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
8	1		<b><u>SO 01/F2 - Příprava území</u></b>	36 366 Kč
8	2		<b><u>SO 40/F2 - Přípojkové stoky - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH</u></b> Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.2 Změna č.007 - změna materiálu kanalizačního potrubí	589 918 Kč -89 585 Kč
				500 333 Kč
8	3		<b><u>SO 53/F2 - Rozvody NN 0,4 kV - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH</u></b> Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.3 Změna č.002 - změna trasy rozvodů NN pro objekt F2	617 910 Kč -30 560 Kč
				587 350 Kč
8	4		<b><u>SO 57/F2 - Venkovní osvětlení areálové</u></b>	62 689 Kč
8	5		<b><u>SO 58/F2 - Rozvody slaboproudu a informačních technologií, optické kabely</u></b> Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.5 Změna č.013 - změna venkovního vedení optických sítí	441 452 Kč 95 600 Kč
				537 052 Kč
8	6		<b><u>SO 64/F2 - Areálové zpevněné plochy včetně chodníků</u></b>	686 507 Kč
8	7		<b><u>SO 65/F2 - Mobilář exteriéru</u></b>	21 350 Kč
8	8		<b><u>SO 67/F2 Sadové úpravy</u></b>	67 735 Kč
8	9		<b><u>SO 70 - Rozvody technických plynů - stanice technických plynů</u></b>	72 719 Kč
9			<b><u>Vedlejší náklady</u></b>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
9	1		<b><u>Testování a funkční zkoušky TZB / Objekt F2</u></b>	4 033 Kč
9	2		<b><u>Dokumentace skutečného provedení stavby / Objekt F2</u></b>	0 Kč
9	3		<b><u>Původní dokumentace, zaškolení obsluhy / Objekt F2</u></b>	0 Kč
9	4		<b><u>Trvalá pamětní deska / Objekt F2</u></b>	7 000 Kč
10			<b><u>Změna č.11a - Nové práce</u></b>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
10	1		<b><u>Změny půdorysu pro fytotrony - konstrukce zděné</u></b>	189 053 Kč
10	2		<b><u>Změny půdorysu pro fytotrony - povrchové úpravy stěn</u></b>	102 341 Kč
10	3		<b><u>Změny základových konstrukcí pro fytotrony - pilotové založení vč. zemních prací</u></b>	98 000 Kč
10	4		<b><u>Změny základových konstrukcí pro fytotrony - plošné základy vč. podsypu a podkladního betonu</u></b>	171 544 Kč
11			<b><u>Změna č.019 - Nové práce pro fytotrony (2.část)</u></b>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
11	1		<b><u>Stavební práce</u></b>	109 597 Kč
11	2		<b><u>ZTI - hrubé rozvody</u></b>	38 329 Kč
11	3		<b><u>ZTI - kompletace</u></b>	246 905 Kč
11	4		<b><u>Vzduchotechnika a chlazení - hrubé rozvody</u></b>	1 220 360 Kč
11	5		<b><u>Vzduchotechnika a chlazení - kompletace</u></b>	1 065 910 Kč
11	6		<b><u>Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - hrubé rozvody</u></b>	212 457 Kč
11	7		<b><u>Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - kompletace</u></b>	1 491 810 Kč
11	8		<b><u>Vedlejší náklady</u></b>	355 955 Kč
<b>IC 3 (Objekt F2) Celkem (bez DPH)</b>				<b>56 567 024 Kč</b>



## IC 4 - Investiční celek 4: Objekt H

### Centrum genetiky a molekulární biologie

1	<b><u>Spodní stavba</u></b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
1	1	<u>Zemní práce</u>	138 858 Kč	
1	2	<u>Plošné zakládání</u>	326 869 Kč	
1	3	<u>Hlubinné zakládání</u>	747 972 Kč	
1	5	<u>Podlahová deska</u>	687 013 Kč	
1	6	<u>Izolace spodní stavby</u>	321 142 Kč	
2	<b><u>Nosná konstrukce</u></b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
2	1	<u>Prefabrikované betonové konstrukce</u>	0 Kč	
2	2	<u>Monolitické konstrukce</u>	4 842 191 Kč	
2	3	<u>Ocelové konstrukce</u>	1 728 Kč	
3	<b><u>Opláštění</u></b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
3	1	<u>Střešní plášť</u>	1 513 001 Kč	
3	2	<u>Zdivo obvodové</u>	112 032 Kč	
3	3	<u>Opláštění fasády</u>	2 539 898 Kč	
3	4	<u>Okna, dveře, proskl. stěny</u>	4 182 792 Kč	
4	<b><u>Vnitřní dělicí konstrukce</u></b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
4	1	<u>Vnitřní zděné příčky</u>	1 280 491 Kč	
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 4.1</i>	<i>1 472 045 Kč</i>	
		<i>Změna č.019 - nové práce pro fytofony</i>	<i>-191 554 Kč</i>	
4	2	<u>Sádkartonové příčky</u>	155 264 Kč	
4	3	<u>Vnitřní okna, dveře a prosklené stěny</u>	1 546 139 Kč	
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 4.3</i>	<i>1 565 209 Kč</i>	
		<i>Změna č.019 - nové práce pro fytofony</i>	<i>-19 070 Kč</i>	
4	4	<u>Zámečnické prvky</u>	763 888 Kč	
4	5	<u>Požární ucpávky</u>	40 326 Kč	
5	<b><u>Úpravy povrchů</u></b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
5	1	<u>Povrchové úpravy stěn</u>	1 567 526 Kč	
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.1</i>	<i>1 591 230 Kč</i>	
		<i>Změna č.019 - nové práce pro fytofony</i>	<i>-23 704 Kč</i>	
5	2 a	<u>Povrchové úpravy podlah - konstrukční vrstvy (hrubé podlahy)</u>	1 176 729 Kč	
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.2a</i>	<i>1 183 701 Kč</i>	
		<i>Změna č.019 - nové práce pro fytofony</i>	<i>-6 972 Kč</i>	
5	2 b	<u>Povrchové úpravy podlah - nášlapné vrstvy</u>	1 379 414 Kč	
5	3	<u>Zavěšené podhledy</u>	1 286 895 Kč	
5	4	<u>Povrchové úpravy stropů</u>	5 212 Kč	
6	<b><u>Vybavení</u></b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
6	1	<u>Truhlářské práce</u>	0 Kč	
6	2	<u>Hygienické doplňky</u>	10 420 Kč	
6	3	<u>Hasicí přístroje</u>	5 928 Kč	
7	<b><u>Technická zařízení budov</u></b>			
7	1	<b><u>Zařizovací předměty</u></b>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
7	1	1	<u>Zařizovací předměty</u>	281 467 Kč

7	2	<b><u>Kanalizace</u></b>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	2	1 <u>Kanalizace vnitřní</u>	344 438 Kč
7	2	2 <u>Odvod kondenzátu od jednotek klimatizace</u>	55 155 Kč
7	3	<b><u>Vnitřní vodovod</u></b>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	3	1 <u>Vnitřní vodovod (rozdvoje + instalace)</u>	392 341 Kč
7	3	2 <u>Rozvod demí vody</u>	104 391 Kč
7	6	<b><u>Vzduchotechnika + chlazení</u></b>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	6	1 <u>Z1 Větrání laboratoří (jednotky)</u>	706 520 Kč
7	6	2 <u>Z1 Větrání laboratoří (prvky)</u>	493 576 Kč
7	6	3 <u>Z1 Větrání laboratoří (potrubí)</u>	230 750 Kč
7	6	4 <u>Z2 Větrání laboratoří 2.NP s pož na zvýšenou čistotu (jednotky)</u>	217 102 Kč
7	6	5 <u>Z2 Větrání laboratoří 2.NP s pož na zvýšenou čistotu (prvky)</u>	231 977 Kč
7	6	6 <u>Z2 Větrání laboratoří 2.NP s pož na zvýšenou čistotu (potrubí)</u>	38 227 Kč
7	6	7 <u>Z3 Větrání kanceláří, učeben, zased. místností, chodeb a hyg. zař. (jednotky)</u>	273 597 Kč
7	6	8 <u>Z3 Větrání kanceláří, učeben, zased. místností, chodeb a hyg. zař. (prvky)</u>	249 220 Kč
7	6	9 <u>Z3 Větrání kanceláří, učeben, zased. místností, chodeb a hyg. zař. (potrubí)</u>	118 528 Kč
7	6	10 <u>Z5, Z6 Odtahy digestoří a skříněk na chemikálie</u>	1 468 007 Kč
7	6	11 <u>Z8 Předávací stanice (zařízení)</u>	5 876 Kč
7	6	12 <u>Z8 Předávací stanice (potrubí)</u>	1 541 Kč
7	6	13 <u>Z9 Průtoková sterilizace m.č. 105d (zařízení)</u>	6 214 Kč
7	6	14 <u>Z9 Průtoková sterilizace m.č. 105d (potrubí)</u>	1 055 Kč
7	6	15 <u>Z10 Příruční sklad chemikálií m.č. 118</u>	85 032 Kč
7	6	16 <u>Z11 Výrobník demivody m.č. 118a (zařízení)</u>	5 170 Kč
7	6	17 <u>Z11 Výrobník demivody m.č. 118a (potrubí)</u>	1 349 Kč
7	6	18 <u>Z12 Klimatizace laboratoří</u>	1 213 917 Kč
7	6	19 <u>Z14 Klimatizace kanceláří</u>	934 283 Kč
7	6	20 <u>Z15 Serverovna chlazení</u>	36 230 Kč
7	6	21 <u>Z16 Chladová místnost-strojní chlazení</u>	78 948 Kč
7	6	22 <u>Montážní materiál</u>	149 431 Kč
7	6	23 <u>Izolace</u>	215 806 Kč
7	9	<b><u>Topení</u></b>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	9	1 <u>Topný zdroj, zařízení zdroje tepla</u>	2 934 Kč
7	9	2 <u>Potrubí</u>	304 536 Kč
7	9	3 <u>Armatury</u>	34 750 Kč
7	9	4 <u>Otopná tělesa</u>	191 086 Kč
7	9	5 <u>Nátěry</u>	0 Kč
7	9	6 <u>Tepelné izolace</u>	98 592 Kč
7	10	<b><u>Elektronická požární ochrana</u></b>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	10	1 <u>EPS vč. ústředny</u>	243 697 Kč
7	11	<b><u>Měření a regulace</u></b>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	11	1 <u>DDC regulátory</u>	606 222 Kč
7	11	2 <u>Zpracování SW</u>	132 752 Kč
7	11	3 <u>Čidla a akční členy</u>	239 589 Kč
7	11	4 <u>Dispečink</u>	40 691 Kč
7	11	5 <u>Montážní materiál a práce</u>	811 878 Kč
7	12	<b><u>Elektroinstalace - silnoproud</u></b>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	12	1 <u>Sekání drážek pro elektro</u>	23 619 Kč
7	12	2 <u>Hromosvod a zemnění</u>	155 013 Kč
7	12	3 <u>Elektromontáže</u>	314 967 Kč
7	12	4 <u>Svítlidla a světelné zdroje</u>	1 445 209 Kč
7	12	5 <u>Kabely, trasy, rozvaděče</u>	2 086 633 Kč



7	13	<b>Elektroinstalace - slaboproud</b>			cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	13	1	<a href="#">Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)</a>		61 334 Kč
7	13	2	<a href="#">Strukturovaná kabeláž</a>		394 984 Kč
7	13	3	<a href="#">Telefonní rozvody</a>		32 248 Kč
7	13	4	<a href="#">AV technika</a>		52 240 Kč
7	13	5	<a href="#">Elektronická kontrola vstupu</a>		15 951 Kč
7	13	6	<a href="#">Nosné kabelové trasy</a>		103 190 Kč
7	14	<b>Výtahy, zdvihací prostředky</b>			cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	14	1	<a href="#">Osobní výtahy</a>		350 833 Kč
7	15	<b>Ostatní technologické dodávky</b>			cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	15	1	<a href="#">PS 10/H Vnitřní rozvody technických plynů</a>		700 121 Kč
7	15	2	<a href="#">Přetokový sterilizátor</a>		5 898 567 Kč
7	15	3	<a href="#">PS 11 - Technologické vybavení laboratoří</a>		7 672 204 Kč
8		<b>Venkovní objekty</b>			cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
8	1		<a href="#">SO 01/H - Příprava území objektu H</a>		147 214 Kč
8	1a		<a href="#">Změna č.014 - Přeložka stávajícího areálového teplovodu</a>		446 224 Kč
8	2		<a href="#">SO 02/H - Asanace a demolice objektu H</a>		627 978 Kč
8	3		<a href="#">SO 40/H - Přípojkové stoky - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH</a>		227 764 Kč
			<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.3</i>	253 639 Kč	
			<i>Změna č.007 - změna materiálu kanalizačního potrubí</i>	-25 875 Kč	
8	4		<a href="#">SO 53/H - Rozvody NN 0,4 Kv - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH</a>		509 812 Kč
			<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.4</i>	558 954 Kč	
			<i>Změna č.002 - změna trasy rozvodů NN pro objekt H</i>	-49 142 Kč	
8	5		<a href="#">SO 57/H - Venkovní osvětlení areálové</a>		60 842 Kč
8	6		<a href="#">SO 58/H - Rozvody slaboproudu a informačních technologií, optické kabely</a>		125 861 Kč
			<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.6</i>	128 936 Kč	
			<i>Změna č.013 - změna venkovního vedení optických sítí</i>	-3 075 Kč	
8	7		<a href="#">SO 64/H - Areálové zpevněné plochy včetně chodníků</a>		62 858 Kč
8	8		<a href="#">SO 65/H - Mobilniář exteriéru</a>		16 915 Kč
8	9		<a href="#">SO 67/H Sadové úpravy</a>		10 277 Kč
8	10		<a href="#">SO 70/H Venkovní rozvody technického plynu</a>		30 997 Kč
9		<b>Vedlejší náklady</b>			cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
9	1		<a href="#">Testování a funkční zkoušky TZB / Objekt H</a>		4 033 Kč
9	2		<a href="#">Dokumentace skutečného provedení stavby / Objekt H</a>		0 Kč
9	3		<a href="#">Průvodní dokumentace, zaškolení obsluhy / Objekt H</a>		0 Kč
9	4		<a href="#">Trvalá pamětní deska / Objekt H</a>		7 000 Kč
10		<b>Změna č.019 - Nové práce pro fytotrony</b>			cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
10	1		<a href="#">Stavební práce</a>		363 819 Kč
10	2		<a href="#">ZTI - hrubé rozvody</a>		61 188 Kč
10	3		<a href="#">ZTI - kompletace</a>		259 745 Kč
10	4		<a href="#">Vzduchotechnika a chlazení - hrubé rozvody</a>		2 122 802 Kč
10	5		<a href="#">Vzduchotechnika a chlazení - kompletace</a>		1 232 910 Kč
10	6		<a href="#">Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - hrubé rozvody</a>		499 402 Kč
10	7		<a href="#">Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - kompletace</a>		2 931 175 Kč
10	8		<a href="#">Vedlejší náklady</a>		606 415 Kč
<b>IC 4 (Objekt H) Celkem (bez DPH)</b>					<b>64 940 946 Kč</b>

## IC 5 - Investiční celek 5: Infrastruktura

### Páteřní infrastruktura

7	15		<u>Ostatní technologické dodávky</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	15	1 a	<u>PS 01 - posílení vybavení stávající areálové trafostanice</u>		1 729 824 Kč
7	15	1 b	<u>PS 01 - posílení vybavení stávající areálové trafostanice - společná část pro CRH a RCPTM, pol. 7.15.1.2.34</u>		316 699 Kč
8			<u>Venkovní objekty</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
8	1		<u>SO 01/PI - Příprava území páteřní komunikace vč. SO 02 Asanace demolic</u>		147 772 Kč
8	2		<u>SO 35/PI - Kanalizace jednotná K1 - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH</u>		672 258 Kč
			<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.2</i>	715 023 Kč	
			<i>Změna č.007 - změna materiálu kanalizačního potrubí</i>	-42 765 Kč	
8	3		<u>SO 56 - Venkovní osvětlení páteřní komunikace areálové</u>		253 849 Kč
			<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.3</i>	347 604 Kč	
			<i>Změna č.017 - přesuny položek mezi IC</i>	-93 755 Kč	
8	4		<u>SO 62 - Nová areálová páteřní komunikace, chodníky</u>		3 094 762 Kč
8	5		<u>SO 67/PI Sadové úpravy</u>		42 184 Kč
8	6		<u>SO 69 Oplocení areálu - část PK</u>		95 136 Kč
9			<u>Vedlejší náklady</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
9	1		<u>Testování a funkční zkoušky</u>		5 000 Kč
9	2		<u>Dokumentace skutečného provedení stavby</u>		0 Kč
9	3		<u>Průvodní dokumentace, zaškolení obsluhy</u>		0 Kč
9	4		<u>Trvalá pamětní deska</u>		7 000 Kč
<b>IC 5 (Páteřní infrastruktura) Celkem (bez DPH)</b>					<b>6 364 484 Kč</b>

## IC 6 - Investiční celek 6: Objekt G

### Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů

1			<u>Spodní stavba</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
1	1		<u>Zemní práce</u>		503 680 Kč
1	2		<u>Plošné zakládání</u>		553 495 Kč
1	3		<u>Hlubinné zakládání</u>		1 299 793 Kč
1	5		<u>Podlahová deska</u>		719 304 Kč
1	6		<u>Izolace spodní stavby</u>		306 099 Kč
2			<u>Nosná konstrukce</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
2	2		<u>Monolitické konstrukce</u>		7 045 395 Kč
2	3		<u>Ocelové konstrukce</u>		67 852 Kč
3			<u>Opláštění</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
3	1		<u>Střešní plášť</u>		1 666 702 Kč
3	2		<u>Zdivo obvodové</u>		370 931 Kč
3	3		<u>Opláštění fasády</u>		3 086 110 Kč
3	4		<u>Okna, dveře, proskl. stěny</u>		5 743 230 Kč
4			<u>Vnitřní dělicí konstrukce</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
4	1		<u>Vnitřní zděné příčky</u>		1 298 462 Kč
4	2		<u>Sádkartonové příčky</u>		165 402 Kč
4	3		<u>Vnitřní okna, dveře a prosklené stěny</u>		2 181 308 Kč
4	4		<u>Zámečnické prvky</u>		423 194 Kč
4	5		<u>Požární ucpávky</u>		80 651 Kč



5		<b>Úpravy povrchů</b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
5	1	<u>Povrchové úpravy stěn</u>		1 995 762 Kč
5	2 a	<u>Povrchové úpravy podlah - konstrukční vrstvy (hrubé podlahy)</u>		1 270 297 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.2a</i>	1 246 173 Kč	
		<i>Změna č.010 - antivibrační podlaha v místnosti č.108</i>	24 124 Kč	
5	2 b	<u>Povrchové úpravy podlah - nášlapné vrstvy</u>		1 856 824 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.2b</i>	1 854 817 Kč	
		<i>Změna č.010 - antivibrační podlaha v místnosti č.108</i>	2 007 Kč	
5	3	<u>Zavěšené podhledy</u>		1 622 506 Kč
5	4	<u>Povrchové úpravy stropů</u>		137 685 Kč
6		<b>Vybavení</b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
6	2	<u>Hygienické doplňky</u>		15 324 Kč
6	3	<u>Hasicí přístroje</u>		28 526 Kč
7		<b>Technická zařízení budov</b>		
7	1	<b>Zařizovací předměty</b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	1 1	<u>Zařizovací předměty</u>		351 793 Kč
7	2	<b>Kanalizace</b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	2 1	<u>Kanalizace vnitřní</u>		228 442 Kč
7	2 2	<u>Odvod kondenzátu od jednotek klimatizace</u>		89 857 Kč
7	3	<b>Vnitřní vodovod</b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	3 1	<u>Vnitřní vodovod (rozvody + instalace)</u>		473 056 Kč
7	3 2	<u>Rozvod demí vody</u>		18 125 Kč
7	6	<b>Vzduchotechnika + chlazení</b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	6 1	<u>Z1 Větrání laboratoří 1.NP, 2.NP, 3.NP (zařízení)</u>		656 124 Kč
7	6 2	<u>Z1 Větrání laboratoří 1.NP, 2.NP, 3.NP (prvky)</u>		579 122 Kč
7	6 3	<u>Z1 Větrání laboratoří 1.NP, 2.NP, 3.NP (potrubí)</u>		247 210 Kč
7	6 4	<u>Z3 Větrání kanceláří, učeben, zasedacích místností, chodeb a hyg. zařízení (zařízení)</u>		398 021 Kč
7	6 5	<u>Z3 Větrání kanceláří, učeben, zasedacích místností, chodeb a hyg. zařízení (prvky)</u>		371 047 Kč
7	6 6	<u>Z3 Větrání kanceláří, učeben, zasedacích místností, chodeb a hyg. zařízení (potrubí)</u>		218 699 Kč
7	6 7	<u>Z5 Odtahy digestoří a mobilních odtahů (zařízení)</u>		773 803 Kč
7	6 8	<u>Z5 Odtahy digestoří a mobilních odtahů (potrubí)</u>		458 608 Kč
7	6 9	<u>Z6 Odtahy skříní na chemikálie (zařízení)</u>		129 363 Kč
7	6 10	<u>Z6 Odtahy skříní na chemikálie (potrubí)</u>		381 664 Kč
7	6 11	<u>Z8 Předávací stanice (zařízení)</u>		9 446 Kč
7	6 12	<u>Z8 Předávací stanice (potrubí)</u>		502 Kč
7	6 13	<u>Z9 Rozvodna - frekvenční měniče (na střeše)</u>		6 752 Kč
7	6 14	<u>Z10 Studený odtah od pecí 1.NP m.č. 122 (zařízení)</u>		27 460 Kč
7	6 15	<u>Z10 Studený odtah od pecí 1.NP m.č. 122 (potrubí)</u>		55 065 Kč
7	6 16	<u>Z11 Klimatizace laboratoří (levá část 1.NP, 2.NP)</u>		815 645 Kč
7	6 17	<u>Z12 Klimatizace laboratoří (pravá část 1.NP, 2.NP, 3.NP)</u>		948 282 Kč
7	6 18	<u>Z13 Klimatizace kanceláří (levá část 1.NP, 2.NP, 3.NP)</u>		1 182 669 Kč
7	6 19	<u>Z14 Klimatizace kanceláří (pravá část 2.NP, 3.NP)</u>		498 936 Kč
7	6 20	<u>Z16 centrální chlazení vodního okruhu laboratoří</u>		286 202 Kč
7	6 21	<u>Z20 Klimatizace rozvoden SLP</u>		111 839 Kč
7	6 22	<u>Montážní materiál</u>		51 875 Kč
7	6 23	<u>Izolace</u>		279 493 Kč
7	6 24	<u>Vzduchotechnika trafostanice</u>		158 639 Kč
7	9	<b>Topení</b>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	9 1	<u>Topný zdroj, zařízení zdroje tepla</u>		2 934 Kč
7	9 2	<u>Potrubí</u>		596 495 Kč
7	9 3	<u>Armatury</u>		76 076 Kč
7	9 4	<u>Otopná tělesa</u>		253 699 Kč
7	9 5	<u>Nátěry</u>		0 Kč
7	9 6	<u>Tepelné izolace</u>		115 080 Kč

7	10	<u>Elektronická požární ochrana</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	10	1 <u>EPS vč. ústředny</u>	265 205 Kč
7	11	<u>Měření a regulace</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	11	1 <u>DDC regulátory</u>	653 408 Kč
7	11	2 <u>Zpracování SW</u>	139 688 Kč
7	11	3 <u>Čidla a akční členy</u>	213 914 Kč
7	11	4 <u>Dispečink</u>	56 914 Kč
7	11	5 <u>Montážní materiál a práce</u>	893 371 Kč
7	12	<u>Elektroinstalace - silnoproud</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	12	1 <u>Trafostanice</u>	88 599 Kč
7	12	2 <u>Sekání drážek pro elektro</u>	26 050 Kč
7	12	3 <u>Hromosvod a zemnění</u>	133 179 Kč
7	12	4 <u>Elektromontáže</u>	392 219 Kč
7	12	5 <u>Svítilna a světelné zdroje</u>	2 035 781 Kč
7	12	6 <u>Kabely, trasy, rozvaděče</u>	2 331 118 Kč
7	13	<u>Elektroinstalace - slaboproud</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	13	1 <u>Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)</u>	64 701 Kč
7	13	2 <u>Strukturovaná kabeláž</u>	563 050 Kč
7	13	3 <u>Telefonní rozvody</u>	33 703 Kč
7	13	4 <u>AV technika</u>	75 903 Kč
7	13	5 <u>Elektronická kontrola vstupu</u>	22 280 Kč
7	13	6 <u>Nosné kabelové trasy</u>	130 959 Kč
7	14	<u>Výtahy, zdvihací prostředky</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	14	1 <u>Osobní výtahy</u>	661 341 Kč
7	15	<u>Ostatní technologické dodávky</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	15	1 <u>PS 01 - posílení vybavení stávající areálové trafostanice - společná část pro CRH a RCPTM, pol. 7.15.1.1</u>	40 326 Kč
7	15	2 <u>PS 10 - Rozvody technických plynů - vnitřní</u>	1 940 447 Kč
7	15	3 <u>PS 11 - Technologické vybavení laboratoří</u>	7 773 650 Kč
7	15	4 <u>PS 12 - Vybavení trafostanice pro objekt G</u>	769 432 Kč
7	15	5 <u>PS - 13 Náhradní zdroj pro objekt G</u>	3 617 360 Kč
8		<u>Venkovní objekty</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
8	1	<u>SO 01 - Příprava území</u>	321 722 Kč
8	2	<u>SO 02 - Asanace a demolice objektů</u>	53 478 Kč
8	3	<u>SO 34 - Vodovod V4 - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.3 Změna č.008 - změna materiálu vodovodního potrubí	827 428 Kč 1 220 908 Kč -393 480 Kč
8	4	<u>SO 38 - Kanalizace jednotná K4 - nová páteřní pro objekt G</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.4 Změna č.007 - změna materiálu kanalizačního potrubí	343 456 Kč 421 484 Kč -78 028 Kč
8	5	<u>SO 40 - Přípojkové stoky - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.5 Změna č.007 - změna materiálu kanalizačního potrubí	174 614 Kč 192 554 Kč -17 940 Kč
8	6	<u>SO 42 - Rozvody užitkové vody - Propojení stávajících závlah ze stávající studny</u>	78 904 Kč
8	7	<u>SO 53 - Rozvody NN 0,4 kV</u>	92 334 Kč
8	8	<u>SO 56 - Venkovní osvětlení páteřní komunikace areálové</u>	107 292 Kč
8	9	<u>SO 57 - Venkovní osvětlení areálové</u>	102 500 Kč



8	10	<u>SO 58 - Rozvody slaboproudu a informačních technologií, optické kabely</u>		438 154 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.10</i>	259 529 Kč	
		<i>Změna č.013 - změna venkovního vedení optických sítí</i>	178 625 Kč	
8	11	<u>SO 62 - Nová areálová páteřní komunikace včetně chodníků</u>		1 449 087 Kč
8	12	<u>SO 64 - Areálové zpevněné plochy včetně chodníků</u>		885 250 Kč
8	13	<u>SO 65 - Mobiliář</u>		26 562 Kč
8	14	<u>SO 66,67 - Terénní úpravy + Sadové úpravy</u>		358 183 Kč
8	15	<u>SO 70 - Stanice technických plynů</u>		40 158 Kč
8	16	<u>SO 71 - Přípojka VN pro trafostanici objektu G - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH</u>		386 458 Kč
		<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.16</i>	415 767 Kč	
		<i>Změna č.002 - přípojka VN pro trafostanici objektu G</i>	-29 309 Kč	

9		<u>Vedlejší náklady</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
9	1	<u>Testování a funkční zkoušky TZB / Objekt G</u>		4 033 Kč
9	2	<u>Dokumentace skutečného provedení stavby / Objekt G</u>		0 Kč
9	3	<u>Průvodní dokumentace, zaškolení obsluhy / Objekt G</u>		0 Kč
9	4	<u>Trvalá pamětní deska / Objekt G</u>		7 000 Kč

**IC 6 (Objekt G) Celkem (bez DPH) 71 909 763 Kč**





## Dodatek č.6 - Příloha č.2 Smlouvy o dílo, část E

### NÁKLADY NA PROJEKTOVÉ PRÁCE

Pol.	Projektové práce stavby CRH a stavby RCPTM			CELKEM
				(Kč)
<b>1</b>	<b>DPS pro stavbu CRH</b>			
	<a href="#">DPS pro objekt D - IC1 - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH</a>			633 222
	<i>Původní cena DPS pro objekt D - IC1</i>		624 910	
	<i>Změna č.003 - Projektová dokumentace přeložky kabelu NN pro péstební pole</i>		7 500	
	<i>Změna č.013 - Projektová dokumentace změny venkovního vedení optických sítí</i>		812	
	<a href="#">DPS pro objekt E - IC2 - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH</a>			1 522 695
	<i>Původní cena DPS pro objekt E - IC2</i>		1 521 825	
	<i>Změna č.013 - Projektová dokumentace změny venkovního vedení optických sítí</i>		870	
	<a href="#">DPS pro objekt F2 - IC3 - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH</a>			1 245 735
	<i>Původní cena DPS pro objekt F2 - IC3</i>		1 228 768	
	<i>Změna č.013 - Projektová dokumentace změny venkovního vedení optických sítí</i>		16 967	
	<a href="#">DPS pro objekt H - IC4 - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH</a>			1 404 619
	<i>Původní cena DPS pro objekt H - IC4</i>		1 375 687	
	<i>Změna č.014 - Projektová dokumentace pro přeložku stávajícího areálového teplovodu</i>		28 400	
	<i>Změna č.013 - Projektová dokumentace změny venkovního vedení optických sítí</i>		532	
	<a href="#">DPS pro Infrastrukturu - IC5</a>			157 629
<b>1a</b>	<b>Dokumentace změny stavby před dokončením stavby CRH</b>			
	<i>Změna č.011 - Projektová dokumentace změny stavby před dokončením objektu "F2" - IC4</i>			322 390
	<b>CELKEM PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO STAVBU CRH (bez DPH)</b>			<b>5 286 289</b>
<b>2</b>	<b>DPS pro stavbu RCPTM</b>			
	<a href="#">DPS pro objekt G - IC6 - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH</a>			1 619 987
	<i>Původní cena DPS pro objekt G - IC6</i>		1 594 668	
	<i>Změna č.013 - Projektová dokumentace změny venkovního vedení optických sítí</i>		25 319	
	<b>CELKEM PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO STAVBU RCPTM (bez DPH)</b>			<b>1 619 987</b>
	<b>NÁKLADY NA PROJEKTOVÉ PRÁCE STAVBY CRH A STAVBY RCPTM CELKEM (bez DPH)</b>			<b>6 906 276</b>

Pozn.: Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH

## Česká pojišťovna a.s.,

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika  
IČ 452 72 956

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464  
úsek underwritingu, tř. Míru 2647, 532 12 Pardubice  
kterou zastupuje p. František Derík, úpisovatel týmu RESUP  
(dále jen „pojišťovna“)

a

## VCES a.s.

Praha 9, Na Harfě 337/3, PSČ 190 05, Česká republika  
IČ 267 46 573

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8052  
kterou zastupují p. Ludovic, Michel, Alain Duplan, předseda představenstva společnosti  
a Ing. Zdeněk Pokorný, místopředseda představenstva společnosti  
(dále jen „pojistník“)

**uzavírají dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č.**

**č. 565-02349-15**

**o pojištění odpovědnosti za škodu**

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře Insia a.s., se sídlem Slezská 20, 120 00 Praha 2, IČ 480 34 479 zastoupeného společností Insia Profi s.r.o. se sídlem V Příkopě 99, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 642 58 050.

Pojistná smlouva je ve správě: František Derík

č. tel 603 250 210



## 1 Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 8.11.2010 uzavřeli pojišťovna a pojistník pojistnou smlouvu č. 565-02349-15 o pojištění odpovědnosti za škodu (dále jen „pojistná smlouva“).
- 1.2 Pojistník a pojišťovna prohlašují, že si přejí změnit níže specifikovaná ustanovení pojistné smlouvy způsobem uvedeným v ustanovení článku 2 tohoto dodatku pojistné smlouvy s účinností od 20.11.2011.

## 2 Změna pojistné smlouvy

### 2.1 Ustanovení článku 9.1. pojistné smlouvy se ruší a nahrazuje tímto textem:

- 9.1 Podkladem pro výpočet pojistného za pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.1 této pojistné smlouvy je úhrn výše ročních příjmů všech pojištěných, které jsou předmětem daně z příjmů. Sazba pojistného činí „ „. Při příjmech „ „, kterých pojištění dosáhli v roce 2010 činí zálohové pojistné

Ujednává se, že toto pojistné je zálohovým pojistným a bude na konci pojistného roku zúčtováno. Za tímto účelem je pojištěný povinen zaslat pojišťovně do 2 měsíců po uplynutí pojistného roku údaje o skutečně dosažených příjmech za poslední uzavřený kalendářní rok. Do jednoho měsíce po předložení těchto údajů provede pojišťovna zúčtování s tím, že minimální výše pojistného činí

### 2.2 Ustanovení článku 9.8. pojistné smlouvy se ruší a nahrazuje tímto textem:

- 9.8 Záloha na pojistné uvedená pod bodem 9.1 této smlouvy a roční pojistné uvedené pod bodem 9.2 až 9.7 této smlouvy činí celkem

### 2.3 Ustanovení článku 10.1. pojistné smlouvy se ruší a nahrazuje tímto textem:

- 10.1 Celková záloha na pojistném stanovená podle bodu 9.8 této pojistné smlouvy ve výši **pro pojistné období od 20.11.2011 do 19.11.2012** je jednorázovým pojistným, které pojistník uhradí na níže uvedený účet pojišťovacího makléře v následujících termínech a splátkách:

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1. splátka ve výši | do 5.12.2011 |
| 2. splátka ve výši | do 20.2.2012 |
| 3. splátka ve výši | do 20.5.2012 |
| 4. splátka ve výši | do 20.8.2012 |

**Dojde-li k prodloužení pojištění na další pojistný rok, bude pojistné hrazeno v níže uvedených termínech a splátkách, počínaje 20.11.2012.**


- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. splátka ve výši | do 25.11. jednoho a každého pojistného roku |
| 2. splátka ve výši | do 20.2. jednoho a každého pojistného roku  |
| 3. splátka ve výši | do 20.5. jednoho a každého pojistného roku  |
| 4. splátka ve výši | do 20.8. jednoho a každého pojistného roku  |

### 2.2 Ostatní ustanovení pojistné smlouvy zůstávají v platnosti nezměněna


## 10 Závěrečná ustanovení

- 10.1 Tento dodatek pojistné smlouvy je platný a účinný dnem jeho podpisu všemi účastníky
- 10.2 Tento dodatek pojistné smlouvy obsahuje celkem 3 listy a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží pojistník, jeden pojišťovna a jeden pojišťovací makléř.

V Hradci Králové dne ...20.11.2011

  
.....

p. Ludovic, Michel, Alain Duplant,  
předseda představenstva společnosti  
a Ing. Zdeněk Pokorný,  
místopředseda představenstva společnosti

  
ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.  
centrála 403  
.....

František Derik  
upisovatel úseku underwritingu  
Česká pojišťovna a.s.

