



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



DODATEK Č. 8 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 02.02.2011

Univerzita Palackého v Olomouci

se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

rektor: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

IČ: 619 89 592

DIČ: CZ 619 89 592

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

číslo účtu pro stavbu CRH: 43-6249310247/0100

číslo účtu pro stavbu RCPTM: 43-7234320287/0100

(dále jen „Objednatel 1“)

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 – Lysolaje

ředitel: RNDr. Martin Vágnér, CSc.

IČ: 61389030

DIČ: CZ61389030

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 4194332/0800

(dále jen „Objednatel 2“)

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

se sídlem: Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

ředitel: Dr. Ing. Pavel Čermák

IČ: 00027006

DIČ: CZ00027006

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-6854760297/0100

(dále jen „Objednatel 3“)

Společný zástupce objednatelů oprávněný jednat a podepisovat ve věcech technických (dále jen „Společný zástupce“): Ing. Jana Zimová

a

Sdružení „VCES-EUROGEMA-MERCI, REGIONÁLNÍ CENTRA, OLOMOUC“ založené smlouvou o sdružení ze dne 18.8.2010, která tvoří Přílohu č. 5 této smlouvy

Účastníci sdružení:

VCES a.s. – vedoucí účastník sdružení na základě smlouvy o sdružení ze dne 18.08.2010, která tvoří Přílohu č. 5 této smlouvy

IČ: 26746573

DIČ: CZ26746573

se sídlem: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9 (taktéž sídlo)

osoby oprávněné k podpisu této smlouvy:

Bruno Moyne, předseda představenstva

Ing. Zdeněk Pokorný, místopředseda představenstva

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl: B , vložka: 8052

EUROGEMA CZ, a.s. – účastník sdružení

IČ: 26801001

DIČ: CZ26801001

se sídlem: Blanická 917/19, Olomouc, PSČ 772 00

osoba oprávněná k podpisu této smlouvy:

Ing. Milan Válek, předseda představenstva

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl: B , vložka: 2670

MERCI, s.r.o. – účastník sdružení

IČ: 469 66 447

DIČ: CZ46966447

se sídlem: Hvězdoslavova 55b č.p. 1192, Brno Slatina 627 00

osoba oprávněná k podpisu této smlouvy:

Dr. Libor Reichstädter, jednatel

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl: C , vložka: 6817

osoba oprávněná jednat ve věcech právních jménem všech výše uvedených účastníků sdružení: Ing. Zdeněk Pokorný, místopředseda představenstva a výrobní ředitel VCES a.s.

osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech technických jménem všech výše uvedených účastníků sdružení: Ing. Zdeněk Pokorný, místopředseda představenstva a výrobní ředitel VCES a.s., Ing. Pavel Chalupa, senior project manager VCES a.s., Ing. František Zachař, project manager VCES a.s.

(všichni účastníci sdružení společně dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo ze dne 02.02.2011, ve znění ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.08.2011, dodatku č. 2 ze dne 07.09.2011, dodatku č. 3 ze dne 21.10.2011, dodatku č. 4 ze dne 11. 11. 2011, dodatku č.5 ze dne 30.11.2011, dodatku č. 6 ze dne 05.04.2012 a dodatku č. 7 ze dne 24.05.2012 (dále jen „smlouva“):

I.

Shora uvedení Účastníci smlouvy uzavřeli dne 02.02.2011 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou Stavba CRH a Stavba RCPTM, specifikované Projektovou dokumentací pro výběr Zhotovitele Stavby CRH zpracovanou společností Stavoprojekt Olomouc a.s. v 06/2010 a Projektovou dokumentací pro výběr Zhotovitele Stavby RCPTM zpracovanou společností Stavoprojekt Olomouc a.s. v 08/2010 a rozhodnutími vydanými věcně a místně příslušnými správními úřady, které jsou obsaženy v Příloze č. 4. této smlouvy, a dále vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby CRH a Projektové dokumentace pro provádění stavby RCPTM v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektová dokumentace změny stavby CRH před jejím dokončením u objektu F2 v nezbytném rozsahu pro vydání odpovídajícího rozhodnutí věcně a místně příslušného stavebního úřadu o změně stavby CRH před jejím dokončením.

II.

Na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a na základě Změn projednaných Účastníky výše uvedené smlouvy postupem podle čl. VIII. výše uvedené smlouvy a v souladu s Přílohou č. 6 výše uvedené smlouvy s názvem „Manuál řízení stavby“, a to Změny č. 16 Doplnění technologie PS 01 - trafostanice, kdy dochází k doplnění technologie PS 01 Vybavení trafostanice, části rozvaděče NN, o podélnou spojku mezi trafem T1, T2 a o rozvaděč RH-DA, a Změny č. 20 Vnitřní rozvody technických plynů - objekty D a E, kdy dojde k rozšíření PS 10 o rozvody technických plynů v objektech D a E, uzavírají Účastníci výše uvedené smlouvy tento dodatek č. 8 k výše uvedené smlouvě za účelem změn Předmětu Díla. Změny Předmětu Díla spočívají v jeho rozšíření, jak je sjednáno v čl. IV. tohoto dodatku.

III.

Na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě Změny č. 16 Doplnění technologie PS 01 - trafostanice sjednávají Účastníci rozšíření Předmětu Díla výše uvedené smlouvy spočívající v doplnění technologie PS 01, části rozvaděče NN, o podélnou spojku mezi trafem T1 (nově instalovaným v rámci PS 01 pro pokrytí potřeby CRH) a trafem T2 (přemístěným ze stávající trafostanice stávajícího areálu Holice Přírodovědecké fakulty UP pro pokrytí potřeby tohoto areálu), dále v doplnění technologie PS 01, část rozvaděče NN, o rozvaděč RH-DA, který bude sloužit pro zapojení zálohování novostaveb objektů F2 a H stavby CRH z náhradního zdroje elektrické energie, to vše podle specifikace obsažené v Posouzení Změny č. 16 ze dne 17. 5. 2012 a v Projektové dokumentaci změny stavby před jejím dokončením Stavby CRH, část SO 13 Energo centrum zpracované společností ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s v 06/2011, ověřené stavebním úřadem, a dále na základě Změny č. 20 Vnitřní rozvody technických plynů - objekty D a E sjednávají Účastníci rozšíření Předmětu Díla výše uvedené smlouvy spočívající v provedení vnitřních rozvodů technických plynů ve stavebních objektech SO14.01 – Objekt D a SO15.01 – Objekt E pro odběrná místa jednotlivých přístrojů, a to rozvodů vakua v objektu D a rozvodů vakua a propan-butanu v objektu E, včetně projektových prací, spočívajících v dopracování odpovídajících částí DPS, a příslušných tlakových a těsnostních

zkoušek, profuků a revizí, s technickou specifikací obsaženou v DPS a v Posouzení Změny č. 20 ze dne 17. 5. 2012. Na základě těchto skutečností a na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v návaznosti na výzvu Objednatelů k jednacímu řízení bez uveřejnění 07, která je Přílohou č. 1 tohoto dodatku s názvem „Cenová příloha JŘBU 07“, se Účastníci shora uvedené smlouvy dohodli, že celková Cena za Dílo podle čl. IV. odst. 1 se zvyšuje o částku 1 498 313 Kč bez DPH.

V.

Na základě výše uvedených skutečností se Cena za Dílo a podíly na Ceně za Dílo příslušných Objednatelů podle výše uvedené smlouvy mění tak, jak je uvedeno níže, a Příloha č. 2 výše uvedené smlouvy s názvem „Cenová příloha“ se v celém rozsahu ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 2 se shodným názvem, přičemž tato příloha je připojena jako Příloha č. 2 k tomuto dodatku.

VI.

1. Účastníci výše uvedené smlouvy se dohodli, že ujednání čl. IV. odst.1 výše uvedené smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. IV. odst.1:

1. Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí 333 171 401,- Kč

(slovy: třistatřicettřimilionůstosedmdesátjednatisícčtyřistajedna koruna česká).

Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Výše uvedená celková Cena za dílo bude placena jednotlivými Objednateli samostatně v příslušných podílech na Ceně za dílo, vyjadřujících jejich náklady na zhotovování jednotlivých IC, jejichž výstavbu financují podle čl. II. odst. 6, 7 a 8 této smlouvy, přičemž tyto podíly jsou, vyjma ceny za projektové práce staveb CRH a RCPTM, vymezeny ve smyslu ust. § 294 odst. 1 obchodního zákoníku takto:

1.1 Investiční celek 1 (CRH):

Podíl na Ceně za dílo za zhotovení IC 1 (bez daně z přidané hodnoty) činí 30 735 490,- Kč

1.2 Investiční celek 2 (CRH):

Podíl na Ceně za dílo za zhotovení IC 2 (bez daně z přidané hodnoty) činí 83 199 215,- Kč

1.3 Investiční celek 3 (CRH):

Podíl na Ceně za dílo za zhotovení IC 3 (bez daně z přidané hodnoty) činí 59 671 369,- Kč

1.4 Investiční celek 4 (CRH):

Podíl na Ceně za dílo za zhotovení IC 4 (bez daně z přidané hodnoty) činí 68 416 466,- Kč

1.5 Investiční celek 5 (CRH):

Podíl na Ceně za dílo za zhotovení IC 5 (bez daně z přidané hodnoty) činí 7 414 364,- Kč

1.6 Investiční celek 6 (RCPTM):

Podíl na Ceně za dílo za zhotovení IC 6 (bez daně z přidané hodnoty) činí 76 333 976,- Kč

Podíly na Ceně za Dílo podle odst. 1.1 – 1.6 nezahrnují podíly na Ceně za Dílo za projektové práce pro stavby CRH a RCPTM.

1.7 Podíl na Ceně za dílo za provedení projektových prací podle čl. II. odst. 3 písm. a) této Smlouvy pro stavbu CRH tvořené IC 1, IC 2, IC 3, IC 4 a IC 5 (bez daně z přidané hodnoty) činí 5 780 535,- Kč. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Výše uvedená Cena za provedení projektových prací podle čl. II. odst. 3 písm. a) této Smlouvy pro stavbu CRH bude placena jednotlivými Objednateli samostatně v podílech podle Přílohy č. 2 této Smlouvy, vyjadřující jejich náklady na provedení těchto projektových prací, přičemž tyto podíly jsou vymezeny ve smyslu ust. § 294 odst. 1 obchodního zákoníku.

1.8 Podíl na Ceně za dílo za provedení projektových prací podle čl. II. odst. 3 písm. a) této Smlouvy pro stavbu RCPTM, tvořenou IC 6 (bez daně z přidané hodnoty) činí 1 619 987,- Kč. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Výše uvedená Cena za provedení projektových prací pro stavbu RCPTM bude zaplácena Objednatelům samostatně.

2. Účastníci výše uvedené smlouvy se dohodli, že ujednání čl. IV. odst. 2 výše uvedené smlouvy se ruší a nahrazuje novým ujednáním čl. IV. odst. 2 o tomto znění:

2. Celkem část Ceny za dílo odpovídající zhotovení Stavby CRH, včetně provedení jí odpovídajících projektových prací podle čl. II. odst. 3 písm. a) této Smlouvy (bez daně z přidané hodnoty) činí 255 217 438,- Kč.

Celkem část Ceny za dílo odpovídající zhotovení Stavby RCPTM, včetně provedení jí odpovídajících projektových prací podle čl. II. odst. 3 písm. a) této Smlouvy (bez daně z přidané hodnoty) činí 77 953 963,- Kč.

Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

VII.

1. Ostatní ujednání shora uvedené smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v deseti stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má povahu originálu, kdy Zhotovitel obdrží čtyři stejnopisy, Objednatel 1 čtyři stejnopisy a Objednatel 2 a 3 po jednom stejnopise.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu posledním z Účastníků shora uvedené smlouvy.

Příloha č. 1: „Cenová příloha JŘBU 07“

Příloha č. 2: „Cenová příloha“

28. 06. 2012

V Olomouci dne 29. 6. 2012

V Praze dne _____

Univerzita Palackého v Olomouci

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
rektor
Křížkovská 8, 771 47 Olomouc
Podpis:
rektor: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

Podpis:
ředitel: RNDr. Martin Vágr, CSc.
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v.v.i.
ředitelství
Rozvojová 263, Praha 6 - Lysolaje, PSČ 165 02
IČO: 61389030

V Praze dne 27. 6. 2012

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Podpis:
ředitel: Dr. Ing. Pavel Čermák
Výzkumný ústav rostlinné výroby
Praha 6 - Řečkovice

V Praze dne 26. 6. 2012

VCES a.s.

Podpis:
Jméno: Bruno Moyne, předseda představenstva

Podpis:
Jméno: Ing. Zdeněk Pokorný, místopředseda představenstva

VCES a.s. 225
Na Hradi 337/3, 190 05 Praha 9
IČ: 267 46 573


[Handwritten signature]


V Olomouci dne 24.6.2012

EUROGEMA CZ, a.s.

Podpis:.....

Jméno: Ing. Milan Válek, předseda představenstva



 **EUROGEMA CZ, a.s.**
05
Blatnicko 19, 772 00 Olomouk

V Brně dne 25.6.2012

MERCI, s.r.o.

Podpis:.....

Jméno: Dr. Libor Reichstädter, jednatel



MERCI, s.r.o.
Hvězdoslavova 55b, 627 00 BRNO
Tel.: 548 428 411
DIČ: CZ46966447



JŘBU 07 - Cenová příloha, část A

CELKOVÁ REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

Poř.	CELKOVÁ REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY	STAVBA CRH						STAVBA RCPTM		CELKEM
		Objekt D IC 1 (VÚRV) (Kč)	Objekt E IC 2 (ÚEB AV ČR) (Kč)	Objekt F2 IC 3 (UPOL) (Kč)	Objekt H IC 4 (UPOL) (Kč)	Infrastruktura IC 5 (UPOL) (Kč)	Objekt G IC 6 (UPOL) (Kč)			
1	<input type="checkbox"/> Náklady na dodatečné stavební práce pro stavby CRH a RCPTM dle části B této Cenové přílohy	172 933	606 988	0	0	651 648	0	0	1 431 569	
2	<input type="checkbox"/> Ostatní náklady není předmětem JŘBU 07	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	<input type="checkbox"/> Náklady na dodatečné služby - projektové práce dle části C této Cenové přílohy	14 799	51 945	0	0	0	0	0	66 744	
	INVESTIČNÍ CELKY - MEZISOUČET	187 732	658 933	0	0	651 648	0	0		
	NÁKLADY NA NOVÉ STAVEBNÍ PRÁCE CELKEM PRO STAVBU CRH A RCPTM	1 498 313								0
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM (bez DPH)	1 498 313								1 498 313

Pozn.: Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH

JŘBU 07 - Cenová příloha, část B

NÁKLADY NA DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Oceněné ve struktuře Fakturačních oddílů dle Přílohy č.2 Smlouvy o dílo

Pozn.: Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH

IC 1 - Investiční celek 1: Objekt D

Centrum aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin

7	15	Ostatní technologické dodávky	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	15	3 PS 10/D Vnitřní rozvody technických plynů (Změna č.020 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)	172 933 Kč

IC 1 (Objekt D) Změny Fakturačních oddílů Celkem (bez DPH) 172 933 Kč

IC 2 - Investiční celek 2: Objekt E

Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin

7	15	Ostatní technologické dodávky	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	15	5 PS 10/E Vnitřní rozvody technických plynů (Změna č.020 - zavedeno jako nový Fakturační oddíl)	606 988 Kč

IC 2 (Objekt E) Změny Fakturačních oddílů Celkem (bez DPH) 606 988 Kč

IC 5 - Investiční celek 5: Infrastruktura

Páteřní infrastruktura

7	15	Ostatní technologické dodávky	navýšení fakturačních oddílů celkem (Kč)
7	15	1a PS 01 - posílení vybavení stávající areálové trafostanice (Změna č.016 - navýšení stávajícího Fakturačního oddílu)	651 648 Kč

IC 5 (Infrastruktura) Změny Fakturačních oddílů Celkem (bez DPH) 651 648 Kč

JŘBU 07 - Cenová příloha, část C

NÁKLADY NA DODATEČNÉ SLUŽBY - PROJEKTOVÉ PRÁCE

Pol.	Popis	Investiční celek	CELKEM
			(Kč)
1	DPS pro stavbu CRH		
	<div style="font-size: small;">Vypracování DPS pro PS 10/D - Vnitřní rozvody, technických plynů</div>	navýšení ceny DPS v rámci IC 1	14 799
	<div style="font-size: small;">Vypracování DPS pro PS 10/E - Vnitřní rozvody, technických plynů</div>	navýšení ceny DPS v rámci IC 2	51 945
	CELKEM NÁKLADY NA PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO STAVBU CRH (bez DPH)		66 744
2	DPS pro stavbu RCPTM		
	Není předmětem JŘBU 07		0
	CELKEM NÁKLADY NA PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO STAVBU RCPTM (bez DPH)		0
	NÁKLADY NA PROJEKTOVÉ PRÁCE STAVBY CRH A STAVBY RCPTM CELKEM (bez DPH)		66 744

Pozn.: Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH

Dodatek č.8 - Příloha č.2 Smlouvy o dílo

Cenová příloha

OBSAH:

- A. Pokyny pro zpracování nabídkové ceny**
 - A.1. Podklady pro zpracování nabídkové ceny
 - A.2. Struktura nabídkové ceny
 - A.3. Všeobecné podmínky k nabídkové ceně

- B. Celková rekapitulace ceny**

- C. Fakturační oddíly**

- D. Ostatní náklady**

- E. Náklady na projektové práce**



Dodatek č.8 - Příloha č.2 Smlouvy o dílo, část A

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

A.1. Podklady pro zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude cena paušální, úplná a nepřekročitelná, předložená uchazečem na základě zadávací dokumentace vč. všech jejích příloh, přičemž údaje uvedené v jednotlivých částech a přílohách zadávací dokumentace se navzájem doplňují a vymezují závazné podmínky a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky.

A.2. Struktura nabídkové ceny

Nabídková cena bude uchazečem rozdělena do tří částí. První část nabídkové ceny tvoří Náklady na stavbu CRH a RCPTM, oceněné pro jednotlivé investiční celky (IC1 až IC6) a doložené rozdělením do Fakturačních oddílů, druhou část nabídkové ceny tvoří Ostatní náklady oceněné uchazečem společně pro celé Dílo a rozdělené v rámci Celkové rekapitulace nabídkové ceny mezi jednotlivé investiční celky (IC1 až IC6) a třetí část nabídkové ceny tvoří Náklady na zhotovení DPS stavby CRH a stavby RCPTM, které budou stanoveny uchazečem samostatně pro stavbu CRH a stavbu RCPTM a rozděleny v rámci Celkové rekapitulace nabídkové ceny mezi jednotlivé investiční celky (IC1 až IC6).

V návaznosti na výše uvedené, bude cenová nabídka uchazeče obsahovat následující dokumenty:

- Celková rekapitulace nabídkové ceny (dle vzoru obsaženého v části 7.2 Přílohy č.7 ZD)
- Náklady na stavbu CRH a RCPTM (doložené rozkladem do Fakturačních oddílů dle struktury obsažené v části 7.3 Přílohy č.7 ZD)
- Ostatní náklady (doložené pro celé Dílo dle vzoru obsaženého v části 7.4 Přílohy č.7 ZD)
- Náklady na zhotovení DPS stavby CRH a stavby RCPTM (doložené pro stavbu CRH a stavbu RCPTM dle vzoru obsaženého v části 7.5 Přílohy č.7 ZD)

Celková rekapitulace nabídkové ceny:

Celková rekapitulace nabídkové ceny slouží jako celkový přehled Nákladů na stavbu CRH a RCPTM, Ostatních nákladů a Nákladů na zhotovení DPS stavby CRH a stavby RCPTM.

Celková rekapitulace nabídkové ceny bude uchazečem předložena ve struktuře dle vzoru, uvedeného v části 7.2 Přílohy č. 7 ZD. Vzor pro Celkovou rekapitulaci nabídkové ceny je uchazečům poskytnutý pouze v elektronické podobě ve formátu MS Excel (.xls). Uchazeč provede kompletní vyplnění Celkové rekapitulace nabídkové ceny včetně kontroly a případné opravy uvedených matematických vzorců. Za matematickou správnost dokumentu zodpovídá uchazeč.

Náklady na stavbu CRH a RCPTM:

Jedná se o přímé náklady na provedení všech prací a dodávek nutných pro realizaci stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů jednotlivých staveb CRH a RCPTM. Tyto náklady budou doloženy oceněnými Fakturačními oddíly dle předepsané struktury, která je obsažena v části 7.3 Přílohy č. 7 ZD a odpovídá členění díla na jednotlivé investiční celky (IC1 až IC6). Struktura Fakturačních oddílů vychází z členění Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, uvedeného v Příloze č. 6 ZD. Obsah jednotlivých Fakturačních oddílů je vymezen touto ZD vč všech jejích příloh, zejména pak Projektovými dokumentacemi pro výběr zhotovitele stavby CRH a stavby RCPTM a Soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Doložení Nákladů na stavbu CRH a RCPTM uchazečem formou oceněných Fakturačních oddílů znamená doplnění celkové ceny pro **každý fakturační oddíl** a dále kontrolu, popř. doplnění veškerých vzorců a součtů za jednotlivé investiční celky (IC1 až IC6).

Vzhledem k obdobnému stavebně-technickému a architektonickému řešení staveb CRH a RCPTM uchazeč při tvorbě nabídkové ceny použije stejný způsob oceňování prací a dodávek obsažených v jednotlivých Fakturačních oddílech. Dále při stanovení Nákladů na stavbu CRH a RCPTM bude uchazeč respektovat dělení stavby na jednotlivé investiční celky a jejich vzájemné proporce tak, aby nedošlo k cenovému zvýhodnění některého investičního celku na úkor ostatních. Dokument Fakturační oddíly, členěný po jednotlivých investičních celcích (IC1 až IC6), který je obsažen v části 7.3 Přílohy č. 7 ZD, je uchazečům poskytnutý pouze v elektronické podobě ve formátu MS Excel (.xls). V dokumentu jsou uvedeny matematické vzorce u jednotlivých položek, kapitol a oddílů. Uchazeč v rámci ocenění Fakturačních oddílů provede kontrolu a případnou opravu těchto vzorců a zodpovídá za celkovou matematickou správnost dokumentu. Do dokumentu Fakturační oddíly v rámci ocenění není uchazeč oprávněn provádět žádné jiné zásahy mimo výše uvedených. Uchazeč v ocenění Fakturačních oddílů žádné položky nevynechá, nedoplní ani nesloučí.

Ostatní náklady:

Jedná se o veškeré nepřímé náklady, související s realizací Díla a vyplývající ze zadávací dokumentace, vč. všech jejich příloh, jako např. zařízení staveniště, ostraha staveniště, dočasná opatření, lešení, náklady na vnitrostaveništní přesun hmot (jeřáby, stavební výtahy), náklady na energie, náklady související s dodržováním předpisů BOZP, náklady na průzkumy, testování a zkoušení, náklady na geodetické a speciální práce, náklady na údržbu komunikací, náklady na opatření při provádění prací v zimním období, poplatky a ostatní finanční výlohy, a další.

Tyto náklady budou doloženy pro celé Dílo a to ve struktuře kapitol dle části 7.4 Přílohy č.7 ZD, přičemž výčet položek u jednotlivých kapitol je pouze příkladný a uchazeč může jednotlivé kapitoly doplnit dle svého uvážení. Uchazeč je však povinen doložit Ostatní náklady ve formě podrobnějších položek, nikoliv pouze jednou částkou za každou kapitolu.

Struktura pro ocenění Ostatních nákladů, která je obsažena v části 7.4 Přílohy č. 7 ZD, je uchazečům poskytnuta pouze v elektronické podobě ve formátu MS Excel (.xls). V dokumentu jsou uvedeny matematické vzorce u jednotlivých položek. Uchazeč v rámci ocenění Ostatních nákladů provede kontrolu a případnou opravu těchto vzorců a zodpovídá za celkovou matematickou správnost tohoto dokumentu.

V rámci Celkové rekapitulace nabídkové ceny budou uchazečem Ostatní náklady, stanovené pro celé Dílo, rozděleny mezi jednotlivé investiční celky (IC1 až IC6), a to vždy poměrnou částí odpovídající poměru ceny příslušného IC, doložené oceněnými Fakturačními oddíly odpovídajícími příslušnému IC, vůči celkovým Nákladům na stavbu CRH a RCPTM.

Náklady na zhotovení DPS stavby CRH a stavby RCPTM:

Jedná se o veškeré náklady související s vypracováním, odsouhlasením a předáním Dokumentace pro provádění stavby CRH a stavby RCPTM (DPS).

Tyto náklady budou doloženy uchazečem samostatně pro stavbu CRH a pro stavbu RCPTM, a to v základní struktuře dle části 7.5 Přílohy č. 7 ZD. Dílčí kalkulaci cen DPS pro stavbu CRH a stavbu RCPTM uvede uchazeč samostatně dle vlastního uvážení v rámci výše uvedené části přílohy.

Struktura pro ocenění Nákladů na zhotovení DPS stavby CRH a stavby RCPTM, je uchazečům poskytnuta pouze v elektronické podobě ve formátu MS Excel (.xls).

V rámci Celkové rekapitulace nabídkové ceny budou uchazečem Náklady na zhotovení DPS stavby CRH rozděleny mezi jednotlivé investiční celky tvořící stavbu CRH (IC1 až IC5), a to vždy poměrnou částí odpovídající poměru ceny příslušného IC, doložené oceněnými Fakturačními oddíly odpovídajícími příslušnému IC, vůči celkovým Nákladům na stavbu CRH. Náklady na zhotovení DPS stavby RCPTM budou v rámci Celkové rekapitulace nabídkové ceny přiřazeny k IC6 z kterého jediného sestává stavba RCPTM.

A.3. Všeobecné podmínky k nabídkové ceně

Nabídková cena bude cena paušální, úplná a nepřekročitelná, uchazeč je zodpovědný za přesné určení a potvrzení rozsahu prací na základě prostudování všech částí zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh. Pokud se později zjistí, že některé stavební práce, dodávky a služby nejsou z jakéhokoliv důvodu zahrnuty v nabídkové ceně, i přesto že nutnost jejich provedení byla zřejmá (seznatelná) ze zadávací dokumentace, resp. jakékoliv její části nebo přílohy, budou tyto práce, dodávky a služby provedeny zcela na náklady uchazeče. Zadavatel má právo požadovat, aby uchazeč provedl takové práce, dodávky a služby bez nároku na další navýšení ceny díla nebo nároku na odložení splnění smluvních milníků nebo termínu dokončení.

Uchazeč odpovídá za matematickou správnost všech dokumentů cenové nabídky.

Uchazeč musí ve své nabídkové ceně zahrnout a brát v úvahu stavební práce v plném rozsahu tak, aby po jejich dokončení bylo možné dosáhnout všech architektonických, technických, funkčních a dalších požadovaných parametrů, specifikovaných Zadavatelem v rámci zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh.

Nabídková cena uchazeče musí obsahovat veškeré náklady na přesčasy a případné náklady na změny systému práce nezbytné pro splnění smluvních milníků a/nebo termínu dokončení.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na přípravu, dodávku, dopravu, montáž a veškeré související náklady spojené s realizací Díla od zadání po jeho předání do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudaci, zajištění kolaudace, průvodní dokumentaci, zaškolení obsluhy, revizní knihy aj.

Uchazeč při stanovení nabídkové ceny bere na vědomí, že veškerá stavební činnost musí být v souladu s aktuálním platným zněním stavebního zákona č. 183/2006, Sb. a v souladu se všemi platnými prováděcími vyhláškami, vázajícími se k tomuto zákonu.

Uchazeč při stanovení nabídkové ceny bere na vědomí, že všechny použité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat platným předpisům a ČSN EN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují), jejich vlastnosti musí být ověřeny certifikací, nebo schvalováním výrobků podle platného zákona. Volba a výběr materiálů musí svou úroveň odpovídat požadovanému standardu. Povinností budoucího uchazeče bude předkládání všech technologických postupů a dokladů o výsledcích měření a zkoušek prokazujících kvalitu.

Jsou-li v zadávací dokumentaci, vč. všech jejích příloh, uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží k vyjádření kvalitativního standardu konkrétního výrobku/dodávky a Zadavatel umožňuje v souladu s §44, odst. (9) zák. č. 137/2006 Sb použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Dodatek č.8 - Příloha č.2 Smlouvy o dílo, část B

CELKOVÁ REKAPITULACE CENY

Po.	CELKOVÁ REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY	STAVBA CRH						STAVBA RCPTM		CELKEM
		Objekt D	Objekt E	Objekt F2	Objekt H	Infrastruktura	Objekt G	IC 6 (UPOL)		
		IC 1 (VURV) (Kč)	IC 2 (UEB AV ČR) (Kč)	IC 3 (UPOL) (Kč)	IC 4 (UPOL) (Kč)	IC 5 (UPOL) (Kč)	IC 6 (UPOL) (Kč)			
1	<input type="checkbox"/> Náklady na stavbu CRH a RCPTM dle části C této Přílohy č.2 SoD	29 156 725	79 354 493	56 567 024	64 940 946	7 016 132	71 909 763		308 945 083	
2	<input type="checkbox"/> Ostatní náklady dle části D této Přílohy č.2 SoD	1 578 765	3 844 721	3 104 345	3 475 519	398 232	4 424 213		16 825 797	
3	<input type="checkbox"/> Náklady na projektové práce pro stavbu CRH a RCPTM dle části E této Přílohy č.2 SoD	648 021	2 002 142	1 568 125	1 404 619	157 629	1 619 987		7 400 522	
	INVESTIČNÍ CELKY - MEZISOUČET	31 383 511	85 201 356	61 239 494	69 821 084	7 571 993	77 953 963			
	STAVBA CRH CELKEM / STAVBA RCPTM CELKEM			255 217 438						
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM (bez DPH)								333 171 401	

Pozn.: Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH

Dodatek č.8 - Příloha č.2 Smlouvy o dílo, část C

FAKTURAČNÍ ODDÍLY

Pozn.: Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH

IC 1 - Investiční celek 1: Objekt D

Centrum aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin

			cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
1	<u>Spodní stavba</u>		
1 1	<u>Zemní práce</u>		314 297 Kč
1 2	<u>Plošné zakládání</u>		660 232 Kč
1 3	<u>Hlubinné zakládání</u>		317 580 Kč
1 5	<u>Podlahová deska</u>		417 491 Kč
1 6	<u>Izolace spodní stavby</u>		196 666 Kč
2	<u>Nosná konstrukce</u>		
2 2	<u>Monolitické konstrukce</u>		2 769 540 Kč
2 2a	<u>Monolitické konstrukce - Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</u>		5 017 Kč
2 3	<u>Ocelové konstrukce</u>		156 224 Kč
3	<u>Opláštění</u>		
3 1	<u>Střešní plášť</u>		1 326 969 Kč
3 2	<u>Zdivo obvodové</u>		277 724 Kč
	<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 3.2</i>	280 699 Kč	
	<i>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</i>	-2 975 Kč	
3 3	<u>Opláštění fasády</u>		1 987 337 Kč
	<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 3.3</i>	1 991 487 Kč	
	<i>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</i>	-4 151 Kč	
3 4	<u>Okna, dveře, proskl. stěny</u>		1 137 059 Kč
	<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 3.4</i>	1 104 609 Kč	
	<i>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</i>	32 450 Kč	
3 5	<u>Ocelové kce v opláštění</u>		418 863 Kč
4	<u>Vnitřní dělicí konstrukce</u>		
4 1	<u>Vnitřní zděné příčky</u>		586 341 Kč
	<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 4.1</i>	584 151 Kč	
	<i>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</i>	12 289 Kč	
	<i>Změna č.019 - nové práce pro fytotrony</i>	-10 099 Kč	
4 3	<u>Vnitřní okna, dveře a prosklené stěny</u>		606 871 Kč
	<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 4.3</i>	614 499 Kč	
	<i>Změna č.019 - nové práce pro fytotrony</i>	-7 628 Kč	
4 4	<u>Zámečnické prvky</u>		303 072 Kč
4 5	<u>Požární ucpávky</u>		40 326 Kč
4 6	<u>Ostatní</u>		49 926 Kč
5	<u>Úpravy povrchů</u>		
5 1	<u>Povrchové úpravy stěn</u>		974 735 Kč
	<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.1</i>	972 634 Kč	
	<i>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</i>	10 058 Kč	
	<i>Změna č.019 - nové práce pro fytotrony</i>	-7 957 Kč	
5 2 a	<u>Povrchové úpravy podlah - konstrukční vrstvy (hrubé podlahy)</u>		399 058 Kč
5 2 b	<u>Povrchové úpravy podlah - nášlapné vrstvy</u>		552 483 Kč
5 3	<u>Zavěšené podhledy</u>		440 489 Kč
5 4	<u>Povrchové úpravy stropů</u>		6 543 Kč

6		<u>Vybavení</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
6	1	<u>Truhlářské práce</u>		53 543 Kč
6	2	<u>Hygienické doplňky</u>		9 152 Kč
6	3	<u>Hasicí přístroje</u>		12 461 Kč
7		<u>Technická zařízení budov</u>		
7	1	<u>Zařizovací předměty</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	1	1	<u>Zařizovací předměty</u>	127 041 Kč
			<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.1.1</i>	126 581 Kč
			<i>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</i>	7 640 Kč
			<i>Změna č.019 - nové práce pro fytotrony</i>	-7 180 Kč
7	2	<u>Kanalizace</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	2	1	<u>Odvodnění střechy</u>	14 945 Kč
7	2	2	<u>Kanalizace pod deskou</u>	55 726 Kč
7	2	3	<u>Kanalizace (ostatní rozvody a prvky vnitřní kanalizace)</u>	82 795 Kč
			<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.2.3</i>	80 004 Kč
			<i>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</i>	5 159 Kč
			<i>Změna č.019 - nové práce pro fytotrony</i>	-2 368 Kč
7	3	<u>Vnitřní vodovod</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	3	1	<u>Vnitřní vodovod (rozvody + instalace)</u>	273 423 Kč
			<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.3.1</i>	342 427 Kč
			<i>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</i>	-65 994 Kč
			<i>Změna č.019 - nové práce pro fytotrony</i>	-3 010 Kč
7	3	2	<u>Tepelná izolace</u>	85 462 Kč
			<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.3.2</i>	102 373 Kč
			<i>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</i>	-16 268 Kč
			<i>Změna č.019 - nové práce pro fytotrony</i>	-643 Kč
7	6	<u>Vzduchotechnika</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	6	1	<u>Větrání laboratoří, pracoven, zasedací místnosti a šaten</u>	563 349 Kč
7	6	2	<u>Větrání hygienických zařízení</u>	9 257 Kč
7	6	3	<u>Větrání skladů a místností v 1.NP</u>	83 981 Kč
7	6	4	<u>Větrání místností elektro</u>	26 584 Kč
7	6	5	<u>Větrání předávací stanice</u>	7 601 Kč
7	8	<u>Chlazení</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	8	1	<u>Zdroj chladu pro vzduchotechnickou jednotku z.č.1.1</u>	249 835 Kč
7	8	2	<u>Chlazení pracoven, laboratoří a zasedací místnosti</u>	630 428 Kč
7	8	3	<u>Samostatné chlazení vybraných místností</u>	207 598 Kč
7	9	<u>Topení</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	9	1	<u>Topný zdroj, zařízení zdroje tepla</u>	1 565 Kč
7	9	2	<u>Potrubí</u>	194 330 Kč
			<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.9.2</i>	259 974 Kč
			<i>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</i>	-65 644 Kč
7	9	3	<u>Armatury</u>	30 784 Kč
7	9	4	<u>Otopná tělesa</u>	78 875 Kč
			<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.9.4</i>	87 882 Kč
			<i>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</i>	-9 007 Kč
7	9	5	<u>Nátěry</u>	0 Kč
7	9	6	<u>Tepelně izolace</u>	76 130 Kč
			<i>Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.9.6</i>	79 853 Kč
			<i>Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</i>	-3 723 Kč

7	10	<u>Elektronická požární ochrana</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	10	1	<u>EPS - Objekt D vč. ústředny + Energo centrum</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.10.1 Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice	147 721 Kč 131 735 Kč 15 986 Kč
7	11	<u>Měření a regulace</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	11	1	<u>DDC regulátory</u>	81 597 Kč
7	11	2	<u>Zpracování SW</u>	32 261 Kč
7	11	3	<u>Čidla a akční členy</u>	129 272 Kč
7	11	4	<u>Dispečink</u>	33 724 Kč
7	11	5	<u>Montážní materiál a práce</u>	222 419 Kč
7	11	6	<u>MaR - změna umístění OPS - Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice</u>	183 495 Kč
7	12	<u>Elektroinstalace - silnoproud</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	12	1	<u>Sekání drážek pro elektro</u>	5 625 Kč
7	12	2	<u>Hromosvod a zemnění</u>	48 963 Kč
7	12	3	<u>Elektromontáže</u>	259 021 Kč
7	12	4	<u>Svítlidla a světelné zdroje</u>	729 377 Kč
7	12	5	<u>Kabely, trasy, rozvaděče</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.12.5 Změna č.009 - změna umístění objektové předávací stanice	585 317 Kč 528 080 Kč 57 237 Kč
7	12	6	<u>Záložní systém</u>	0 Kč
7	13	<u>Elektroinstalace - slaboproud</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	13	1	<u>Telefonní rozvody</u>	81 183 Kč
7	13	2	<u>Strukturovaná kabeláž</u>	122 850 Kč
7	13	3	<u>EZS</u>	132 679 Kč
7	13	4	<u>Přístupový systém</u>	28 688 Kč
7	14	<u>Výtahy, zdvihací prostředky</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	14	1	<u>Osobní výtahy</u>	354 866 Kč
7	15	<u>Ostatní technologické dodávky</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	15	1	<u>PS 03/D Trafostanice objektu D</u>	352 193 Kč
7	15	2	<u>PS 11/D Technologické vybavení laboratoří</u>	2 979 032 Kč
7	15	3	<u>PS 10/D Vnitřní rozvody technických plynů</u>	172 933 Kč
8		<u>Venkovní objekty</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
8	1	<u>SO 01/D - Příprava území</u>		178 367 Kč
8	1a	<u>Změna č.003 - Přeložka trasy kabelového vedení NN pro pěstební pole</u>		179 953 Kč
8	2	<u>SO 32 - Vodovod V2 - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.2 Změna č.008 - změna materiálu vodovodního potrubí	177 779 Kč -33 222 Kč	144 557 Kč
8	3	<u>SO 40/D - Připojkové stoky - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.3 Změna č.007 - změna materiálu kanalizačního potrubí	581 860 Kč -65 579 Kč	516 281 Kč
8	4	<u>SO 42/D - Rozvod užitkové vody - propojení závlah ze stávající studny</u>		510 950 Kč
8	5	<u>SO 57/D - Venkovní osvětlení areálů</u>		88 451 Kč
8	6	<u>SO 58/D - Rozvody slaboproudu a informačních technologií, optické kabely</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.6 Změna č.013 - změna venkovního vedení optických sítí	86 119 Kč 6 300 Kč	92 419 Kč
8	7	<u>SO 64/D - Areálové zpevněné plochy včetně chodníků</u>		813 785 Kč
8	8	<u>SO 65/D - Mobilní exteriéru</u>		13 691 Kč
8	9	<u>SO 67/D Sadové úpravy</u>		103 462 Kč

9		<u>Vedlejší náklady</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
9	1	Testování a funkční zkoušky TZB / Objekt D	4 033 Kč
9	2	Dokumentace skutečného provedení stavby / Objekt D	0 Kč
9	3	Průvodní dokumentace, zaškolení obsluhy / Objekt D	0 Kč
9	4	Trvalá pamětní deska / Objekt D	7 000 Kč
10		<u>Změna č.019 - Nové práce pro fytotrony</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
10	1	Stavební práce	52 591 Kč
10	2	ZTI - hrubé rozvody	4 745 Kč
10	3	ZTI - kompletace	9 400 Kč
10	4	Vzduchotechnika a chlazení - hrubé rozvody	873 479 Kč
10	5	Vzduchotechnika a chlazení - kompletace	692 440 Kč
10	6	Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - hrubé rozvody	114 136 Kč
10	7	Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - kompletace	1 028 775 Kč
10	8	Vedlejší náklady	225 289 Kč
IC 1 (Objekt D) Celkem (bez DPH)			29 156 725 Kč

IC 2 - Investiční celek 2: Objekt E

Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin

1		<u>Spodní stavba</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
1	1	Zemní práce	705 265 Kč
1	2	Plošné zakládání	1 760 855 Kč
1	3	Hlubinné zakládání	950 800 Kč
1	5	Podlahová deska	1 840 708 Kč
1	6	Izolace spodní stavby	902 823 Kč
2		<u>Nosná konstrukce</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
2	1	Prefabrikované betonové konstrukce	47 944 Kč
2	2	Monolitické konstrukce	6 575 221 Kč
2	3	Ocelové konstrukce	2 040 491 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 2.3	2 223 504 Kč
		Změna č.015 - změna parametrů skleníku "E"	-183 013 Kč
3		<u>Opláštění</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
3	1	Střešní plášť	3 791 953 Kč
3	2	Zdivo obvodové	805 397 Kč
3	3	Opláštění fasády	1 422 196 Kč
3	4	Okna, dveře, proskl. stěny	2 798 096 Kč
4		<u>Vnitřní dělicí konstrukce</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
4	1	- Vnitřní zděné příčky	1 223 776 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 4.1	1 239 501 Kč
		Změna č.019 - nové práce pro fytotrony	-15 725 Kč
4	2	Sádrokartonové příčky	32 891 Kč
4	3	Vnitřní okna, dveře a prosklené stěny	961 466 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 4.3	965 280 Kč
		Změna č.019 - nové práce pro fytotrony	-3 814 Kč
4	4	Zámečnické prvky	509 646 Kč
4	5	Požární ucpávky	40 326 Kč
5		<u>Úpravy povrchů</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
5	1	Povrchové úpravy stěn	1 866 994 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.1	1 872 498 Kč
		Změna č.019 - nové práce pro fytotrony	-5 504 Kč

5	2 a	<u>Povrchové úpravy podlah - konstrukční vrstvy (hrubé podlahy)</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.2a Změna č.019 - nové práce pro fytofony Změna č.015 - změna parametrů skleníku "E"	1 413 970 Kč -4 303 Kč -12 928 Kč	1 396 739 Kč
5	2 b	<u>Povrchové úpravy podlah - nášlapné vrstvy</u>		1 488 989 Kč
5	3	<u>Zavěšené podhledy</u>		1 141 490 Kč
5	4	<u>Povrchové úpravy stropů</u>		157 831 Kč
6		<u>Vybavení</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
6	1	<u>Truhlářské práce</u>		29 746 Kč
6	2	<u>Hygienické doplňky</u>		10 420 Kč
6	3	<u>Hasicí přístroje</u>		15 703 Kč
7		<u>Technická zařízení budov</u>		
7	1	<u>Zařizovací předměty</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	1 1	<u>Zařizovací předměty</u>		294 367 Kč
7	2	<u>Kanalizace</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	2 1	<u>Odvodnění střechy</u>		82 791 Kč
7	2 2	<u>Kanalizace pod deskou</u>		178 899 Kč
7	2 3	<u>Kanalizace (ostatní rozvody a prvky vnitřní kanalizace)</u>		128 369 Kč
7	3	<u>Vnitřní vodovod</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	3 1	<u>Vnitřní vodovod (rozvody + instalace)</u>		538 975 Kč
7	3 2	<u>Tepelná izolace</u>		199 628 Kč
7	6	<u>Vzduchotechnika</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	6 1	<u>Laboratoře - přívod vzduchu</u>		726 259 Kč
7	6 2	<u>Laboratoře - odvod vzduchu</u>		269 498 Kč
7	6 3	<u>Digestoře - odvod vzduchu</u>		101 768 Kč
7	6 4	<u>LOKO ramena - odvod vzduchu</u>		71 980 Kč
7	6 5	<u>Flow boxy - odvod vzduchu</u>		176 722 Kč
7	6 6	<u>Skříně, louhy a kyseliny - odvod vzduchu</u>		125 154 Kč
7	6 7	<u>Pracovny a zázemí - přívod vzduchu</u>		435 167 Kč
7	6 8	<u>Pracovny a zázemí - odvod vzduchu</u>		180 732 Kč
7	6 9	<u>Cytometr strojovna - odvod vzduchu</u>		28 457 Kč
7	6 10	<u>Hlubokomrazicí boxy - odvod vzduchu</u>		134 051 Kč
7	6 11	<u>Hlubokomrazicí boxy - chlazení - část VZT</u>		38 682 Kč
7	6 12	<u>Autoklávy - chlazení - část VZT</u>		8 464 Kč
7	6 13	<u>Skład hořavin - odvod vzduchu</u>		26 932 Kč
7	6 14	<u>Rozvodna NN - odvod vzduchu</u>		25 355 Kč
7	6 15	<u>Předávací stanice - odvod vzduchu</u>		25 355 Kč
7	6 16	<u>Dílna - přívod vzduchu</u>		27 145 Kč
7	6 17	<u>Skleník - přívod vzduchu</u>		0 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.6.17	217 097 Kč	
		Změna č.015 - změna parametrů skleníku "E"	-217 097 Kč	
7	6 18	<u>Skleník - odvod vzduchu</u>		0 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.6.18	153 893 Kč	
		Změna č.015 - změna parametrů skleníku "E"	-153 893 Kč	
7	8	<u>Chlazení</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	8 1	<u>Zdroj chladu pro vzduchotechnickou jednotku z.č.1/1A</u>		255 950 Kč
7	8 2	<u>Klimatizace laboratoří a pracoven - velkokapacitní systém VRF</u>		1 739 948 Kč
7	8 3	<u>Zdroj chladu pro vzduchotechnickou jednotku z.č.2/2A</u>		242 533 Kč
7	8 4	<u>Strojovna cytometru - chlazení</u>		30 446 Kč
7	8 5	<u>Hluboko mrazicí boxy - chlazení</u>		583 414 Kč
7	8 6	<u>Autoklávy - chlazení</u>		147 078 Kč
7	8 7	<u>Server - chlazení</u>		74 286 Kč
7	8 8	<u>Adiabatické chlazení - vlhčení skleníku "E"</u>		0 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.8.8	1 551 176 Kč	
		Změna č.015 - změna parametrů skleníku "E"	-1 551 176 Kč	

7	9	Topeni		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	9	1	Topný zdroj, zařízení zdroje tepla Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.9.1 Změna č.015 - změna parametrů skleníku "E"	82 570 Kč -27 510 Kč
7	9	2	Potrubí Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.9.2 Změna č.015 - změna parametrů skleníku "E"	714 387 Kč -31 915 Kč
7	9	3	Armatury Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.9.3 Změna č.015 - změna parametrů skleníku "E"	119 673 Kč -22 949 Kč
7	9	4	Otopná tělesa Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.9.4 Změna č.015 - změna parametrů skleníku "E"	220 458 Kč -150 490 Kč
7	9	5	Nátěry	0 Kč
7	9	6	Tepelné izolace Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.9.6 Změna č.015 - změna parametrů skleníku "E"	224 768 Kč 237 661 Kč -12 893 Kč
7	10	Elektronická požární ochrana		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	10	1	EPS vč. ústředny	225 774 Kč
7	11	Měření a regulace		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	11	1	DDC regulátory Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.11.1 Změna č.015 - změna parametrů skleníku "E"	741 888 Kč -26 742 Kč
7	11	2	Zpracování SW	154 689 Kč
7	11	3	Čidla a akční členy Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.11.3 Změna č.015 - změna parametrů skleníku "E"	278 981 Kč -55 304 Kč
7	11	4	Dispečink	81 109 Kč
7	11	5	Montážní materiál a práce Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.11.5 Změna č.015 - změna parametrů skleníku "E"	915 106 Kč 1 038 333 Kč -123 227 Kč
7	12	Elektroinstalace - silnoproud		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	12	1	Sekání drážek pro elektro	18 292 Kč
7	12	2	Hromosvod a zemnění	124 757 Kč
7	12	3	Elektromontáže	261 974 Kč
7	12	4	Svítilna a světelné zdroje Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.12.4 Změna č.015 - změna parametrů skleníku "E"	1 192 988 Kč 1 330 748 Kč -137 760 Kč
7	12	5	Kabely, trasy, rozvaděče Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.12.5 Změna č.015 - změna parametrů skleníku "E"	1 693 022 Kč 1 710 950 Kč -17 928 Kč
7	13	Elektroinstalace - slaboproud		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	13	1	Elektrická zabezpečovací signalizace (EVS)	223 788 Kč
7	13	2	Docházkový systém	35 495 Kč
7	13	3	Strukturovaná kabeláž	516 138 Kč
7	13	4	Telefonní rozvody	73 488 Kč
7	13	5	Nosné kabelové trasy	142 256 Kč
7	13	6	Elektrická zabezpečovací signalizace (EVS) - skleník	2 048 Kč
7	13	7	Telefonní rozvody - skleník	3 991 Kč
7	15	Ostatní technologické dodávky		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	15	1	PS 05/E Trafostanice objektu E	455 775 Kč
7	15	2	PS 06/E Náhradní zdroj objektu E Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.15.2 Změna č.019 - nově práce pro fytotrony	0 Kč 418 767 Kč -418 767 Kč
7	15	3	PS 09/E Čerpací stanice s úrovně vody pro chlazení laseru a postřik zeleně	120 977 Kč
7	15	4	PS 11/E Technologické vybavení laboratorní	5 470 880 Kč
7	15	5	PS 10/E Vnitřní rozvody technických plynů	606 988 Kč

8		Venkovní objekty	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
8	1	SO 01/E - Příprava území vč. SO 02 Asanace demolice	765 717 Kč
8	2	SO 33 - Vodovod V3 - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.2 Změna č.001 - odpočet přípojky vodovodu proobj. F2-přesun do IC3 Změna č.008 - změna materiálu vodovodního potrubí	532 473 Kč 749 818 Kč -17 222 Kč -200 123 Kč
8	3	SO 40/E - Připojkové stoky - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.3 Změna č.007 - změna materiálu kanalizačního potrubí	1 339 821 Kč 1 470 031 Kč -130 210 Kč
8	4	SO 42/E - Závlahový systém pro objekt E	76 659 Kč
8	5	SO 43/E - Studna užitkové vody	43 071 Kč
8	6	SO 54/E - Rozvody NN 0,4 kV	199 444 Kč
8	7	SO 57/E - Venkovní osvětlení areálové Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.7 Změna č.017 - přesuny položek mezi IC	310 233 Kč 216 478 Kč 93 755 Kč
8	8	SO 58/E - Rozvody slaboproudu a informačních technologií, optické kabely Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.8 Změna č.013 - změna venkovního vedení optických sítí	163 791 Kč 157 041 Kč 6 750 Kč
8	9	SO 64/E - Areálové zpevněné plochy včetně chodníků	2 228 693 Kč
8	10	SO 65/E - Mobilitář exteriéru	38 238 Kč
8	11	SO 66/E Terénní úpravy	80 563 Kč
8	12	SO 67/E Sadové úpravy	357 498 Kč
9		Vedlejší náklady	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
9	1	Testování a funkční zkoušky TZB / Objekt E	4 033 Kč
9	2	Dokumentace skutečného provedení stavby / Objekt E	0 Kč
9	3	Původní dokumentace, zaškolení obsluhy / Objekt E	0 Kč
9	4	Trvalá pamětní deska / Objekt E	7 000 Kč
10		Změna č.019 - Nové práce pro fytotrony	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
10	1	Stavební práce	165 488 Kč
10	2	ZTI - hrubé rozvody	41 234 Kč
10	3	ZTI - kompletace	246 905 Kč
10	4	Vzduchotechnika a chlazení - hrubé rozvody	1 753 121 Kč
10	5	Vzduchotechnika a chlazení - kompletace	1 112 900 Kč
10	6	Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - hrubé rozvody	484 470 Kč
10	7	Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - kompletace	2 527 790 Kč
10	8	Elektroinstalace - záložní zdroj objektu E	1 310 418 Kč
10	9	Vedlejší náklady	620 318 Kč
11		Změna č.015 - SO15.02 - Změna parametrů skleníku E	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
11	1	Stavební část	1 348 621 Kč
11	2	Skleník - konstrukce, otevíravá okna, zatemňovací clony, pohony	1 646 695 Kč
11	3	Vzduchotechnika a chlazení	4 194 153 Kč
11	4	Měření a regulace	1 652 219 Kč
11	5	Vytápění	1 598 846 Kč
11	6	Elektroinstalace	700 562 Kč
IC 2 (Objekt E) Celkem (bez DPH)			79 354 493 Kč

IC 3 - Investiční celek 3: Objekt F2 Technologické centrum

1		Spodní stavba	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
1	1	Zemní práce	440 871 Kč
1	2	Plošné zakládání	400 680 Kč
1	3	Hlubinné zakládání	770 154 Kč
1	5	Podlahová deska	683 073 Kč
1	6	Izolace spodní stavby	375 772 Kč
2		Nosná konstrukce	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
2	1	Prefabrikované betonové konstrukce Původní cena celkem za fakturační oddíl 2.1 Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (přípočet)	56 909 Kč 709 Kč 56 200 Kč

2	2	<u>Monolitické konstrukce</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 2.2 Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (odpočet) Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (připočet)	4 586 083 Kč -15 325 Kč 58 557 Kč	4 629 316 Kč
2	3	Ocelové konstrukce		224 293 Kč
3		<u>Opláštění</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
3	1	<u>Střešní plášť</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 3.1 Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (odpočet) Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (připočet)	1 450 705 Kč -12 231 Kč 28 146 Kč	1 466 620 Kč
3	2	<u>Zdivo obvodové</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 3.2 Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (odpočet) Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (připočet)	146 924 Kč -23 783 Kč 133 601 Kč	256 742 Kč
3	3	<u>Opláštění fasády</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 3.3 Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (odpočet) Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (připočet)	3 124 380 Kč -51 366 Kč 279 300 Kč	3 352 314 Kč
3	4	<u>Okna, dveře, proskl. stěny</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 3.4 Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (odpočet) Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (připočet)	2 524 322 Kč -17 400 Kč 303 370 Kč	2 810 292 Kč
3	5	Ocelové kce v opláštění		20 450 Kč
4		<u>Vnitřní dělicí konstrukce</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
4	1	<u>Vnitřní zděné příčky</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 4.1 Změna č.011a - změna půdorysů pro fytotrony (odpočet)	1 117 643 Kč -174 122 Kč	943 521 Kč
4	2	<u>Sádkartonové příčky</u>		220 066 Kč
4	3	<u>Vnitřní okna, dveře a prosklené stěny</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 4.3 Změna č.011a - změna půdorysů pro fytotrony (odpočet)	967 448 Kč -13 056 Kč	954 392 Kč
4	4	<u>Zámečnické prvky</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 4.4 Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (odpočet) Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (připočet)	291 295 Kč -23 700 Kč 66 000 Kč	333 595 Kč
4	5	Požární ucpávky		40 326 Kč
5		<u>Úpravy povrchů</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
5	1	<u>Povrchové úpravy stěn</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.1 Změna č.011a - změna půdorysů pro fytotrony (odpočet) Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (odpočet) Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (připočet)	1 543 485 Kč -102 960 Kč -4 732 Kč 44 013 Kč	1 479 805 Kč
5	2 a	<u>Povrchové úpravy podlah - konstrukční vrstvy (hrubé podlahy)</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.2a Změna č.011a - změna půdorysů pro fytotrony (odpočet) Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (připočet)	1 073 291 Kč -36 842 Kč 11 973 Kč	1 048 422 Kč
5	2 b	<u>Povrchové úpravy podlah - nášlapné vrstvy</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.2b Změna č.011a - změna půdorysů pro fytotrony (odpočet) Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (připočet)	1 285 178 Kč -31 124 Kč 50 244 Kč	1 304 298 Kč
5	3	<u>Zavěšené podhledy</u> Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.3 Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (připočet)	1 039 231 Kč 19 516 Kč	1 058 747 Kč
5	4	<u>Povrchové úpravy stropů</u>		75 552 Kč
6		<u>Vybavení</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
6	1	<u>Truhlářské práce</u>		0 Kč
6	2	<u>Hygienické doplňky</u>		7 968 Kč
6	3	<u>Hasicí přístroje</u>		17 687 Kč

7		Technická zařízení budov		
7	1	Zařizovací předměty		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	1	1	Zařizovací předměty	203 411 Kč
7	2	Kanalizace		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	2	1	Kanalizace vnitřní	248 155 Kč
7	2	2	Odvod kondenzátu od jednotek klimatizace	53 975 Kč
7	3	Vnitřní vodovod		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	3	1	Vnitřní vodovod (rozvody + instalace) - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH	343 425 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.3.1.	326 203 Kč
			Změna č.001 - přesun přípojky vodovodu pro objekt F2 z IC2	17 222 Kč
7	3	2	Rozvod demi vody	68 785 Kč
7	6	Vzduchotechnika + chlazení		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	6	1	Z1 Větrání laboratoří (jednotky)	514 704 Kč
7	6	2	Z1 Větrání laboratoří (prvky)	389 897 Kč
7	6	3	Z1 Větrání laboratoří (potrubí)	194 421 Kč
7	6	4	Z2 Větrání kanceláří, učeben, zasedacích místností, chodeb a hyg. zařízení (jednotky)	265 079 Kč
7	6	5	Z2 Větrání kanceláří, učeben, zasedacích místností, chodeb a hyg. zařízení (prvky)	135 086 Kč
7	6	6	Z2 Větrání kanceláří, učeben, zasedacích místností, chodeb a hyg. zařízení (potrubí)	171 789 Kč
7	6	7	Z5, Z6 Odtahy digestoří a skříněk na chemikálie	695 320 Kč
7	6	8	Z7 Komora s frekvenčními měniči	6 198 Kč
7	6	9	Z8 Předávací stanice	6 771 Kč
7	6	10	Z8 Předávací stanice (potrubí)	1 031 Kč
7	6	11	Z9 Neutralizace, výrobek demivody	13 391 Kč
7	6	12	Z9 Neutralizace, výrobek demivody (potrubí)	5 461 Kč
7	6	13	Z10 Příruční sklad chemikálií	78 457 Kč
7	6	14	Z12 Klimatizace laboratoří	1 364 017 Kč
7	6	15	Z14 Klimatizace kanceláří	1 315 309 Kč
7	6	16	Z15 Serverovna chlazení	32 679 Kč
7	6	17	Z16 Chladová místnost - strojni chlazení	130 535 Kč
7	6	18	Montážní materiál	192 447 Kč
7	9	Topení		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	9	1	Topný zdroj, zařízení zdroje tepla	2 934 Kč
7	9	2	Potrubí	218 286 Kč
7	9	3	Armatury	45 476 Kč
7	9	4	Otopná tělesa	189 878 Kč
7	9	5	Nátěry	0 Kč
7	9	6	Tepelné izolace	77 138 Kč
7	10	Elektronická požární ochrana		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	10	1	EPS vč. ústředny	237 607 Kč
7	11	Měření a regulace		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	11	1	DDC regulátory	444 391 Kč
7	11	2	Zpracování SW	104 040 Kč
7	11	3	Čidla a akční členy	158 611 Kč
7	11	4	Dispečink	55 301 Kč
7	11	5	Montážní materiál a práce	695 485 Kč
7	12	Elektroinstalace - silnoproud		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	12	1	Sekání drážek pro elektro	21 127 Kč
7	12	2	Hromosvod a zemnění	126 628 Kč
7	12	3	Elektromontáže	315 020 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.12.3	299 056 Kč
			Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (připočet)	15 964 Kč
7	12	4	Svítilna a světelné zdroje	1 413 863 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.12.4	1 350 631 Kč
			Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (připočet)	63 232 Kč

7	12	5	Kabely, trasy, rozvaděče		2 105 500 Kč
7	13		Elektroinstalace - slaboproud		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	13	1	Elektrická zabezpečovací signalizace (EVS)		74 503 Kč
7	13	2	Strukturovaná kabeláž		387 922 Kč
7	13	3	Telefonní rozvody		66 431 Kč
7	13	4	AV technika		110 529 Kč
7	13	5	Elektronická kontrola vstupu		22 519 Kč
7	13	6	Nosné kabelové trasy		144 493 Kč
7	14		Výtahy, zdvihací prostředky		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	14	1	Osobní výtah		413 533 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.14.1	350 833 Kč	
			Změna č.011b - změna schodiště objektu F2 (připočet)	62 700 Kč	
7	15		Ostatní technologické dodávky		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	15	1	Průtokový sterilizátor		5 640 330 Kč
7	15	2	PS 11 Technologické vybavení laboratoří		5 576 649 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.15.2	5 668 106 Kč	
			Změna č.011a - změna půdorysů pro fytotrony (odpočet)	-91 457 Kč	
7	15	3	PS 10/F2 Vnitřní rozvody technických plynů		631 227 Kč
8			Venkovní objekty		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
8	1		SO 01/F2 - Příprava území		36 366 Kč
8	2		SO 40/F2 - Připojkové stoky - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH		500 333 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.2	589 918 Kč	
			Změna č.007 - změna materiálu kanalizačního potrubí	-89 585 Kč	
8	3		SO 53/F2 - Rozvody NN 0,4 kV - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH		587 350 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.3	617 910 Kč	
			Změna č.002 - změna trasy rozvodů NN pro objekt F2	-30 560 Kč	
8	4		SO 57/F2 - Venkovní osvětlení areálové		62 689 Kč
8	5		SO 58/F2 - Rozvody slaboproudu a informačních technologií, optické kabely		537 052 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.5	441 452 Kč	
			Změna č.013 - změna venkovního vedení optických sítí	95 600 Kč	
8	6		SO 64/F2 - Areálové zpevněné plochy včetně chodníků		686 507 Kč
8	7		SO 65/F2 - Mobilář exteriéru		21 350 Kč
8	8		SO 67/F2 Sadové úpravy		67 735 Kč
8	9		SO 70 - Rozvody technických plynů - stanice technických plynů		72 719 Kč
9			Vedlejší náklady		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
9	1		Testování a funkční zkoušky TZB / Objekt F2		4 033 Kč
9	2		Dokumentace skutečného provedení stavby / Objekt F2		0 Kč
9	3		Průvodní dokumentace, zaškolení obsluhy / Objekt F2		0 Kč
9	4		Trvalá pamětní deska / Objekt F2		7 000 Kč
10			Změna č.11a - Nové práce		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
10	1		Změny půdorysu pro fytotrony - konstrukce zděné		189 053 Kč
10	2		Změny půdorysu pro fytotrony - povrchové úpravy stěn		102 341 Kč
10	3		Změny základových konstrukcí pro fytotrony - pilotové založení vč. zemních prací		98 000 Kč
10	4		Změny základových konstrukcí pro fytotrony - plošné základy vč. podsypu a podkladního betonu		171 544 Kč
11			Změna č.019 - Nové práce pro fytotrony (2.část)		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
11	1		Stavební práce		109 597 Kč
11	2		ZTI - hrubé rozvody		38 329 Kč
11	3		ZTI - kompletace		246 905 Kč
11	4		Vzduchotechnika a chlazení - hrubé rozvody		1 220 360 Kč
11	5		Vzduchotechnika a chlazení - kompletace		1 065 910 Kč
11	6		Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - hrubé rozvody		212 457 Kč
11	7		Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - kompletace		1 491 810 Kč
11	8		Vedlejší náklady		355 955 Kč
IC 3 (Objekt F2) Celkem (bez DPH)					56 567 024 Kč

IC 4 - Investiční celek 4: Objekt H
Centrum genetiky a molekulární biologie

1	<u>Spodní stavba</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
1 1	Zemní práce		138 858 Kč
1 2	Plošné zakládání		326 869 Kč
1 3	Hlubinné zakládání		747 972 Kč
1 5	Podlahová deska		687 013 Kč
1 6	Izolace spodní stavby		321 142 Kč
2	<u>Nosná konstrukce</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
2 1	Prefabrikované betonové konstrukce		0 Kč
2 2	Monolitické konstrukce		4 842 191 Kč
2 3	Ocelové konstrukce		1 728 Kč
3	<u>Opláštění</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
3 1	Střešní plášť		1 513 001 Kč
3 2	Zdivo obvodové		112 032 Kč
3 3	Opláštění fasády		2 539 898 Kč
3 4	Okna, dveře, proskl. stěny		4 182 792 Kč
4	<u>Vnitřní dělicí konstrukce</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
4 1	Vnitřní zděné příčky		1 280 491 Kč
	Původní cena celkem za fakturační oddíl 4.1	1 472 045 Kč	
	Změna č.019 - nové práce pro fytotrony	-191 554 Kč	
4 2	Sádkartonové příčky		155 264 Kč
4 3	Vnitřní okna, dveře a prosklené stěny		1 546 139 Kč
	Původní cena celkem za fakturační oddíl 4.3	1 565 209 Kč	
	Změna č.019 - nové práce pro fytotrony	-19 070 Kč	
4 4	Zámečnické prvky		763 888 Kč
4 5	Požární ucpávky		40 326 Kč
5	<u>Úpravy povrchů</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
5 1	Povrchové úpravy stěn		1 567 526 Kč
	Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.1	1 591 230 Kč	
	Změna č.019 - nové práce pro fytotrony	-23 704 Kč	
5 2 a	Povrchové úpravy podlah - konstrukční vrstvy (hrubé podlahy)		1 176 729 Kč
	Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.2a	1 183 701 Kč	
	Změna č.019 - nové práce pro fytotrony	-6 972 Kč	
5 2 b	Povrchové úpravy podlah - nášlapné vrstvy		1 379 414 Kč
5 3	Zavěšené podhledy		1 286 895 Kč
5 4	Povrchové úpravy stropů		5 212 Kč
6	<u>Vybavení</u>		cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
6 1	Truhlářské práce		0 Kč
6 2	Hygienické doplňky		10 420 Kč
6 3	Hasicí přístroje		5 928 Kč

7		Technická zařízení budov	
7	1	Zařizovací předměty	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	1	1	Zařizovací předměty 281 467 Kč
7	2	Kanalizace	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	2	1	Kanalizace vnitřní 344 438 Kč
7	2	2	Odvod kondenzátu od jednotek klimatizace 55 155 Kč
7	3	Vnitřní vodovod	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	3	1	Vnitřní vodovod (rozvody + instalace) 392 341 Kč
7	3	2	Rozvod demivody 104 391 Kč
7	6	Vzduchotechnika + chlazení	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	6	1	Z1 Větrání laboratoří (jednotky) 706 520 Kč
7	6	2	Z1 Větrání laboratoří (prvky) 493 576 Kč
7	6	3	Z1 Větrání laboratoří (potrubí) 230 750 Kč
7	6	4	Z2 Větrání laboratoří 2.NP s pož na zvýšenou čistotu (jednotky) 217 102 Kč
7	6	5	Z2 Větrání laboratoří 2.NP s pož na zvýšenou čistotu (prvky) 231 977 Kč
7	6	6	Z2 Větrání laboratoří 2.NP s pož na zvýšenou čistotu (potrubí) 38 227 Kč
7	6	7	Z3 Větrání kanceláří, učeben, zased. místností, chodeb a hyg. zař. (jednotky) 273 597 Kč
7	6	8	Z3 Větrání kanceláří, učeben, zased. místností, chodeb a hyg. zař. (prvky) 249 220 Kč
7	6	9	Z3 Větrání kanceláří, učeben, zased. místností, chodeb a hyg. zař. (potrubí) 118 528 Kč
7	6	10	Z5, Z6 Odtahy digestoří a skříněk na chemikálie 1 468 007 Kč
7	6	11	Z8 Předávací stanice (zařízení) 5 876 Kč
7	6	12	Z8 Předávací stanice (potrubí) 1 541 Kč
7	6	13	Z9 Průtoková sterilizace m.č. 105d (zařízení) 6 214 Kč
7	6	14	Z9 Průtoková sterilizace m.č. 105d (potrubí) 1 055 Kč
7	6	15	Z10 Příruční sklad chemikálií m.č. 118 85 032 Kč
7	6	16	Z11 Výrobek demivody m.č. 118a (zařízení) 5 170 Kč
7	6	17	Z11 Výrobek demivody m.č. 118a (potrubí) 1 349 Kč
7	6	18	Z12 Klimatizace laboratoří 1 213 917 Kč
7	6	19	Z14 Klimatizace kanceláří 934 283 Kč
7	6	20	Z15 Serverovna chlazení 36 230 Kč
7	6	21	Z16 Chladová místnost-strojní chlazení 78 948 Kč
7	6	22	Montážní materiál 149 431 Kč
7	6	23	Izolace 215 806 Kč
7	9	Topení	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	9	1	Topný zdroj, zařízení zdroje tepla 2 934 Kč
7	9	2	Potrubí 304 536 Kč
7	9	3	Armatury 34 750 Kč
7	9	4	Otopná tělesa 191 086 Kč
7	9	5	Nátěry 0 Kč
7	9	6	Tepebné izolace 98 592 Kč
7	10	Elektronická požární ochrana	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	10	1	EPS vč. ústředny 243 697 Kč
7	11	Měření a regulace	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	11	1	DDC regulátory 606 222 Kč
7	11	2	Zpracování SW 132 752 Kč
7	11	3	Čidla a akční členy 239 589 Kč
7	11	4	Dispečinky 40 691 Kč
7	11	5	Montážní materiál a práce 811 878 Kč
7	12	Elektroinstalace - silnoproud	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	12	1	Sekání drážek pro elektro 23 619 Kč
7	12	2	Hromosvod a zemnění 155 013 Kč
7	12	3	Elektromontáže 314 967 Kč
7	12	4	Svitidla a světelné zdroje 1 445 209 Kč
7	12	5	Kabely, trasy, rozvaděče 2 086 633 Kč

7	13	Elektroinstalace - slaboproud			cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	13	1	Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)		61 334 Kč
7	13	2	Strukturovaná kabeláž		394 984 Kč
7	13	3	Telefonní rozvody		32 248 Kč
7	13	4	AV technika		52 240 Kč
7	13	5	Elektronická kontrola vstupu		15 951 Kč
7	13	6	Nosné kabelové trasy		103 190 Kč
7	14	Výtahy, zdvihací prostředky			cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	14	1	Osobní výtahy		350 833 Kč
7	15	Ostatní technologické dodávky			cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	15	1	PS 10/H Vnitřní rozvody technických plynů		700 121 Kč
7	15	2	Průtokový stěrizač		5 898 567 Kč
7	15	3	PS 11 - Technologické vybavení laboratoří		7 672 204 Kč
8		Venkovní objekty			cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
8	1		SO 01/H - Příprava území objektu H		147 214 Kč
8	1a		Změna č.014 - Přeložka stávajícího areálového teplovodu		446 224 Kč
8	2		SO 02/H - Asanace a demolice objektu H		627 978 Kč
8	3		SO 40/H - Připojkové stoky - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH		227 764 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.3	253 639 Kč	
			Změna č.007 - změna materiálu kanalizačního potrubí	-25 875 Kč	
8	4		SO 53/H - Rozvody NN 0,4 Kv - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH		509 812 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.4	558 954 Kč	
			Změna č.002 - změna trasy rozvodů NN pro objekt H	-49 142 Kč	
8	5		SO 57/H - Venkovní osvětlení areálové		60 842 Kč
8	6		SO 58/H - Rozvody slaboproudu a informačních technologií, optické kabely		125 861 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.6	128 936 Kč	
			Změna č.013 - změna venkovního vedení optických sítí	-3 075 Kč	
8	7		SO 64/H - Areálové zpevněné plochy včetně chodníků		62 858 Kč
8	8		SO 65/H - Mobiliiat exteriéru		16 915 Kč
8	9		SO 67/H Sadové úpravy		10 277 Kč
8	10		SO 70/H Venkovní rozvody technického plynu		30 997 Kč
9		Vedlejší náklady			cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
9	1		Testování a funkční zkoušky TZB / Objekt H		4 033 Kč
9	2		Dokumentace skutečného provedení stavby / Objekt H		0 Kč
9	3		Průvodní dokumentace, zaškolení obsluhy / Objekt H		0 Kč
9	4		Trvalá pamětní deska / Objekt H		7 000 Kč
10		Změna č.019 - Nové práce pro fytotrony			cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
10	1		Stavební práce		363 819 Kč
10	2		ZTI - hrubé rozvody		61 188 Kč
10	3		ZTI - kompletace		259 745 Kč
10	4		Vzduchotechnika a chlazení - hrubé rozvody		2 122 802 Kč
10	5		Vzduchotechnika a chlazení - kompletace		1 232 910 Kč
10	6		Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - hrubé rozvody		499 402 Kč
10	7		Elektroinstalace (SIL, SLP, MaR) - kompletace		2 931 175 Kč
10	8		Vedlejší náklady		606 415 Kč
IC 4 (Objekt H) Celkem (bez DPH)					64 940 946 Kč

IC 5 - Investiční celek 5: Infrastruktura

Pátevní infrastruktura

7	15	Ostatní technologické dodávky			cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
7	15	1 a	PS 01 - posílení vybavení stávající areálové trafostanice		2 381 472 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 7.15.1a	1 729 823,98 Kč	
			Změna č.016 - Doplnění technologie PS01 - trafostanice	651 648,00 Kč	

7	15	1 b	PS 01 - posílení vybavení stávající areálové trafostanice - společná část pro CRH a RCPTM, pol. 7.15.1.2.34	316 699 Kč
8 Venkovní objekty				cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
8	1		SO 01/PI - Příprava území páteřní komunikace vč. SO 02 Asanace demolic	147 772 Kč
8	2		SO 35/PI - Kanalizace jednodlná K1 - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH	672 258 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.2	715 023 Kč
			Změna č.007 - změna materiálu kanalizačního potrubí	-42 765 Kč
8	3		SO 56 - Venkovní osvětlení páteřní komunikace areálové	253 849 Kč
			Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.3	347 604 Kč
			Změna č.017 - přesuny položek mezi IC	-93 755 Kč
8	4		SO 62 - Nová areálová páteřní komunikace, chodníky	3 094 762 Kč
8	5		SO 67/PI Sadové úpravy	42 184 Kč
8	6		SO 69 Oplotení areálu - část PK	95 136 Kč
9 Vedlejší náklady				cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
9	1		Testování a funkční zkoušky	5 000 Kč
9	2		Dokumentace skutečného provedení stavby	0 Kč
9	3		Průvodní dokumentace, zaškolení obsluhy	0 Kč
9	4		Trvalá pamětní deska	7 000 Kč
IC 5 (Páteřní infrastruktura) Celkem (bez DPH)				7 016 132 Kč

IC 6 - Investiční celek 6: Objekt G

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů

1 Spodní stavba			cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
1	1	Zemní práce	503 680 Kč
1	2	Plošné zakládání	553 495 Kč
1	3	Hlubinné zakládání	1 299 793 Kč
1	5	Podlahová deska	719 304 Kč
1	6	Izolace spodní stavby	306 099 Kč
2 Nosná konstrukce			cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
2	2	Monolitické konstrukce	7 045 395 Kč
2	3	Ocelové konstrukce	67 852 Kč
3 Opláštění			cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
3	1	Střešní plášť	1 666 702 Kč
3	2	Zdivo obvodové	370 931 Kč
3	3	Opláštění fasády	3 086 110 Kč
3	4	Okna, dveře, proskl. stěny	5 743 230 Kč
4 Vnitřní dělicí konstrukce			cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
4	1	Vnitřní zděné příčky	1 298 462 Kč
4	2	Sádkartónové příčky	165 402 Kč
4	3	Vnitřní okna, dveře a prosklené stěny	2 181 308 Kč
4	4	Zámečnické prvky	423 194 Kč
4	5	Požární ucpávky	80 651 Kč
5 Úpravy povrchů			cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
5	1	Povrchové úpravy stěn	1 995 762 Kč
5	2 a	Povrchové úpravy podlah - konstrukční vrstvy (hrubé podlahy)	1 270 297 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.2a	1 246 173 Kč
		Změna č.010 - antivibrační podlaha v místnosti č.108	24 124 Kč
5	2 b	Povrchové úpravy podlah - nášlapné vrstvy	1 856 824 Kč
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 5.2b	1 854 817 Kč
		Změna č.010 - antivibrační podlaha v místnosti č.108	2 007 Kč

5	3	Zavěšené podhledy	1 622 506 Kč	
5	4	Povrchové úpravy stropů	137 685 Kč	
6 Vybavení			cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
6	2	Hygienické doplňky	15 324 Kč	
6	3	Hasičí přístroje	28 526 Kč	
7 Technická zařízení budov				
7 1 Zařizovací předměty			cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
7	1	1	Zařizovací předměty	351 793 Kč
7 2 Kanalizace			cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
7	2	1	Kanalizace vnitřní	228 442 Kč
7	2	2	Odvod kondenzátu od jednotek klimatizace	89 857 Kč
7 3 Vnitřní vodovod			cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
7	3	1	Vnitřní vodovod (rozvody + instalace)	473 056 Kč
7	3	2	Rozvod demí vody	18 125 Kč
7 6 Vzduchotechnika + chlazení			cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
7	6	1	Z1 Větrání laboratoří 1.NP, 2.NP, 3.NP (zařízení)	656 124 Kč
7	6	2	Z1 Větrání laboratoří 1.NP, 2.NP, 3.NP (prvky)	579 122 Kč
7	6	3	Z1 Větrání laboratoří 1.NP, 2.NP, 3.NP (potrubí)	247 210 Kč
7	6	4	Z3 Větrání kanceláří, učeben, zasedacích místností, chodeb a hyg. zařízení (zařízení)	398 021 Kč
7	6	5	Z3 Větrání kanceláří, učeben, zasedacích místností, chodeb a hyg. zařízení (prvky)	371 047 Kč
7	6	6	Z3 Větrání kanceláří, učeben, zasedacích místností, chodeb a hyg. zařízení (potrubí)	218 699 Kč
7	6	7	Z5 Odtahy digestoří a mobilních odtahů (zařízení)	773 803 Kč
7	6	8	Z5 Odtahy digestoří a mobilních odtahů (potrubí)	458 608 Kč
7	6	9	Z6 Odtahy skříní na chemikálie (zařízení)	129 363 Kč
7	6	10	Z6 Odtahy skříní na chemikálie (potrubí)	381 664 Kč
7	6	11	Z8 Předávací stanice (zařízení)	9 446 Kč
7	6	12	Z8 Předávací stanice (potrubí)	502 Kč
7	6	13	Z9 Rozvodna - frekvenční měniče (na střeše)	6 752 Kč
7	6	14	Z10 Studený odtah od pecí 1.NP m.č. 122 (zařízení)	27 460 Kč
7	6	15	Z10 Studený odtah od pecí 1.NP m.č. 122 (potrubí)	55 065 Kč
7	6	16	Z11 Klimatizace laboratoří (levá část 1.NP, 2.NP)	815 645 Kč
7	6	17	Z12 Klimatizace laboratoří (pravá část 1.NP, 2.NP, 3.NP)	948 282 Kč
7	6	18	Z13 Klimatizace kanceláří (levá část 1.NP, 2.NP, 3.NP)	1 182 669 Kč
7	6	19	Z14 Klimatizace kanceláří (pravá část 2.NP, 3.NP)	498 936 Kč
7	6	20	Z16 centrální chlazení vodního okruhu laboratoří	286 202 Kč
7	6	21	Z20 Klimatizace rozvoden SLP	111 839 Kč
7	6	22	Montážní materiál	51 875 Kč
7	6	23	Izolace	279 493 Kč
7	6	24	Vzduchotechnika trafostanice	158 639 Kč
7 9 - Topení			cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
7	9	1	Topný zdroj, zařízení zdroje tepla	2 934 Kč
7	9	2	Potrubí	596 495 Kč
7	9	3	Armatury	76 076 Kč
7	9	4	Otopná tělesa	253 699 Kč
7	9	5	Nátěry	0 Kč
7	9	6	Tepelné izolace	115 080 Kč
7 10 Elektronická požární ochrana			cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
7	10	1	EPS vč. ústředny	265 205 Kč

7	11	Měření a regulace	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
7	11	1	DDC regulátory	653 408 Kč
7	11	2	Zpracování SW	139 688 Kč
7	11	3	Čidla a akční členy	213 914 Kč
7	11	4	Dispečink	56 914 Kč
7	11	5	Montážní materiál a práce	893 371 Kč
7	12	Elektroinstalace - silnoproud	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
7	12	1	Trafostanice	88 599 Kč
7	12	2	Sekání drážek pro elektro	26 050 Kč
7	12	3	Hromosvod a zemnění	133 179 Kč
7	12	4	Elektromontáže	392 219 Kč
7	12	5	Svítlidla a světelné zdroje	2 035 781 Kč
7	12	6	Kabely, trasy, rozvaděče	2 331 118 Kč
7	13	Elektroinstalace - slaboproud	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
7	13	1	Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)	64 701 Kč
7	13	2	Strukturovaná kabeláž	563 050 Kč
7	13	3	Telefonní rozvody	33 703 Kč
7	13	4	AV technika	75 903 Kč
7	13	5	Elektronická kontrola vstupu	22 280 Kč
7	13	6	Nosné kabelové trasy	130 959 Kč
7	14	Výtahy, zdvihací prostředky	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
7	14	1	Osobní výtahy	661 341 Kč
7	15	Ostatní technologické dodávky	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
7	15	1	PS 01 - posílení vybavení stávající areálové trafostanice - společná část pro CRH a RCPTM, pol. 7.15.1.1	40 326 Kč
7	15	2	PS 10 - Rozvody technických plynů - vnitřní	1 940 447 Kč
7	15	3	PS 11 - Technologické vybavení laboratoří	7 773 650 Kč
7	15	4	PS 12 - Vybavení trafostanice pro objekt G	769 432 Kč
7	15	5	PS - 13 Náhradní zdroj pro objekt G	3 617 360 Kč
8		Venkovní objekty	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)	
8	1	SO 01 - Příprava území	321 722 Kč	
8	2	SO 02 - Asanace a demolice objektů	53 478 Kč	
8	3	SO 34 - Vodovod V4 - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH	827 428 Kč	
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.3	1 220 908 Kč	
		Změna č.008 - změna materiálu vodovodního potrubí	-393 480 Kč	
8	4	SO 38 - Kanalizace jednotná K4 - nová páteřní pro objekt G	343 456 Kč	
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.4	421 484 Kč	
		Změna č.007 - změna materiálu kanalizačního potrubí	-78 028 Kč	
8	5	SO 40 - Přípojkové stoky - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH	174 614 Kč	
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.5	192 554 Kč	
		Změna č.007 - změna materiálu kanalizačního potrubí	-17 940 Kč	
8	6	SO 42 - Rozvody užitkové vody - Propojení stávajících závlah ze stávající studny	78 904 Kč	
8	7	SO 53 - Rozvody NN 0,4 kV	92 334 Kč	
8	8	SO 56 - Venkovní osvětlení páteřní komunikace areálové	107 292 Kč	
8	9	SO 57 - Venkovní osvětlení areálové	102 500 Kč	
8	10	SO 58 - Rozvody slaboproudu a informačních technologií, optické kabely	438 154 Kč	
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.10	259 529 Kč	
		Změna č.013 - změna venkovního vedení optických sítí	178 625 Kč	
8	11	SO 62 - Nová areálová páteřní komunikace včetně chodníků	1 449 087 Kč	
8	12	SO 64 - Areálové zpevněné plochy včetně chodníků	885 250 Kč	
8	13	SO 65 - Mobilniář	26 562 Kč	
8	14	SO 66,67 - Terénní úpravy + Sadové úpravy	358 183 Kč	
8	15	SO 70 - Stanice technických plynů	40 158 Kč	
8	16	SO 71 - Přípojka VN pro trafostanici objektu G - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH	386 458 Kč	
		Původní cena celkem za fakturační oddíl 8.16	415 767 Kč	
		Změna č.002 - přípojka VN pro trafostanici objektu G	-29 309 Kč	

9		<u>Vedlejší náklady</u>	cena celkem za fakturační oddíl (Kč)
9	1	<u>Testování a funkční zkoušky TZB / Objekt G</u>	4 033 Kč
9	2	<u>Dokumentace skutečného provedení stavby / Objekt G</u>	0 Kč
9	3	<u>Průvodní dokumentace, zaškolení obsluhy / Objekt G</u>	0 Kč
9	4	<u>Trvalá pamětní deska / Objekt G</u>	7 000 Kč
IC 6 (Objekt G) Celkem (bez DPH)			71 909 763 Kč

Dodatek č.8 - Příloha č.2 Smlouvy o dílo, část E

NÁKLADY NA PROJEKTOVÉ PRÁCE

Pol.	Projektové práce stavby CRH a stavby RCPTM		CELKEM
			(Kč)
1	DPS pro stavbu CRH		
	DPS pro objekt D - IC1 - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH		648 021
	<i>Původní cena DPS pro objekt D - IC1</i>	624 910	
	<i>Změna č.003 - Projektová dokumentace přeložky kabelu NN pro péstební pole</i>	7 500	
	<i>Změna č.013 - Projektová dokumentace změny venkovního vedení optických sítí</i>	812	
	<i>Změna č.020 - Projektová dokumentace změny vnitřních rozvodů technických plynů - objekt D</i>	14 799	
	DPS pro objekt E - IC2 - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH		2 002 142
	<i>Původní cena DPS pro objekt E - IC2</i>	1 521 825	
	<i>Změna č.013 - Projektová dokumentace změny venkovního vedení optických sítí</i>	870	
	<i>Změna č.015 - Projektová dokumentace změny parametrů skleníku "E"</i>	427 502	
	<i>Změna č.020 - Projektová dokumentace změny vnitřních rozvodů technických plynů - objekt E</i>	51 945	
	DPS pro objekt F2 - IC3 - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH		1 245 735
	<i>Původní cena DPS pro objekt F2 - IC3</i>	1 228 768	
	<i>Změna č.013 - Projektová dokumentace změny venkovního vedení optických sítí</i>	16 967	
	DPS pro objekt H - IC4 - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH		1 404 619
	<i>Původní cena DPS pro objekt H - IC4</i>	1 375 687	
	<i>Změna č.014 - Projektová dokumentace pro přeložku stávajícího areálového teplovodu</i>	28 400	
	<i>Změna č.013 - Projektová dokumentace změny venkovního vedení optických sítí</i>	532	
	DPS pro Infrastrukturu - IC5		157 629
1a	Dokumentace změny stavby před dokončením stavby CRH		
	<i>Změna č.011 - Projektová dokumentace změny stavby před dokončením objektu "F2" - IC4</i>		322 390
	CELKEM PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO STAVBU CRH (bez DPH)		5 780 535
2	DPS pro stavbu RCPTM		
	DPS pro objekt G - IC6 - CENA CELKEM PO ZMĚNÁCH		1 619 987
	<i>Původní cena DPS pro objekt G - IC6</i>	1 594 668	
	<i>Změna č.013 - Projektová dokumentace změny venkovního vedení optických sítí</i>	25 319	
	CELKEM PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO STAVBU RCPTM (bez DPH)		1 619 987
	NÁKLADY NA PROJEKTOVÉ PRÁCE STAVBY CRH A STAVBY RCPTM CELKEM (bez DPH)		7 400 522

Pozn.: Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH