



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.052/OVZ/PJ/2017 ze dne 20.06.2017

Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem

IČO

DIČ

bankovní spojení

č.ú.:

rektor:

osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této Smlouvy:

Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

61989592

CZ61989592

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D.

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Statutární orgán:

Zapsán v obchodním rejstříku:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Tel.:

Email:

Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99, 612 00 Brno

02463245

CZ02463245

Ing. Josef Pirochta, Ing. Petr Prokš – jednatelé

vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 81417

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 052/OVZ/PJ/2017 ze dne 20.06.2017 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách dle této Smlouvy, řádně a včas provést dílo „Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci“ – projektová dokumentace pro provádění stavby, projekt interiéru, včetně zajištění autorského dozoru“.

Preambule

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, na základě kterých je nutné zpracovat projektovou dokumentaci změny stavby před jejím dokončením ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, se smluvní strany dohodly v souladu s čl. II. odst. 5. písm. m) Smlouvy na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy v tomto znění:

I.

1. Čl. II odst. 2. Smlouvy se doplňuje o následující odstavec:

2.6. zpracování projektové dokumentace změny stavby před jejím dokončením ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění.

2.7. zajištění inženýrské činnosti pro vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením věcně a místně příslušným stavebním úřadem.

2. V čl. III odst. 3 a 4 se nahrazuje termín „120“ dnů termínem „163“ dnů.

3. Čl. III Smlouvy se doplňuje o následující odstavec:

11. Zhotovitel je povinen provést část díla podle čl. II. odst. 2.6 této Smlouvy do 45 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 ke Smlouvě, včetně podání žádosti o vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením věcně a místně příslušným stavebním úřadem.

12. Do 3 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 ke Smlouvě musí Zhotovitel zajistit vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením věcně a místně příslušným stavebním úřadem a předat jej v originále Objednateli včetně projektové dokumentace změny stavby před jejím dokončením ověřené stavebním úřadem v Olomouci a dalších 2ks paré tiskem a 1 x na CD

4. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se nahrazuje novým textem takto:

1. Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána dohodou v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí celkem **974.000,- Kč bez DPH, 1,178.540,- včetně DPH**, z toho DPH 21% ve výši **204.540,- Kč**. K jejím níže uvedeným částem bude připočítávána daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě, účinné ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.

5. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se doplňuje o následující odstavec:

f) cena za část díla odpovídající článku II. odst. 2. 6. a 2.7. této Smlouvy činí **100.000,- Kč bez DPH, 121.000,- včetně DPH**, z toho DPH 21% ve výši **21.000,- Kč**.

6. Čl. V odst. 1 Smlouvy se doplňuje o následující odstavec:

Platba za zpracování změny stavby před jejím dokončením

bude uhrazena na základě faktury a předávacího protokolu na část ceny za dílo v rozsahu díla podle čl. II odst. 2.6 a 2.7. této Smlouvy, kdy Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na tyto části díla nejdříve prvního dne následujícího po dni podpisu předávacího protokolu o předání předmětné části díla, včetně zajištěného souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením věcně a místně příslušným stavebním úřadem.



7. Příloha č. 1 Smlouvy se doplňuje o bod 2.6. následovně:

2.6. Změna stavby před jejím dokončením, včetně související inženýrské činnosti

100.000,- Kč

8. V příloha č. 1 Smlouvy se nahrazuje celková částka 874.000,- Kč bez DPH částkou 974.000,- Kč bez DPH.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č.1 se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních, s povahou originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V Olomouci dne 12.10.2017

V Brně dne 10.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Ing. Josef Pirochta, Ing. Petr Prokš
jednatelé