



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 060/OVZ/PJ/2017
ze dne 13.7.2017

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

se sídlem:

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

IČO:

619 89 592

DIČ:

CZ 619 89 592

bankovní spojení:

číslo účtu:

rektor:

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy:

Technický dozor stavebníka:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

se sídlem:

Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

IČO:

46972021

DIČ:

CZ46972021

statutární orgán:

Ing. Bc. Josef Velešík, jednatel

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7336

bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 060/OVZ/PJ/2017 ze dne 13.7.2017, a to podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“):

I.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 13.7.2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby s názvem „Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouc“ (dále též jako „Stavba“).

II.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení termínu Podstatného dokončení díla a Úplného dokončení díla z důvodu nutnosti projednání a odsouhlasení změn, které je nutné pro řádné a úplné dokončení Díla realizovat. Uvedené změny mají vliv na provádění navazujících stavebních konstrukcí. Předmětem dodatečného projednání je zejména:

- Sanace prasklin na východní straně
- Vybourání nesoudržného a vyzdění nového zdiva
- Demolice příčky mezi místnostmi č. 2.014 a 2.015
- Sanace sloupu
- Změna fasády výtahové šachty

III.

Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly, že se ujednání čl. IV. odst. 3. výše uvedené Smlouvy ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 3.:


Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla Dnem zahájení a dokončit provádění Díla a předat Stavbu ve stavu Podstatného dokončení Díla nejpozději do 30.11.2017 a Úplného dokončení Díla nejpozději do 22.12.2017. Za okamžik předání celého Díla se považuje okamžik podpisu „Protokolu o předání a převzetí Díla“, vydaného pro Stavbu, podepsaného oprávněnými osobami příslušných Účastníků podle této Smlouvy a splněním podmínek uvedených v tomto Protokolu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Předmětu díla pro vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání stavby podstatným způsobem omezují.

IV.

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků tohoto Dodatku č. 1 a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

V Olomouci dne 27. 10. 2017


Za objednatele:



prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

V Prostějově dne 20.10.2017

Za zhotovitele:



Ing. Bc. Josef Velešík - jednatel
Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.