

Název projektu: **PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY Č. 53, SKLENÍKU A BUDOVY ENERGOCENTRA, OLOMOUČ - HOLICE - PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VČ. SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTOR. DOZORU**

Registrační číslo:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: č.087/OVZ/PV/2017

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 1 630 000,00

Zhotovitel: ASET studio s.r.o., Tovární 1059/41, 77900 Olomouc, IČ: 29459346

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

| | | | | | | |
|-------------|---------------|---|---------------|--|----------------|--|
| Změna dle : | §222, odst. 4 | X | §222, odst. 6 | | §222, odst. 9 | |
| | §222, odst. 5 | | §222, odst. 7 | | §222, odst. 10 | |

Předmět změny: **Stavba 2, část Díla dle čl. II, odst. 3 -doplnění předmětu Díla**

Popis změny: **IO 03 - Přeložka SLP kabelů**

1 - Řešení v PD:

V dokumentaci pro územní souhlas nebyla z důvodů vyplývajících z úrovně podrobnosti projektové dokumentace řešena přesná technologie provádění přeložky telefonní ústředny z objektu č.47 do nově budované dostavby energocentra včetně popisu postupu výstavby ve vazbě na jednotlivé kabelové rozvody stávající a nově budované.

2 - Popis vzniklého problému:

V obecné rovině se vždy plánovalo, že bude přeložena telefonní ústředna z objektu č.47 do datového sálu v rámci Stavby 2, ale v rámci

3 - Návrh na řešení problému:

V rámci dokumentace pro provádění stavby musí být řešeno napojení nově umísťované telefonní ústředny v datovém centru na stávající kabelové rozvody, a to přeložkou metalických kabelů. Nově bude rozsah Stavby 2 rozšířen o stavební/inženýrský objekt IO 03 -Přeložka SLP kabelů , plně postihující veškeré potřebné technické podrobnosti. Rovněž bude v části postupu výstavby definován postup realizace Stavby 2, s ohledem na postupné přepojování telefonní ústředny v nové pozicive vztahu na provoz areálu a nezbytnost zachovat po dobu přepojování funkční stávající telefonní ústřednu.

4 - Odůvodnění návrhu :

Při řešení projekčních prací na dokumentaci pro územní souhlas nebyly známy všechny nároky Stavby 2. Po vyhodnocení všech vlivů jde o technicky, finančně a časově nejefektivnější řešení vyplývající z postupu koordinovaných projekčních prací. Změna se netýká realizace projektu (Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc -Holice).

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena souhrnnou kalkulací zhotovitele pro TLZ 2a, TLZ 2b a TLZ 3 společně vzhledem k tomu, všechny tyto změn budou součástí jedné prováděcí dokumentace (DPS pro Stavbu 2). Z důvodu, že se jedná o změnu vyvolanou vlastními potřebami objednatele, bude cena za rozšíření rozsahu DPS 2 o nové stavební/inženýrské objekty hrazena pouze z vlastních prostředků objednatele, nikoliv z dotace na realizaci projektu Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc -Holice.

Přílohy:





- 1 kalkulace zhotovitele (společná pro TLZ 2a a TLZ 2b a TLZ 3 dohromady)

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: 3

str.2/2

Dopad změny na provádění díla

| 1. | termín plnění díla : | beze změny: | beze změny pro stávající částí Díla -dle SoD |
|----|---|------------------------------|--|
| | | nový termín dokončení díla : | předmětná část DPS 2: do 28.1.2018 |
| 2. | změna +/-: | odpočet z ceny díla: | 0,00 |
| | | připočet k ceně díla: | 25.000,00 Kč bez DPH |
| | | bez dopadu na cenu díla: | x |
| 3. | celková hodnota změny díla - Kč bez DPH: | | 25.000,00 Kč bez DPH |
| 4. | Cena díla po provedení změn (po připočtení předchozích změn TLZ 1a, 1b, 2a, 2b): | | 1.790.000Kč bez DPH |
| 5. | Hodnota změny % | | 1,53 % |
| 6. | Celková změna % (po součtu hodnot TLZ 1a,b, TLZ 2a,b, TLZ 3) | | 9,82 % |

| Za zhotavitele: | funkce | Podpis |
|---|--|---|
|  | osoba oprávněná jednat ve věcech technických a hlavní inženýr projektu |  |
| Autorský dohled stavby: | funkce | Podpis |
|  | autorský dohled Stavby I |  |
| Za objednatele: | funkce | Podpis |
|  | osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy |  |
| Ostatní ujednání: | | |