

DODATEK č. 2 Smlouvy o dílo č. 078/OVZ/PJ/2018

Objednatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú: [REDAKCE]
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této Smlouvy: [REDAKCE]
email: [REDAKCE]

Technický dozor investora: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **VW WACHAL a.s.**
se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČO: 25567225
DIČ: CZ25567225
statutární orgán: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel
Ing. Ondřej Wachal, prokurista
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 2976
bankovní spojení: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Úvodní ujednání

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 20.3.2018 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo ve znění pozdějšího dodatku (dále též jako „SoD“ či „Smlouva“) za účelem realizace stavby „**Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení**“.

2. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně a úpravě Smlouvy tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je provedení nepodstatných změn závazků ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“), dále dodatečných stavebních prací definovaných v § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy a záměně položek soupisu stavebních prací dle § 222 odst. 7 ZZVZ, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn, které jsou v elektronické podobě součástí tohoto Dodatku č. 2 jako příloha č. 1.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 6 a 7 ZZVZ v rozsahu, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku **4.300.501,65** Kč bez DPH a současně se snižuje o částku **2.548.978,65** Kč bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
4. Smluvní strany se dohodly na základě tohoto Dodatku č. 2, že ujednání čl. V odst. 1. výše uvedené Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. V. odst. 1., a to následovně:

Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí **102.613.325,56** Kč (slovy stodvamilionyšestsetřináctisíctřicetdvacetpětkorun českých a padesátšest haléřů), DPH (sazba 21 %) činí 21.548.798,37 Kč, celková cena v Kč vč. DPH činí 124.162.123,93.

Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků tohoto Dodatku č. 2 a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:



Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn specifikovaných tímto Dodatkem č. 2 (v elektronické podobě na CD).


V Olomouci dne 21. 09. 2018

V Kroměříži dne 20. 09. 2018

Za objednatele:



prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci



Za zhotovitele:




Ing. Viliam Wachal
statutární ředitel



REKAPITULACE - dodatek č. 2

MENZA OLOMOUC										14.8.2018	
Limity dle zákona											
dodatek 1											
	Vícepráce	§222 odst. 2	§222 odst. 3	§222 odst. 4	§222 odst. 5	§222 odst. 6	§222 odst. 7	Měněpráce	Celkem		
ZL014	Nová vodovodní přípojka	540 139,90		540 139,90				0,00	540 139,90		
ZL015	Doplnění svařenců na sloupky	327 998,33			327 998,33			0,00	327 998,33		
ZL016	Změna boxů kondenzačních jednotek	13 398,00		13 398,00				0,00	13 398,00		
ZL017	Nový přívod z transformátoru do rozvaděče RH-E	45 626,43		45 626,43				0,00	45 626,43		
ZL018	Odpočet dřezů	0,00		38 976,18				-38 976,18	-38 976,18		
ZL019	Navýšení počtu hlásičů EPS LITES	48 720,04		50 565,04				-1 845,00	46 875,04		
ZL020	Technologie kuchyně	2 113 997,00					4 585 714,68	-2 471 717,68	-357 720,68		
ZL021	Podpření stropu	114 571,98			114 571,98			0,00	114 571,98		
ZL022	Vícepráce pro MaR	139 850,00		139 850,00				0,00	139 850,00		
ZL023	ZTI - dodatečné úpravy a doplnění	109 132,43			109 132,43			0,00	109 132,43		
ZL024	ÚT - dodatečné úpravy a doplnění	155 025,78			155 025,78			0,00	155 025,78		
ZL025	VZT - nástavce na potrubí	360 350,01			360 350,01			0,00	360 350,01		
ZL026	Napájení roletových vrat	22 853,26			22 853,26			0,00	22 853,26		
ZL027	Nové osvětlení vstupní chodby	55 059,01		55 059,01				0,00	55 059,01		
ZL028	ELEKTRO - dodatečné úpravy a doplnění	121 283,87			121 283,87			0,00	121 283,87		
ZL029	Změna hromosvodu	132 495,61			168 935,40			-36 439,79	96 055,82		
Celkem bez DPH		4 300 501,65	0,00	0,00	883 614,56	1 380 151,06	0,00	4 585 714,68	-2 548 978,65	1 751 523,00	
		6 849 480,30						SOD + dodatek 1	100 861 802,56	21 180 978,54	122 042 781,10
		6 849 480,30						SOD + dodatek 2	102 613 325,56	21 548 798,37	124 162 123,93

MENZA



**Příloha č. 1
k dodatku č. 2**