

Technický list změny (TLZ 05b)

TLZ č./verze:	05b/ver1
Datum předložení TLZ:	21.6.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	488/OVZ/PV/2018 ze dne 12.09.2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002293
Stavba:	Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci - Holici
Objekt:	SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53)
Název změny:	Obklady a dlažby – rozpor mezi PD a VV

Důvod změny a identifikace původce změny:

Jedná se o chybu projektu, kdy byl nalezen rozpor mezi řešením požadovaným projektem architektonicko –stavební části dokumentace pro provádění stavby (ASŘ) a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Konečné projektové řešení bylo provést obklady a dlažby v menším provedení prvků. Tato změna byla vyvolána zpracováním projektové dokumentace interiéru, ze kterého byl do ASŘ převzat výkres s plošným a prostorovým zakreslením pokládky obkladů a dlažby (spárořezy), kdy ale chybně nedošlo k aktualizaci ostatních částí ASŘ. Následně je tak chybně uveden popis a množství položek obkladů a dlažby ve vysoutěženém smluvním výkaze výměr.

Konkrétně se jedná o položky obkladů a dlažeb, které je nutno zatřídit dle příslušných jednotkových cen a současně uvést do souladu správné výměry ploch. Provedení dle novějšího návrhu má dále vliv na nerealizaci sprchových vaniček a systémových sprchových dveří. Ty jsou spolu s chybně uvedenou dlažbou/ obkladem předmětem odpočtu. Menší dlažba se systémovým vtokem plně nahrazuje prvek vaničky; sprchová zástěna pak není součástí ASŘ, ale je samostatným již vysoutěženým prvkem dodavatele interiérového vybavení.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je ale nezbytné a změna dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

Změna nemá dopad do projektové dokumentace pro provádění stavby, podle které je stavba realizována. Jedná se o formální napravení souladu projektu se smluvním rozpočtem, hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s detailním výkazem výměr. Nové položky obkladů jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. 5 a 6 §222 ZZVZ, jak je patrné z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD.

Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 2.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

S navrženým řešením projektant souhlasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):





Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.

Přílohy:

Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č.2 – Schéma kladení dlažeb a obkladů

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu do termínu úplného dokončení Stavby 2	
	s dopadem:	-
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-31.032,79 Kč
	Přípočet:	55.649,59 Kč
	Celkem:	24.616,80 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Michal Karták Univerzita Palackého v Olomouci	21.6. 2019		
Za TDI:	Ing. Petr Očenášek Milan Sigmund	21.6. 2019		
Za projektanta:	Ing. Jan Turek ASET studio s.r.o.	21.6. 2019		
Za zhotovitele:	Kamil Broda MORYS s.r.o.	21.6. 2019		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

