

Technický list změny (TLZ 10)

TLZ č./verze:	10/ver1
Datum předložení TLZ:	29.6.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	488/OVZ/PV/2018 ze dne 12.09.2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002293
Stavba:	Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci – Holici
Objekt:	SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53)
Název změny:	D+M zdvojené podlahy

Důvod změny a identifikace původce změny:

Objednatel si v rámci zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavbu vyhradil změnu závazku na provedení dodatečných stavebních prací souvisejících s dodávkou datového serveru, tvořícího typologickou podstatu severní přístavby budovy energocentra. Kompletní systém zařízení datového sálu se z důvodu své povahy plánovalo pořídit další (vlastní) veřejnou zakázkou, přičemž vzhledem k aktuálnímu datu oproti původnímu plánu není tato soutěž ukončena. Zhotovitel dostavby a stavební úpravy energocentra má přitom v letních měsících 2019 smluvní povinnost provést podstatné a úplné dokončení stavby, kdy se předpokládalo, že toto proběhne již včetně provedení příslušné opce. Vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám je tedy nezbytné objednat samotnou speciální dvojitou podlahu do datového sálu v tento okamžik, aby zprovoznění systému datového sálu a potažmo celého objektu proběhlo bez kolize technologie osazování a rovněž bez prodlev časových.

Neprovedení dvojité podlahy nyní ale až později po dokončení stavby by si vyžádalo vynaložení dalších nákladů na provedení dílčí stavební připravenosti a kolize s provozem datové sítě. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

Nad původní smluvní rámec bude nově v rámci realizace podlahových souvrství a dokončovacích prací na PSV prvcích provedena kompletní dodávka a montáž dvojité podlahy pro datový sál v místnosti o cca 44m² funkční plochy. Tento nový stavební prvek je již obecně součástí dokumentace pro stavební povolení a samotné doplnění je potřebné i pro kolaudaci objektu, neboť vždy měla tvořit stavební součást jeho typologické náplně.

Dvojité podlahy má standard čtvercových desek z materiálu kalciumsulfát, antistatické povlakové PVC krytiny, to vše osazené na rámovou konstrukci z C-profilů šroubovaných na stojky z galvanizované oceli.

Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nedochází k žádnému odpočtu, pouze k připočtu, nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. 4 §222 ZZVZ, jak je patrné z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD.

Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 2.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.




Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.

Přílohy:

Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č.2 – výrobní výkres + detail

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu do termínu úplného dokončení Stavby 2	
	s dopadem:	-
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	179.806,06 Kč
	Celkem:	179.806,06 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Michal Karták Univerzita Palackého v Olomouci	21.6. 2019		
Za TDI:	Ing. Petr Očenášek Milan Sigmund	21.6. 2019		
Za projektanta:	Ing. Jan Turek ASET studio s.r.o.	21.6. 2019		
Za zhotovitele:	Kamil Broda MORYS s.r.o.	21.6. 2019		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

