

## Technický list změny (TLZ 08)

<b>TLZ č./verze:</b>	08/ver1
<b>Datum předložení TLZ:</b>	<i>21.6.2019</i>
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b> 488/OVZ/PV/2018 ze dne 12.09.2018	
<b>Projekt registrační číslo:</b>	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002293
<b>Stavba:</b>	Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci - Holici
<b>Objekt:</b>	SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53)
<b>Název změny:</b>	Zdivo zvukově izolační – rozpor mezi PD a VV
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<p>Jedná se o chybu projektu, kdy byl nalezen rozpor mezi řešením požadovaným projektem pro provádění stavby a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kdy ve vysoutěženém a zhotovitelem naceněném soupise je formální chyba ve standardu části středové dělicí stěny objektu energocentra –SO 01. Z povahy objektu a potřebě akustického oddělení provozu datového sálu a pracovním specialistů IT je nezbytné provést vyzdívku střední stěny z materiálu dle specifikace architektonicko-stavebního řešení a požárně; v případě provedení dle specifikace uvedené v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr by stavbu nebylo možné s ohledem na potřebu splnění podmínek stavebního povolení a vyjádření stanoviska hasičského záchranného sboru kolaudovat a provozovat.</p> <p>Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je ale nezbytné a změna dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).</p>	
<b>Popis změny:</b>	
<p>Změna nemá dopad do projektové dokumentace pro provádění stavby, podle které je stavba realizována, jedná se o formální napravení souladu projektu se smluvním rozpočtem, hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s detailním výkazem výměr. Nová položka vnitřního izolačního zdiva tl.250mm pevnosti P15 s maltovanými kapsami na maltu MVC o výměře 34,638 m2 je oceněna v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. 5 a 6 §222 ZZVZ, jak je patrné z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD.</p> <p>Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 2.</p>	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	
<p>S navrženým řešením projektant souhlasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.</p>	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	



Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.

**Přílohy:**

Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č.2 – půdorys 1.NP

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>bez dopadu do termínu úplného dokončení Stavby 2</b>	
	s dopadem:	-
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	-36.357,63 Kč
	Přípočet:	54.381,66 Kč
	Celkem:	18.024,03 Kč
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
<b>Za objednavatele:</b>	Ing. Michal Karták Univerzita Palackého v Olomouci	21.6. 2019		
<b>Za TDI:</b>	Ing. Petr Očenášek Milan Sigmund	21.6. 2019		
<b>Za projektanta:</b>	Ing. Jan Turek ASET studio s.r.o.	21.6. 2019		
<b>Za zhotovitele:</b>	Kamil Broda MORYS s.r.o.	21.6. 2019		



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY