

Technický list změny (TLZ 06a)

TLZ č./verze:	06a/ver1
Datum předložení TLZ:	21.6.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	488/OVZ/PV/2018 ze dne 12.09.2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002293
Stavba:	Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PŘF UP, Olomouc - Holice
Objekt:	SO 20 (RB2) – Přístavba obj. 53 a stavební úpravy skleníku (RB2)
Název změny:	Dřevěné dveře – rozpor mezi PD a VV

Důvod změny a identifikace původce změny:

Jedná se o chybu projektu, kdy byl nalezen rozpor mezi řešením požadovaným projektem pro provádění stavby a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kdy ve vysoutěženém a zhotovitelem naceněném soupise jsou formální chyby v dílčích položkách truhlářských prvků několika vnitřních dveří. Konkrétně se jedná jedno- a dvoukřídlé dveře situované v SO20, vnitřní plně hladké, kdy je u některých rozpor ve zvukové tlumivosti, případně ve výšce či absenci obložky nebo lemujícího dřevního pouzdra.

Z povahy stavby je nezbytné osadit specifikaci dveří zcela v souladu s architektonicko-stavebním předpokladem daným projektovou dokumentací stavby; v případě provedení dle specifikace uvedené v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr by stavbu nebylo možné s ohledem na potřebu splnění podmínek stavebního povolení a vyjádření stanoviska hasičského záchranného sboru kolaudovat a provozovat.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je ale nezbytné a změna dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

Změna nemá dopad do projektové dokumentace pro provádění stavby, podle které je stavba realizována, jedná se o formální napravení souladu projektu se smluvním rozpočtem, hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s detailním výkazem výměr. Nové položky dveří a jejich doplňků jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. 5 a 6 §222 ZZVZ, jak je patrné z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD. Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.






EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.
Přílohy:
Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Příloha č.2 – popis truhlářských výrobků - vysvětlení

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu do termínu úplného dokončení Stavby 1	
	s dopadem:	-
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-5.109,21 Kč
	Přípočet:	31.250,- Kč
	Celkem:	26.140,79 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Michal Karták Univerzita Palackého v Olomouci	21.6. 2019		
Za TDI:	Ing. Petr Očenášek Milan Sigmund	21.6. 2019	 	
Za projektanta:	Ing. Jan Turek ASET studio s.r.o.	21.6. 2019		
Za zhotovitele:	Kamil Broda MORYS s.r.o.	21.6. 2019	