

Technický list změny (TLZ 15)





TLZ č./verze:	15/ver1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 3.7.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	488/OVZ/PV/2018 ze dne 12.09.2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002293
Stavba:	Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci - Holici
Objekt:	SO 01 – Energocentrum - dostavba severní část
Název změny:	AL výplně výměna křídla H02
Důvod změny a identifikace původce změny:	
<p>Na základě požadavku uživatele byla provedena úprava na provedení křídla AL výrobku H02 za účelem dosažení kompatibility se systémem generálního klíče objektu. Konkrétně se jedná o výrobní úpravu nového dveřního křídla s elektromechanickým zámkem Assa abloy EL 460 + protikus + kabeláž + průchodka vč. úpravy pasivního křídla a vyvedení kabelu k ostění (vysklení fixního bočního křídla).</p> <p>Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).</p>	
Popis změny:	
<p>Změna se týká doplnění – úpravy standardu dveří. Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nedochází k žádnému odpočtu, pouze k přípočtu, nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. 4 §222 ZZVZ, jak je patrné z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD.</p> <p>Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 2.</p>	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
<p>S navrženým řešením projektant souhlasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.</p>	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
<p>Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.</p>	



Přílohy:

Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu do termínu úplného dokončení Stavby 2	
	s dopadem:	-
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-
	Přípočet:	37.743,00 Kč
	Celkem:	37.743,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Michal Karták Univerzita Palackého v Olomouci	5.9. 2019		
Za TDI:	Ing. Petr Očenášek Milan Sigmund	5.9. 2019		
Za projektanta:	Ing. Jan Turek ASET studio s.r.o.	5.9. 2019		
Za zhotovitele:	Ing. Jaromír Planka MORYS s.r.o.	5.9. 2019		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY