

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 108/OVZ/PV/2023

1. Objednatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 61989592
DIČ: CZ61989592
Rektor: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy: [REDACTED]
Technický dozor stavebníka: [REDACTED]
(dále jen „TDS“)
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
a

2. Zhotovitel: **ELEKTRO-FLEXI s.r.o.**
Se sídlem: U Kapličky 21, 783 49 Lutín
IČO: 28602340
DIČ: CZ28602340
Statutární orgán: Petr Galda, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44302
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 108/OVZ/PV/2023 ze dne 26.05.2023

I. Úvodní ujednání

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 26.05.2023 Smlouvu o dílo č. 108/OVZ/PV/2023 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby „**LF/UPOL – rekonstrukce střech nad vstupní halou a studovnou**“ (dále jen „Stavba“).

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení Změn závazku ze Smlouvy, a to z toho důvodu, že v rámci plnění předmětu Smlouvy bylo Objednatelem zjištěno, že pro osazení a ukotvení střešních světlíků nelze použít typové řešení navržené v projektové dokumentaci. Z důvodu nutnosti doplnění projektové dokumentace o statický výpočet a návrh konstrukčního řešení ukotvení světlíků, nelze pokračovat v realizaci Díla v termínu dle Smlouvy. Výše uvedené skutečnosti vznikly v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
2. V návaznosti na předchozí ujednání tohoto dodatku se prodlužuje lhůta plnění Díla a znění čl. II. odst. 2 Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel je povinen předmět Díla provést (dokončit a předat Objednateli) nejpozději do 31.10.2023.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích Příloh podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatelem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.

V Olomouci dne 04.09.2023

V Lutíně dne 04.09.2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

.....
Petr Galda, jednatel
ELEKTRO-FLEXI s.r.o.