

## DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 186/OVZ/PV/2022

### Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO: 61989592

DIČ: CZ61989592

osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., rektor

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat ve věcech realizace Smlouvy:

osoba oprávněná jednat ve věcech technických (technický dozor stavebníka):

(dále jen „Objednatel“)

a

### E.PROXIMA, s.r.o.

se sídlem: Holická 1099/31, 772 00 Olomouc

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18014

IČO: 25395602

DIČ: CZ25395602

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Jan Bukovjan, jednatel

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 186/OVZ/PV/2022 ze dne 22. 11. 2022:

#### I.

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 22. 11. 2022 Smlouvu o dílo č. 186/OVZ/PV/2022 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal za podmínek dále uvedených v této Smlouvě provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo, jehož rozsah a obsah a parametry je smluvními stranami dohodnut a popsán v této Smlouvě, a Objednatel se zavázal Dílo převzít, poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a zaplatit za dodané výkony sjednanou cenu za Dílo. Dílem dle Smlouvy se rozumí zhotovení stavby „Víceúčelový objekt pro výuku a osvětovou činnost PřF UPOL“ v souladu s Technickými podmínkami, Společným povolením č.j. S-SMOL/094674/2021/OS ze dne 20.08.2021, dokumentací pro provádění stavby, vše jako součást této Smlouvy v příloze č. 1, včetně výkonu inženýrské činnosti, a to v rozsahu dle Smlouvy.

2. Účelem tohoto dodatku je náprava administrativní chyby v psaní a počtech, ke které došlo v Dodatku č. 4.

## II.

1. Za účelem nápravy administrativní chyby v psaní a počtech, ke kterému došlo v Dodatku č. 4, je předmětem tohoto dodatku provedení nepodstatné změny závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ:
  - v TLZ č. 11 smluvní strany opravují částku víceprací z původního přepisu 22.485,25 Kč na **22.438,25 Kč**;
  - celková cena za dílo činí po nápravě administrativní chyby v psaní a počtech **26.398.173,03 Kč bez DPH**.

## III.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatel v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.
4. Tento dodatek se pořizuje v elektronické podobě.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1 – „TLZ č. 11 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn, včetně rekapitulace k tomuto dodatku“

V Olomouci dne 07.11.2023  
Za Objednatele:

V Olomouci dne 06.11.2023  
Za Zhotovitele:

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.  
rektor Univerzity Palackého v Olomouci


Jan Bukovjan  
jednatel společnosti E.PROXIMA, s.r.o.

## Technický list změny (TLZ 11)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| TLZ č./verze:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11/ver1                                                         |
| Datum předložení TLZ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zhotovitel předložil 5. 10. 2023                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| Smlouva o dílo (SoD) č.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 186/OVZ/PV/2022                                                 |
| Projekt registrační číslo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PŘF UPOL - II. |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| Název změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VO + přívod NN ke stávající budově                              |
| <b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |
| <p>Vícepráce vyvolané nutností provést přeložku kabelu NN vedoucí z HDS ke stávajícímu objektu v areálu Botanické zahrady PŘF UPOL, který se v prostoru Stavby neměl nacházet.</p> <p>Dále tento změnový list obsahuje náklady spojené s přeložením veřejného osvětlení (VO), neboť při zahájení prací na přeložení byl ze strany Technických služeb města Olomouce, a.s. (TSMO) vznesen požadavek, aby stávající hliníkový kabel mezi jednotlivými svítidly VO, vedený v areálu Botanické zahrady PŘF UPOL, byl nahrazen měděným kabelem včetně nového zemního pásu s tím, že TSMO dodá stožáry a svítidla VO, které budou i nadále v jejich správě. Tato práce byly provedeny, abychom v budoucnu eliminovali další rekonstrukce a zásahy na VO, které by poté narušili provoz objektů v areálu Botanické zahrady PŘF UPOL.</p> <p>Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).</p> |                                                                 |
| <b>Popis změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
| <p>Těmito vyvolanými změnami a požadavky vznikla vícepráce ve výši 22 438,25 Kč</p> <p>Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle § 222 ZZVZ, odst. 4.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| <b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| <p>Projektant souhlasí s navrženou optimalizací projekčního řešení stavby, uvedené řešení je v souladu s dodržáním původního návrhu stavby technicky a technologicky nezbytné provést.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |
| <b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
| <p>Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| <b>Přílohy:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |

Příloha č. 1 – Změnový list č. 11 – VO + přívod NN ke stávající budově

|                                                     |                   |              |
|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>        | <b>Bez dopadu</b> |              |
| <b>Orientační cenový dopad:</b>                     | Odpočet:          | 0 Kč         |
|                                                     | Přípočet:         | 22 438,25 Kč |
|                                                     | Celkem:           | 22 438,25 Kč |
| <b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b> | 1                 |              |

|                          | <b>Jméno a příjmení</b>                                                                                                         | <b>Datum</b>   | <b>Podpis</b>                                                                        | <b>Razítko</b> |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Za objednavatele:</b> | <br>Univerzita Palackého<br>v Olomouci – PŘF | 31.10.<br>2023 |  |                |
| <b>Za TDI:</b>           |                                              |                |                                                                                      |                |
| <b>Za projektanta:</b>   | <br>Atelier Polách &<br>Bravenec s.r.o.      |                |                                                                                      |                |
| <b>Za zhotovitele:</b>   | <br>E.PROXIMA, s.r.o.                        |                |                                                                                      |                |

# ROZPOČET

Stavba: Víceúčelový objekt pro výuku a OČ PŘF UPOL - II

Objekt: Dodatek č.4

Část: ZL č.11 - VO + přívod NN ke stávající budově

Objednatel: Univerzita Palackého Olomouc

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 5. 10. 2023

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**PSV Práce a dodávky PSV 22 438,25 0,000**

**11 Zemní práce pro nové stožáry 6 480,00 0,000**

|   |           |                                                                                |     |       |          |          |       |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|-------|
| 1 | 460050704 | Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 4 | kus | 2,000 | 700,00   | 1 400,00 | 0,000 |
| 2 | 460070255 | Základové patky pro osazení stožáru                                            | kus | 2,000 | 980,00   | 1 960,00 | 0,000 |
| 3 | 28611335  | Trubka kanalizace plastová KGEM-250x1000 mm SN8 - D+M                          | kus | 2,000 | 1 560,00 | 3 120,00 | 0,000 |

**111 Přeložení přívodu NN pro stávající objekt 4 434,00 0,000**

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |        |          |       |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|-------|
| 4 | 132251101 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                                        | m3 | 3,200 | 980,00 | 3 136,00 | 0,000 |
| 5 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                | m3 | 3,200 | 25,00  | 80,00    | 0,000 |
| 6 | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                           | m3 | 2,000 | 145,00 | 290,00   | 0,000 |
| 7 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 1,000 | 220,00 | 220,00   | 0,000 |
| 8 | 58337344  | šterkopisek frakce 0/32                                                                                                                                                                                                                    | t  | 2,000 | 354,00 | 708,00   | 0,000 |

**741 Elektroinstalace - veřejné osvětlení 7 327,43 0,000**

|    |               |                                                                                                    |     |        |          |          |       |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|-------|
| 9  | 741375833     | Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m se zachováním funkčnosti | kus | 2,000  | 386,97   | 773,94   | 0,000 |
| 10 | 741373002     | Montáž svítidlo výbojkové na výložník / stožár                                                     | kus | 2,000  | 435,34   | 870,68   | 0,000 |
| 11 | 35416011150   | drát D 10mm FeZn - pro 2 stožáry                                                                   | kg  | 4,000  | 80,30    | 321,20   | 0,000 |
| 12 | 748719211     | Montáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m                                  | kus | 2,000  | 580,46   | 1 160,92 | 0,000 |
| 13 | 748741000     | Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh                                                              | kus | 2,000  | 290,23   | 580,46   | 0,000 |
| 14 | 741410003     | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu - pro 2 stožáry                       | m   | 6,000  | 29,02    | 174,12   | 0,000 |
| 15 | 741122611.12  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) ve sloupu pro 3 světla        | m   | 20,000 | 30,96    | 619,20   | 0,000 |
| 16 | 34103000175.1 | kabel CYKY-J 3x1,5 ve sloupu pro 3 světla                                                          | m   | 20,000 | 15,48    | 309,60   | 0,000 |
| 17 |               | Příložkové oko 50                                                                                  | kš  | 3,000  | 96,05    | 288,15   | 0,000 |
| 18 |               | Trubka monoflex 1432 ve stožárech                                                                  | m   | 6,000  | 13,56    | 81,36    | 0,000 |
| 19 |               | Montáž trubky monoflex ve stožárech                                                                | m   | 6,000  | 11,30    | 67,80    | 0,000 |
| 20 | Pol4          | dmtž stávajících stožárů                                                                           | ks  | 2,000  | 1 040,00 | 2 080,00 | 0,000 |

**venkovního osvětlení z důvodu zabezpečení**

**D2 osvětlení Zamenhofovy ul 4 196,82 0,000**

|    |  |                           |     |       |        |          |       |
|----|--|---------------------------|-----|-------|--------|----------|-------|
| 21 |  | Montážní práce            | hod | 6,000 | 386,46 | 2 318,76 | 0,000 |
| 22 |  | Krabice Scabox 240x190x90 | ks  | 2,000 | 256,51 | 513,02   | 0,000 |
| 23 |  | kabelová vývodka M32      | ks  | 4,000 | 36,16  | 144,64   | 0,000 |
| 24 |  | svorkovnice Hlak 25-4/8   | ks  | 2,000 | 327,70 | 655,40   | 0,000 |
| 25 |  | podružný materiál         | ks  | 1,000 | 565,00 | 565,00   | 0,000 |

**Celkem 22 438,25 0,000**

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Víceúčelový objekt pro výuku a OČ PřF UPOL - II

Objednatel: Univerzita Palackého Olomouc

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

| Kód                | Zakázka                                                           | Cena bez DPH      | Milník č. 5      | Milník č.6        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Dodatek č.4</b> | <b>Dodatek č.4</b>                                                | <b>178 141,52</b> | <b>61 570,87</b> | <b>116 570,65</b> |
| 07                 | ZL č.7 - elektroinstalace - změny rozvaděč RE, RH, topné kabely.. | 80 743,90         | 80 743,90        |                   |
| 08                 | ZL č.8 - přípojka optokabelu                                      | 26 443,00         |                  | 26 443,00         |
| 09                 | ZL č.9 - odstranění pařezů                                        | 43 990,00         |                  | 43 990,00         |
| 10                 | ZL č.10 - vodoměrná šachta                                        | 13 168,00         |                  | 13 168,00         |
| 11                 | ZL č.11 - VO + přívod NN ke stávající budově                      | 22 438,25         |                  | 22 438,25         |
| 12                 | ZL č.12 - úprava uličního oplocení a u vitrín                     | 41 928,32         |                  | 41 928,32         |
| 13                 | ZL č.13 - branka k venkovnímu schodišti                           | 5 175,00          |                  | 5 175,00          |
| 14                 | ZL č.14 - kazetový podhled                                        | -14 199,03        | -14 199,03       |                   |
| 15                 | ZL č.15 - neprováděné práce                                       | -41 545,92        | -4 974,00        | -36 571,92        |
| <b>Celkem</b>      |                                                                   | <b>178141,52</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |

Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 5

Název stavby:  
Číslo Smlouvy o dílo:  
Cena díla dle SOD bez DPH:  
Zhotovitel stavby:  
Objednatel stavby:

VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PŘF UPOL - II.  
186/OVZ/PV/2022  
25 904 257,00 Kč  
E.PROXIMA, s.r.o., Holická 1099/31, 772 00 Olomouc, IČ 25395602  
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČ 61989592

| ZL                        | Název objektu                       | Předmět změny (popis)               | Odst. podle §222 ZZVZ (4,5,6,7) | Cena v Kč bez DPH |              |            | Hodnota změny | §222 (4) ZZVZ - 15 % původní hodnoty závazku | §222 (5) ZZVZ - 50 % původní hodnoty závazku | §222 (6) ZZVZ - 50 % původní hodnoty závazku |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                           |                                     |                                     |                                 | Odpočet           | Přípočet     | Rozdil     |               |                                              |                                              |                                              |
| 1                         | Skladby střechy a úprava atiky      | Skladby střechy a úprava atiky      | 4                               | 178 666,00        | 374 730,56   | 196 064,56 | 553 396,56    | 553 396,56                                   | 0,00                                         | 0,00                                         |
| 2                         | Výplně otvorů                       | Výplně otvorů                       | 4                               | 45 000,00         | 27 600,00    | -17 400,00 | 72 600,00     | 72 600,00                                    | 0,00                                         | 0,00                                         |
| 3                         | Změny ZTI                           | Změny ZTI                           | 4                               | 5 454,68          | 27 673,88    | 22 219,20  | 33 128,56     | 33 128,56                                    | 0,00                                         | 0,00                                         |
| 4                         | Kotvení stínění                     | Kotvení stínění                     | 4                               | 0,00              | 92 314,10    | 92 314,10  | 92 314,10     | 92 314,10                                    | 0,00                                         | 0,00                                         |
| 5                         | Doplnění hrubých rozvodů SLP        | Doplnění hrubých rozvodů SLP        | 4                               | 0,00              | 8 120,00     | 8 120,00   | 8 120,00      | 8 120,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                         |
| 6                         | Doplnění výztuže mazanin            | Doplnění výztuže mazanin            | 4                               | 0,00              | 14 456,65    | 14 456,65  | 14 456,65     | 14 456,65                                    | 0,00                                         | 0,00                                         |
| 7                         | Změny elektroinstalace              | Změny elektroinstalace              | 4                               | 50 932,10         | 131 676,00   | 80 743,90  | 182 608,10    | 182 608,10                                   | 0,00                                         | 0,00                                         |
| 8                         | Připojka optokabelu                 | Připojka optokabelu                 | 4                               | 0,00              | 26 443,00    | 26 443,00  | 26 443,00     | 26 443,00                                    | 0,00                                         | 0,00                                         |
| 9                         | Odstranění pařezů                   | Odstranění pařezů                   | 4                               | 0,00              | 43 990,00    | 43 990,00  | 43 990,00     | 43 990,00                                    | 0,00                                         | 0,00                                         |
| 10                        | Vodoměrná šachta                    | Vodoměrná šachta                    | 4                               | 13 500,00         | 26 668,00    | 13 168,00  | 40 168,00     | 40 168,00                                    | 0,00                                         | 0,00                                         |
| 11                        | VO+ přívod NN ke stávající budově   | VO+ přívod NN ke stávající budově   | 4                               | 0,00              | 22 438,25    | 22 438,25  | 22 438,25     | 22 438,25                                    | 0,00                                         | 0,00                                         |
| 12                        | Úprava uličního oplocení a u vitrín | Úprava uličního oplocení a u vitrín | 4                               | 0,00              | 41 928,32    | 41 928,32  | 41 928,32     | 41 928,32                                    | 0,00                                         | 0,00                                         |
| 13                        | Branka k venkovnímu schodišti       | Branka k venkovnímu schodišti       | 4                               | 0,00              | 5 175,00     | 5 175,00   | 5 175,00      | 5 175,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                         |
| 14                        | Kazetový podhled                    | Kazetový podhled                    | 4                               | 221 699,03        | 207 500,00   | -14 199,03 | 429 199,03    | 429 199,03                                   | 0,00                                         | 0,00                                         |
| 15                        | Neprováděné práce                   | Neprováděné práce                   | 4                               | 41 545,92         | 0,00         | -41 545,92 | 41 545,92     | 41 545,92                                    | 0,00                                         | 0,00                                         |
| Změna celkem v Kč bez DPH |                                     |                                     |                                 | 556 797,73        | 1 050 713,76 | 493 916,03 | 1 607 511,49  | 1 607 511,49                                 | 0,00                                         | 0,00                                         |

| LIMITY podle § 222 ZZVZ   | Limit dodatku v %                                           | 15%              | 50%                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                           | Limit dodatku                                               | 3 885 638,55 Kč  | 12 952 128,50 Kč                        |
|                           | Zůstatek limitu po dečtení předešlých změn                  | 3 111 622,68 Kč  | 12 952 128,50 Kč                        |
|                           | Snížení zůstatku limitu případající na tento dodatek        | 833 495,62 Kč    | 0,00 Kč                                 |
|                           | Zůstatek limitu po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku) | 2 278 127,06 Kč  | 12 952 128,50 Kč                        |
| Původní cena díla bez DPH |                                                             | 25 904 257,00 Kč | Nová cena díla bez DPH 26 398 173,03 Kč |